

관리번호 51-1	구도심거리 활성화를 위한 지평선축제 테마거리 조성사업				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	4,050백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 도로계획팀 양판길 (☎ 3144)

□ 추진방향 및 목표

- 김제 동헌앞~시립도서관~김제경찰서~김제역 구간에 대한 구도심거리 활성화 일환으로 지평선축제를 도심권 축제로 확대를 위한 기반시설 정비

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 사업비 : 4,050백만원(시 4,050)
- 사업내용 : 테마거리 조성 L=3.1km

구 간	테마명	사업내용
제1구간 (L=0.4km)	문화와 도시를 잇다 (동헌과 전통시장)	· 도시과 : 다목적광장 조성사업 · 건설과 : 동헌 앞 중로개설공사
제2구간 (L=1.1km)	사람과 사람을 잇다 (상가 상인과 방문객)	· 도시과 : 지평선문화축제거리조성(동서9길) · 도시과 : 가로경관 개선사업(화동길)
제3구간 (L=0.8km)	과거와 현재를 잇다 (일제강점기와 현재의 김제역)	· 도시과 : 신바람 신평이음길 조성사업
추가구간 (L=0.8km)	메타세콰이어 길 (성산사거리~교동사거리)	· 건설과 : 도로다이얼트 및 걷고싶은 거리 조성

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	4,050	250			50	50	100	100	100	100	1,000	2,800
국비												
도비												
시비	4,050	250			50	50	100	100	100	100	1,000	2,800
기타												

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
기본계획 수립	목표(식)				1	
	실적(식)				1	
	달성률(%)				100	
실시설계	목표(식)					1
	실적(식)					
	달성률(%)					
사업추진	목표(%)				30	30
	실적(%)				30	
	달성률(%)				100	

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 관련계획 검토	○ 관련사업 조사 및 관련사업 착수보고회 참석
2023	○ 기본계획 수립용역 착수 ○ 타시군 벤치마킹 추진 ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 중간보고회 개최 ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 관계기관 업무협약(도로교통공단 경찰서 등) ○ 구간별 테마거리 기본계획 수립	○ 기본계획 수립용역 착수 및 관련부서 협의 ○ 타시군 벤치마킹 출장(울산시) ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 중간보고회 개최 ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 관계기관 업무협약(도로교통공단 경찰서 등) ○ 구간별 테마거리 기본계획 수립
2024	○ 기본조사용역 준공 및 최종보고회 개최 ○ 테마거리 조성사업 최종보고회 ○ 실시설계용역 발주 및 착수 ○ 테마거리 조성사업 추진상상황 의원간담회 ○ 최종보고회 ○ 실시설계 용역 추진	○ 테마거리 조성사업 현장방문 추진 ○ 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴 ○ 도로다이어트 검토 및 업무협약 ○ 축제관련 관련부서 업무협약 ○ 테마거리 조성사업 추진상상황 의원간담회 ○ 최종보고회 및 실시설계 착수

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2025 (1~3분기)	○ 실시설계 용역 추진 ○ 관련부서(기관) 협의 및 행정절차 이행	○ 기본설계 용역 준공 완료 ○ 실시설계 용역 시행 ○ 사업구간 단면 비교(안) 검토 ○ 관련부서(기관) 협의 및 행정절차 이행 ○ 동헌 앞 중로개설공사 건축물(4개소) 철거공사 준공(1구간, 건설과) ○ 지평선 문화축제거리 조성사업 준공(2구간, 도시과) ○ 신바람 신평이음길 조성사업 준공(3구간, 도시과)

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 사업구간 단면 비교(안) 검토 ○ 관련부서(기관) 협의 및 행정절차 이행 ○ 주민의견 청취	실시설계
2026 이후	○ 공사 착공 및 준공	실시설계 및 공사추진

	주최: 김제시 (분임) 주요 내용: 『김제시 문화축제거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역』 주최: 김제시 (분임) 주요 내용: 『김제시 문화축제거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역』
관련사업 조사	관련사업 착수보고회 참석(22.12.14.) 주최: 김제시 (분임) 주요 내용: 『김제시 문화축제거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역』 주최: 김제시 (분임) 주요 내용: 『김제시 문화축제거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역』
기본계획 수립용역 착수(23.3.13.)	관련부서 협의(23.3.22.)

『전북권4대 도시로 준비하는 김제』

문서번호	건설과-12891	주무관	김제시	인계자	박지현	시·도	김제시
제 목	지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립	제 목	김제시	인계자	박지현	시·도	김제시
발제일자	2023.5.2.	발제일자	2023.5.2.	인계자	박지현	시·도	김제시

지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립
타시군 벤치마킹 추진계획 보고



결과 보고서

문서번호: 건설과-0000
주제: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
대상: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
1. 일 시: 2023.10.10.(월) 14:00 ~ 15:30
2. 장 소: 김제시 공청회실 (김제시청 3층, 303호)
3. 참 가 자: 김제시 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원
4. 발제일자: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
5. 보고대상: 김제시청 공무원, 김제시청 공무원

참석: 김제시 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원



결재서류
(건설과-12891, 2023.5.2.)

타시군 벤치마킹 결과보고(23.5.4.)

주제: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고



결과 보고서

문서번호: 건설과-12891
제 목: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
대상: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
1. 일 시: 2023.10.10.(월) 14:00 ~ 15:30
2. 장 소: 김제시 공청회실 (김제시청 3층, 303호)
3. 참 가 자: 김제시 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원
4. 발제일자: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
5. 보고대상: 김제시청 공무원, 김제시청 공무원

참석: 김제시 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원



문서번호: 건설과-12891 (2023.5.2.)



결과 보고서

문서번호: 건설과-0000
주제: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
대상: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
1. 일 시: 2023.10.10.(월) 14:00 ~ 15:30
2. 장 소: 김제시 공청회실 (김제시청 3층, 303호)
3. 참 가 자: 김제시 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원
4. 발제일자: 지형선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
5. 보고대상: 김제시청 공무원, 김제시청 공무원

참석: 김제시 공무원, 김제시청 공무원, 김제시청 공무원



문서번호

관련기관 부서 협의(23.6.23~7.21)


중간보고회 개최(10.10.)

『전북권 4대 도시로』
『홍비하는 김제』

다시 뛰는 김제, 가슴 벅찬 도전

문서번호	관할과	주무관	도로계획	건설과장	안전개발	부서장	서장	과
19016	19016	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만
보존기간	년							
제정일자	2024. 8. 29.							

김제 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 추진상황보고



'24. 08.

김제 지평선축제 테마거리 조성사업 수립(안)

건 설 과

추진상황 보고('24.8.2.)


의원간담회('24.8.19.)

『전북권 4대 도시로』
『홍비하는 김제』

다시 뛰는 김제, 가슴 벅찬 도전

문서번호	관할과	주무관	도로계획	건설과장	안전개발	부서장	서장	과
24029	24029	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만
보존기간	년							
제정일자	2024. 10. 29.							

김제지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립용역 - 최종보고회 개최계획



전북권 4대 도시로 홍비하는 김제

김 제 시

건설과

주요 내부결재

(결재)

제목 김제지평선축제 테마거리 조성사업 실시설계 용역 시행(건교)

구도심 활성화사업과 일환으로 추진하는 김제지평선축제 테마거리 조성사업 실시설계 용역에 대하여 아래와 같이 서둘러고지 합니다.

1. 용역명 : 김제지평선축제 테마거리 조성사업 실시설계 용역
2. 위 치 : 김제시 동천동, 천신공원 일원
3. 세 일 행 : 도시계획도로(대 중 소로) L=0.87km, B=8~25m
4. 용역비 : 총액 120,000원(금주천할매알삼아만원)
5. 도급액 : 총액 120,000원(금주천할매알삼아만원)
6. 용역기간 : 착수일로부터 8개월
7. 예산과목 : 건설과, 도로및 정비 및 확충, 도시개발 및 관리, 테마거리 조성사업, 사실비일부대비, 사실비

붙임 : 설계도시 및 과제지적서 3장 1부, 1장.

주무관	김희만	도로계획	김희만	건설과장	김희만	안전개발	김희만	부서장	김희만	서장	김희만
참조자	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만
시행	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만	김희만
부	34,000	원	예산	34,000	원	예산	34,000	원	예산	34,000	원
연차	2024	연	예산	2024	연	예산	2024	연	예산	2024	연

최종보고회 완료('24.10.29.)

실시설계 용역 시행('24.11.15.)



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공사명 (계약명)	신례각상근목재·폐어거리 조성사업 기본계획 수립 용역 준공(납품)검사조서		
도달자	전주대학교 산학협력단 대표 김성현		
계약금액	금47,300,000원(금속천문벽대설비만)		
계 약	2023년 03월 08일	준공(납품)기한	2023년 04월 27일
착공(착수)	2023년 03월 13일	준공(납품)일	2023년 04월 24일
준공(납품) 일	2023년 04월 28일		
참 고	감리조서 및 준공제 각1부.		
별지 별제서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 완료함.			
2023년 4월 28일			
감사원 소속	건설과 도로계획팀	과	지방시설주사
성명	김희원		

주무관: 김희원, 도도계획팀장: 김희원, 과장: 김희원, 과장: 김희원, 과장: 김희원

문 주 조: 김희원, 김희원, 김희원



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공사명 (계약명)	준공감리조서[지평선 문화축제거리 조성사업]		
도급자	이안건설(주) 대표이사 장 지 호		
계약금액	금747,380,000원(관형압사천문벽대설비만)		
계 약	2023년 8월 29일	준공(납품)기한	2023년 9월 30일
착공(착수)	2023년 8월 28일	준공(납품)일	2024년 12월 20일
준공(납품) 일 사	2024년 12월 27일		
참 고			
별지 별제서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 완료함. 2024년 12월 27일			
감사원 소속	지방시설주사	성명	유정근 (인)

주무관: 유정근, 도도계획팀장: 유정근, 과장: 유정근, 과장: 유정근, 과장: 유정근

문 주 조: 유정근, 유정근, 유정근

기본계획 준공('25.4.28.)

지평선 문화축제거리 조성사업 준공 ('24.12.26.)

착 공 계

공사감독검문

공 사 명	신바람 신풍이음길 조성사업		
공 사 금 액	금액 불역이백삼십구만칠천원백원정 (₩802,797,600 원)		
계 약 년 월 일	2025. 04. 11.		
착 공 년 월 일	2025. 04. 21.	제척공 년월일	
준 공 예정 년월일	2026. 02. 14.		

위와 같이 착공 하였기에 착공계를 제출합니다.

2025. 04. 21.

주 소 : 전북특별자치도 무안군 무안읍 읍영로 67, 103

상 호 : (유) 현 지 건 설

대 표 : 차 시 화

전북특별자치도 김제시 재무과 귀하

신바람 신풍이음길 조성사업 착공 ('25.04.21.)



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공사명 (계약명)	동헌 앞 종로개설공사 건축물(4개소) 철거공사 준공(납품)검사조서		
도달자	(유)현정건설 대표 김영기		
계약금액	금41,285,000원(관아천문벽대설비만)		
계 약	2023년 5월 14일	준공(납품)기한	2023년 9월 14일
착공(착수)	2023년 5월 22일	준공(납품)일	2023년 7월 30일
준공(납품) 일	2023년 8월 8일		
참 고	감리조서 및 준공제 각1부.		
별지 별제서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 완료함.			
2023년 8월 8일			
감사원 소속	건설과 도도계획팀	과	지방시설주사
성명	김희원		

주무관: 김희원, 도도계획팀장: 김희원, 과장: 김희원, 과장: 김희원, 과장: 김희원

문 주 조: 김희원, 김희원, 김희원

동헌 앞 종로개설공사 건축물(4개소) 철거공사 준공('25.7.30.)

