

|                            |                                      |      |      |               |                             |
|----------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------|-----------------------------|
| <b>관리번호</b><br><b>51-1</b> | <b>구도심거리 활성화를 위한 지평선축제 테마거리 조성사업</b> |      |      |               |                             |
| 완료구분                       | 임기내                                  | 사업주체 | 김제시  | 추진상황          | 정상추진                        |
| 예산구분                       | 4,050백만원                             | 신규여부 | 지속사업 | 추진부서/팀<br>담당자 | 건설과 / 도로계획팀<br>양판길 (☎ 3144) |

## □ 추진방향 및 목표

- 김제 동헌 앞 ~ 김제역 구간에 대하여 구도심거리 활성화 일환으로 지평선축제를 도심권 축제로 확대를 위한 기반시설 정비

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 사업비 : 4,050백만원(시 4,050)
- 사업내용 : 테마거리 조성 L=2.3km

| 구분                               | 사업내용   | 비고 |
|----------------------------------|--|----|
| [1구간]<br>문화와 도시를 잇다<br>(L=0.4km) | · 동헌 앞 다목적광장 조성과 연계하여 도시계획도로 정비 및 지중화사업 추진   |    |
| [2구간]<br>사람과 사람을 잇다<br>(L=1.1km) | · 지평선 문화축제거리 조성 및 연계하여 기반시설(도로 및 인도부분 포장패턴 등) 재정비<br>※ 지평선 문화축제거리 사업내용<br>- 금만길 : 쌀과 역사의 거리 L=300m<br>- 화동길 : 빛과 축제의 거리 L=450m |    |
| [3구간]<br>과거와 현재를 잇다<br>(L=0.8km) | · 도시재생 뉴딜사업 구간 지중화 사업과 연계하여 경찰서~김제역 구간 마중길을 테마로 걷고싶은 거리 조성<br>- 전봇대 없는 거리 조성으로 인도 확포장 및 휴식공간 설치와 가로등 정비 추진                     |    |

## □ 재원조달계획

(단위:백만원)

| 구분 | 합계    |    | '22 |    | '23 |    | '24   |     | '25   | '26   | '26 이후 |
|----|-------|----|-----|----|-----|----|-------|-----|-------|-------|--------|
|    | 계획    | 확보 | 계획  | 확보 | 계획  | 확보 | 계획    | 확보  | 계획    | 계획    | 계획     |
| 계  | 4,050 | 50 |     |    | 50  | 50 | 1,500 | 100 | 2,000 | 1,900 |        |
| 국비 |       |    |     |    |     |    |       |     |       |       |        |
| 도비 |       |    |     |    |     |    |       |     |       |       |        |
| 시비 | 4,050 | 50 |     |    | 50  | 50 | 1,500 | 100 | 2,000 | 1,900 |        |
| 기타 |       |    |     |    |     |    |       |     |       |       |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 구분      |        | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 기본계획 수립 | 목표(식)  |     | 1   |     |     |     |
|         | 실적(식)  |     | 1   |     |     |     |
|         | 달성률(%) |     | 100 |     |     |     |
| 실시설계    | 목표(식)  |     |     | 1   |     |     |
|         | 실적(식)  |     |     |     |     |     |
|         | 달성률(%) |     |     |     |     |     |
| 사업추진    | 목표(%)  |     |     |     | 30  | 30  |
|         | 실적(%)  |     |     |     |     |     |
|         | 달성률(%) |     |     |     |     |     |

## □ 그간 추진사항

| 구 분  | 추진계획   | 추진사항(실적)   |
|------|--|--|
| 2022 | ○ 관련계획 검토  | ○ 관련사업 조사 및 관련사업 착수보고회 참석  |
| 2023 | ○ 기본계획 수립용역 착수   | ○ 기본계획 수립용역 착수 및 관련부서 협의   |
|      | ○ 관련사업 검토<br>○ 타시군 벤치마킹 추진   | ○ 관련사업 검토<br>○ 타시군 벤치마킹 출장(울산시)  |
|      | ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등)<br>○ 중간보고회 개최                                      | ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등)<br>○ 중간보고회 개최                                      |
|      | ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등)<br>○ 관계기관 업무협약(도로교통공단 경찰서 등)<br>○ 구간별 테마거리 기본계획 수립 | ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등)<br>○ 관계기관 업무협약(도로교통공단 경찰서 등)<br>○ 구간별 테마거리 기본계획 수립 |

## 금후 추진계획(로드맵)

| 구 분         | 추진계획                   | 비 고 |
|-------------|------------------------|-----|
| 2024<br>1분기 | ○ 기본조사용역 준공 및 최종보고회 개최 |     |
| 2024<br>2분기 | ○ 실시설계용역 내역서 검토 및 발주   |     |
| 2024<br>3분기 | ○ 실시설계용역 착공 및 현지조사 실시  |     |
| 2024<br>4분기 | ○ 실시설계 용역 준공 및 공사 발주   |     |
| 2025<br>이후  | ○ 공사 착수                |     |

[illegible]

