

관리번호 10	농업생산기반시설 선진화 실현				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	211,232백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 농업기반팀 조성주 (☎ 3848)

□ 추진방향 및 목표

- 용배수로 현대화를 통한 원활한 농업용수 공급
 - 토사 용배수로 정비(개거 및 수로관 설치)
- 수리시설개보수 사업을 통한 농업용수 확보
- 영농규모화 확대에 따른 기계화경작로(농로) 확포장공사 수요 증가
- 국가예산 확보를 통한 영농편의 증진
 - 금강지구 영농편의 증진사업
 - 타작물(죽산 대창·종신리, 광활 옥포·창제리) 배수개선사업

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 김제시 관내(19개 읍면동)
- 사 업 비 : 211,232백만원
- 사업내용
 - 용·배수로 선진화 사업 : 용·배수로 정비 147.2km(36.8km/년)
 - 수리시설개보수 사업 : 저수지 개보수(관내 100개소), 관정개발 등
 - 기계화경작로(농로) 확포장공사 104km(26km/년)
 - 영농편의 증진사업(신규사업_한국농어촌공사)
 - ▶ 금강지구 영농편의 증진사업 : 2,370ha 경지재정리사업, 받기반사업 등
 - ▶ 타작물(죽산 대창·종신리, 광활 옥포·창제리) 배수개선사업 : 배수로정비 12.1km

재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	211,232	51,634	17,915	27,823	22,389	23,811	33,409	33,409	47,395	32,084	58,040
국비	122,472	7,372	1,850	1,850	5,522	5,522	15,700	15,700	28,800	25,600	45,000
도비	4,045	2,924	733	733	769	2,191	807	807	847	249	640
시비	84,715	41,338	15,332	25,240	16,098	16,098	16,902	16,902	17,748	6,235	12,400
기타											

공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
농업생산기반시설 선진화 (예산확보 및 집행률)	목표(%)	12	14	22	31	21
	실적(%)	12	11			
	달성률(%)	100	80			

그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 18.4km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 13km ○ 수리시설(저수지) 개보수 사업 6개소 ○ 타작물 배수개선사업 신규사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 18.4km 완료 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 13km 완료 ○ 수리시설(저수지) 개보수 사업 6개소 준공 ○ 타작물 배수개선사업 신규사업 착수
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 26.5km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 13km ○ 수리시설(저수지) 개보수 사업 완료 ○ 타작물 배수개선사업 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 6.5km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 1km ○ 수리시설(저수지) 개보수 사업 6개소 ○ 타작물 배수개선사업 신규사업 기본계획 수립
2024 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 10km ○ 수리시설(저수지) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 1.5km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 10km 발주 ○ 수리시설(저수지) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 1.5km 발주 ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진)

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 10km ○ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 1.5km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진) 	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 5km ○ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 2km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진) 	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 8km ○ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 2km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진) 	
2025 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용·배수로 정비공사 25km ○ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 25km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진) 	

☐ 증빙자료

김 제 시

수신 회계과장
(관공)

제목 진봉면 청당지구(호정) 기계화경작로 확보장공사 계약의뢰

2024년 기계화경작로사업으로 추진하는 진봉면 청당지구(호정) 기계화경작로 확보장공사를 시행하여 농업생산성 향상 및 안전성 증에 안전을 기하고자 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업명 : 진봉면 청당지구(호정) 기계화경작로 확보장공사
2. 위치 : 김제시 진봉면 청당리 1958-5번지 일원
3. 사업량 : 봉로포장 L=356m, B=3.5m
4. 총공사비 : 금103,970,000(금일억삼백구십만원)
 - 도급액 : 금65,804,000(금육십오만팔천사백원)
 - 관급액 : 금38,366,000(금삼천팔백삼십육만원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 건설과, 농업생산기반조성사업, 농업생산기반조성사업, 기계화 경작로 확보장사업(전환사업), 시설비(보수대비, 시설비)

붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 입찰감사 공문 1부.
3. 공사 시행문 1부, 끝.

건 설 과 장

구분	과장	담당자	담당자	담당자	담당자
주무관	김영주	김영주	김영주	김영주	김영주
참조자					
시행	김영주-447				

김 제 시

수신 회계과장
(관공)

제목 진봉면 청당지구(갈천) 기계화경작로 확보장공사 계약의뢰

2024년 기계화경작로사업으로 추진하는 진봉면 청당지구(갈천) 기계화경작로 확보장공사를 시행하여 농업생산성 향상 및 안전성 증에 안전을 기하고자 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업명 : 진봉면 청당지구(갈천) 기계화경작로 확보장공사
2. 위치 : 김제시 진봉면 청당리 1953-1번지 일원
3. 사업량 : 봉로포장 L=510m, B=4.0m
4. 총공사비 : 금152,046,000(금일억오천이백사만육천원)
 - 도급액 : 금94,501,000(금구천사백오십만원)
 - 관급액 : 금57,545,000(금오천칠백오십만원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 건설과, 농업생산기반조성사업, 농업생산기반조성사업, 기계화 경작로 확보장사업(전환사업), 시설비(보수대비, 시설비)

붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 입찰감사 공문 1부.
3. 공사 시행문 1부, 끝.

건 설 과 장

구분	과장	담당자	담당자	담당자	담당자
주무관	김영주	김영주	김영주	김영주	김영주
참조자					
시행	김영주-447				

기계화 경작로 발주

기계화 경작로 발주

김 제 시

수신 회계과장
(관공)

제목 봉남면 봉촌리 배수로 개공사 계약의뢰

2024년 배수개선사업으로 추진하는 봉남면 봉촌리 배수로 개공사 사업을 시행하여 농업생산성 향상 및 안전성 증에 안전을 기하고자 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업명 : 봉남면 봉촌리 배수로 개공사
2. 위치 : 김제시 봉남면 봉촌리 15-7번지 일원
3. 사업량 : 개개 L=398m(500+500)
4. 총공사비 : 금69,541,000(금구천구백오십만원)
 - 도급액 : 금60,236,000(금육십만이백삼십만원)
 - 관급액 : 금17,305,000(금십칠만삼천오백만원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 건설과, 농업생산기반조성사업, 농업생산기반조성사업, 배수개선사업, 시설비(보수대비, 시설비)

붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 입찰감사 결과통보서 1부.
3. 공사 시행문 1부, 끝.

건 설 과 장

구분	과장	담당자	담당자	담당자	담당자
주무관	김영주	김영주	김영주	김영주	김영주
참조자					
시행	김영주-447				

용배수로 사업 발주

김 제 시

수신 회계과장
(관공)

제목 선동 나뭇골 난산 배수로 설치공사 계약의뢰

2024년 배수개선사업으로 추진하는 선동 나뭇골 난산 배수로 설치공사를 시행하여 농업생산성 향상 및 안전성 증에 안전을 기하고자 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업명 : 선동 나뭇골 난산 배수로 설치공사
2. 위치 : 김제시 선동면 나뭇골 117번지 일원
3. 사업량 : 배수로 L=398m(500+700)
4. 총공사비 : 금69,720,000(금구천칠백이십만원)
 - 도급액 : 금36,784,000(금삼천육백칠십만원)
 - 관급액 : 금32,936,000(금삼천이백구십만원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 건설과, 농업생산기반조성사업, 농업생산기반조성사업, 배수개선사업, 시설비(보수대비, 시설비)

붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 공사 시행문 1부, 끝.

건 설 과 장

구분	과장	담당자	담당자	담당자	담당자
주무관	김영주	김영주	김영주	김영주	김영주
참조자					
시행	김영주-447				

용배수로 사업 발주