

관리번호 53	민선시대 성공정책 승계(회전교차로 읍면동 확대)				
	완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황
예산구분	5,200백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 도로계획팀 구한일 (☎ 3793)

## 추진방향 및 목표

- 시내구간에 집중되어있는 회전교차로를 읍·면·동지역으로 확대 실시하여 소재지 접근성을 향상
- 기존 신호등 체계로 이뤄지는 교차로에 비해 유지관리 비용 절감 및 교통사고 저감으로 교통안전 수준 향상
- 통행 차량 정차 최소화로 배기가스 및 연료 소모 감소에 따른 녹색교통 실현 및 에너지 절감에 기여

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 사업비 : 5,200백만원(도비 700, 시비 4,500)
- 사업내용 : 읍·면·동 회전교차로 설치 9개소
- 기 타 : 회전교차로 설치구간에 대한 도로교통공단 검토 필요

## □ 자원조달계획

(단위:백만원)

[illegible]

## □ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
회전교차로 설치	목표(건수)	1	2	2	2	2
	실적(건수)	1	2	1		
	달성률(%)	100	100	50		

## □ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 실시설계 추진 ○ 원가심사 및 공사 시행	○ 실시설계 준공 ○ 원가심사 완료 및 공사 착공
2023	○ 실시설계 추진(원평,관기)	○ 실시설계 용역 착수 ○ 관련부서 사전협의(도로교통공단)
	○ 실시설계 추진(원평,관기)	○ 주민설명회 개최 ○ 관련부서(실과소 및 경찰서, 도로교통공단 등) 협의
	○ 토지 및 지장물 보상협의 ○ 관련부서(전라북도) 협의	○ 토지 및 지장물 보상협의 ○ 관련부서(전라북도) 협의 ○ 공사 준공(교통사거리)
	○ 사전행정절차이행(비관리청 변경허가 추진) ○ 토지수용을 위한 전라북도 협의	○ 사전행정절차이행(비관리청 변경허가 완료) ○ 토지수용을 위한 전라북도 협의
2024 1분기	○ 공사 착공(원평사거리 회전교차로) ○ 사전 행정절차 이행(중앙토지수용위원회 및 관련기관 협의) (관기사거리 회전교차로)	○ 공사 착공(원평사거리 회전교차로) ○ 사전 행정절차 이행(중앙토지수용위원회 및 관련기관 협의) (관기사거리 회전교차로)

## 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사전 행정절차 이행(토지 수용재결 절차, 비관리청 공사 시행) (관기사거리 회전교차로)</li> <li>○ 만경삼거리 회전교차로 설치사업 예산반영 및 실시설계 추진</li> </ul>	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 착수(관기사거리 회전교차로)</li> <li>○ 공사 준공(원평사거리 회전교차로)</li> <li>○ 2025년 회전교차로 사업대상지 검토</li> </ul>	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 준공(관기사거리 회전교차로)</li> <li>○ 2025년 회전교차로 사업대상지 선정</li> </ul>	
2025 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 준공(관기사거리 회전교차로)</li> <li>○ 2025년 회전교차로 사업 착수</li> </ul>	

[illegible]



## 증빙자료

[illegible]



공사 시행(2024.1.31.)(원평사거리)