

관리번호 45	김제시 육아종합지원센터 조성				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	완료
예산구분	2,300백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교육가족과 / 아동친화팀 서한 (☎ 6916)

□ 추진방향 및 목표

- 어린이집 지원, 일시보육 서비스 및 부모교육 등 가정양육지원 기능 수행으로 지역사회 요구를 반영한 종합적 육아지원 서비스 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 2,300백만원(국비 700, 시비 1,600)
- 사업내용
 - 위치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)
 - 규모 : 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 추진방법 : 리모델링 및 민간위탁 운영
 - 주요공간 : 어린이 도서관, 영·유아 놀이터, 프로그램실, 상담실 등

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	2,300	2,758	1,400	1,400			300	456	300	902	150	150
국비	700	700	700	700								
도비		8								8		
시비	1,600	2,050	700	700			300	456	300	894	150	150
기타												

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
리모델링 완료 및 개소	목표(건수)		50	50		
	실적(건수)		50	40	10	
	달성률(%)		100	80	100	

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 국비에산확보 (700백만원) ○ 사업 계획 수립	○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.)
2023	○ 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 ○ 내진성능평가 용역 의뢰 ○ 내진보강 제3자 검토 용역 의뢰 ○ 설계 용역 재개 ○ 입주단체 이주계획 수립 ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 의뢰	○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.) ○ 조례안 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 - 익산·대전서구육아종합지원센터 ○ 설계용역 중지 - 사유: 지진·화산재해대책법 제16조에 따라 내진보강 검토 ○ 내진성능평가 용역 의뢰 및 완료 ○ 내진보강설계 용역 의뢰 및 완료 ○ 내진보강 제3자 검토용역 완료 ○ 입주단체 이주계획 수립 완료 ○ 유·보통합 일원화에 따른 육아종합지원센터건립대책보고 ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 ⇒ 사업비 사고이월

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2024	○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립 ○ 민간위탁 동의안 심의 ○ 육아종합지원센터 민간위탁 운영기관 심사·선정 ○ 검산근린공원 조성계획 변경 용역 의뢰 ○ 육아종합지원센터 설치 재해예방 기술지도 용역의뢰 ○ 육아종합지원센터 리모델링 공사 진행 ○ 리모델링 준공 ○ 물품매입 진행	○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립(24.02) ○ 민간위탁 동의안 심의 - 24년 3월 의원간담회 자료 제출 (24.3.4) - 제276회 김제시의회 임시회 의결 결과 원안 가결(24.3.19.) ○ 육아종합지원센터 민간위탁 운영기관 선정 완료 * 우석대학교 산학협력단 ○ 검산근린공원 조성계획 변경 용역 계약완료 ○ 육아종합지원센터 설치 재해예방 기술지도 용역 계약완료 ○ 리모델링 공사 착공(8월) ○ 육아종합지원센터 리모델링 준공 ○ 물품매입 진행 및 자산등록
2025 1분기	○ 육아종합지원센터 환경개선사업 설계용역 실시	○ 육아종합지원센터 환경개선사업 설계용역 완료 - 김제시 육아종합지원센터 환경 개선사업 설계용역 완료 결과보고 (교육가족과-7922(2025.3.20.))
2025 2분기	○ 육아종합지원센터 환경개선 사업 착공 및 준공 ○ 육아종합지원센터 개관	○ 육아종합지원센터 환경개선 사업 준공 (교육가족과-18619(2025. 5. 26.)) ○ 육아종합지원센터 개관식(2025. 6. 20.)
2025 3분기	○ 육아종합지원센터 위탁운영	○ 육아종합지원센터 위탁운영

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 육아종합지원센터 운영 ○ 육아종합지원센터 결산보고	
2026 이후	○ 육아종합지원센터 운영	

☐ 증빙자료

「안동권 4대 도시로 준비하는」 김제시

문서번호	가목복지과-59380	주무관	이동진	이동진	여성가족과	김제시	시	장
보존기간	5년							
보급일자	2022. 12. 29.	문서명	김제시 육아종합지원센터 설치	제정일자	2022. 12. 29.	제정처	부시장	시
공제처	부담공제	제정일자	2022. 12. 29.	제정처	부시장	시	장	

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 계획

■ 추진근거

- 영유아보육법 제7조 및 동법 시행령 제12조
- 김제시 영유아 보육조례 제13조

■ 사업명 : 「김제시 육아종합지원센터 설치」

■ 설치개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 위 치 : 김제시 오촌길 45
- 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡ 지하 1층, 지상 3층
- 소요예산 : 1,600백만원(국700 시700)

■ 운영개요

- 운영시기 : 2024년 1월(예정)
- 이용대상 : 어린이집, 영유아 및 부모, 보육 교직원 등
- 운영방법 : 민간위탁 운영

여성가족과
[아동복지팀]

「안동권 4대 도시로 준비하는」 김제시

문서번호	가족복지과-1831	주무관	이동진	이동진	가족복지과	김제시	시	장
보존기간	5년							
보급일자	2023. 2. 8.	문서명	김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례	제정일자	2023. 2. 8.	제정처	부시장	시
공제처	부담공제	제정일자	2023. 2. 8.	제정처	부시장	시	장	

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안

【조례 제정 개요】

○ 조 례 명 : 「김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례」

○ 제정이유

- 「김제시 영유아 보육 조례」 제13조에 의거 김제시 육아종합지원센터 설치·운영·기능 및 위탁 등에 필요한 사항에 대하여 별도의 운영 조례를 제정하도록 규정함
- 지평산여울원센터 리모델링 완료 및 개소 예정('24. 1~2월)

○ 주요내용

- 센터 설치·운영·기능·위탁 등에 관하여 필요한 사항 규정

가족복지과
[아동친화팀]

시장님 결재서류
(여성가족과-59380, 2022.12.29.)

시장님 결재서류
(가족복지과-1831, 2023.2.8.)

「대국민의견청문, 계약발령용 서식인」

김 제 시

수신 내무과장

(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안 입법예고

「김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례」를 제정함에 있어 주민에게 미리 알리기에 대한 의견을 듣고자 그 취지와 내용을 「김제시 자체법규 입법예고에 관한 조례」 제2조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

○ 입법예고 개요

- 예고기간 : 2023. 2. 24.(금) ~ 2023. 3. 15.(수), 20일간
- 예고방법 : 서부 및 홈페이지 게재
- 예고내용 : 붙임 참조

붙임 1. 공고문 1부,

2. 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 입법예고문 1부, 끝.

「대국민의견청문, 계약발령용 서식인」

김 제 시

수신 회계과장

(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역 계약의뢰

1. 가족복지과-2023(2023. 2. 13.)호와 관련됩니다.
2. 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역을 다음과 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역
나. 위 치 : 김제시 오촌길 45(지평산여울원센터)
다. 용역규모 : 1개소
라. 과업내용

- 지평산여울원센터 2층, 3층 리모델링
- 어린이도서관, 육아자료 프로그램실, 상담실 등 설치

미. 용역금액 : 금34,355,000원(금상한가격상임위원회결정)
- 설계용역비 산출내역 : 21,705,000원
- 전기통신소방 산출내역 : 12,650,000원
바. 용역기간 : 90일
사. 예산과목 : 가족복지과 보육 및 아동복지지원, 아동복지지원, 육아종합지원센터 설계(보조), 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 육아종합지원센터 설계용역 시행공문 1부,
2. 육아종합지원센터 설계용역 산출서 및 과업지시서 각 1부, 끝.

가 목 복 지 과 장

주무관	박정호	보조주무관	김민수	시인	2023. 2. 23.
문서명	가목복지과-1831	제정일자	2023. 2. 23.	제정처	부시장

수신 가목복지과-1831

부 54386 전라북도 김제시 중앙로 45, 김제시청 가족복지과 (가정팀) / <https://www.gjmk.go.kr>

전화번호 063-543-6817 팩스번호 063-543-6828 / k8602700@korea.kr / 대국민 공개

개인정보보호법 제47조 제2항에 따라 개인정보는 삭제되었습니다.

주무관	박정호	보조주무관	김민수	시인	2023. 2. 23.
문서명	가목복지과-1831	제정일자	2023. 2. 23.	제정처	부시장

수신 가목복지과-1831

부 54386 전라북도 김제시 중앙로 45, 김제시청 가족복지과 (가정팀) / <https://www.gjmk.go.kr>

전화번호 063-543-6817 팩스번호 063-543-6828 / k8602700@korea.kr / 대국민 공개

개인정보보호법 제47조 제2항에 따라 개인정보는 삭제되었습니다.

조례안 입법예고('23.2.23.)

리모델링 설계용역 의뢰('23.2.14.)

결 과 보 고 서

본 사업은 2023.3.14(화) 09:00 -

제 목 육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고서

김제시 육아종합지원센터 조영물 위원 김사근(박선 - 대전서구)육아종합지원센터 벤치마킹을
완료한 것을 알려 드립니다.

- 출발일자 : 2023. 3. 14(화) 09:00 -
- 출 발 지 : 인천시 - 대전서구 육아종합지원센터
- 출 발 자 : 7명(이동현위원장 2, 원사근위원 3, 관계자 2)
- 출발내용 : 육아종합지원센터 벤치마킹
 - 인천 - 대전서구 육아종합지원센터 시설 견학
 - 인천 - 대전서구 육아종합지원센터 설치 및 운영 프로그램 확인
 - 육아종합지원센터 우수사례 자료 및 추후 사항 협조 확인

붙임 인천 - 대전서구 육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고서 1부. 끝.

2023. 3. 16.

김 제 시 장

귀하

주무관 박정훈 차장관 조영물 차장관 조영물 차장관 조영물 차장관 조영물

부서장

결 과 보 고 서

수신 회계과장

(관공)

제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시일계 용역 중지 알림

김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시일계 용역에 대하여 아래와 같이 용역
중지하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 용역개요
 - 가. 용 역 명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시일계 용역
 - 나. 용 역 비 : 금20,620,000원(금여천원십이만원)
 - 다. 용역기간 : 2023. 3. 6. ~ 6. 3.(3개월)
 - 라. 용역업체 : 토담건축사사무소(김제시 도곡로 178, 2층)
- 용역중지사유 : 지진 화재예방대책 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에
따라 내진보강 검토
- 용역중지일자 : 2023. 3. 22.
- 용역종지 해제일자 : 내진보강 완료 후 해제. 끝.

가 록 복 지 과 장

주무관	차장관	차장관	차장관	차장관	차장관
주무관	차장관	차장관	차장관	차장관	차장관

사무장 김복희(010-1234-5678) / 010-1234-5678

주 : 04388 - 전라북도 김제시 용정로 40, 김제시청 (차장관) / 010-1234-5678

전화번호 : 010-1234-5678 / 팩스번호 : 010-1234-5678 / 010-1234-5678

주소 : 김제시 용정로 40, 김제시청 (차장관)

육아종합지원센터 벤치마킹
결과보고(23.3.16.)

리모델링 설계용역 중지(23.3.22.)

결 과 보 고 서

수신 회계과장

(관공)

제목 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진성능평가 용역 계약의뢰

- 가. 록 복 지 과 장 : 7525(2023.3.24.)호에 올랐습니다.
- 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진성능평가 용역을 다음과 같이 계약
의뢰하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

- 가. 용 역 명 : 김제시 육아종합지원센터 내진성능평가 용역
- 나. 용 역 비 : 김제시 모은길 45(지평선어울림센터)
- 다. 용역규모 : 1개소
- 라. 용역금액 : 금21,900,000원(금여천원십이만원)
- 마. 용역기간 : 45일
- 바. 예산과목 : 가계복지과, 보육 및 이혼지원센터, 이혼지원센터, 육아종합지원센터(설치보강),
시설비및무대비, 시설비

붙임 1. 내진성능평가 용역 시행계획 1부.

- 내진성능평가 용역 설계내역서(육아종합지원센터) 1부.
- 내진성능평가 용역 계약지시서(육아종합지원센터) 1부.
- 내진성능평가 용역 견적서(내진성능평가추진위원회) 1부. 끝.

가 록 복 지 과 장

주무관	차장관	차장관	차장관	차장관	차장관
주무관	차장관	차장관	차장관	차장관	차장관

사무장 김복희(010-1234-5678) / 010-1234-5678

주 : 04388 - 전라북도 김제시 용정로 40, 김제시청 (차장관) / 010-1234-5678

전화번호 : 010-1234-5678 / 팩스번호 : 010-1234-5678 / 010-1234-5678

주소 : 김제시 용정로 40, 김제시청 (차장관)

본 사업은 2023.3.14(화) 09:00 -

용 역 완 료 계

- 제 목 : 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진성능평가용역
- 제 목 금 액 : 일괄 이전사설이한오천원정(₩20,425,000-VAT 포함)
- 계약 년월일 : 2023. 03. 29 일
- 착수 년월일 : 2023. 04. 19. 05.

 결과보고서 환경부 문서번호 : 과목별지공-20064 제 목 김제시 옥아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 제3자검토 결과보고 과목별지공-19051(2023.07.14)호와 관련, 김제시 옥아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 제3자검토결과를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 제3자검토 용역 2. 계약금액 : 금4,750,000원(금사백만원소반원) 3. 용역업체 : (주)누리구조기술사무소 4. 계약일 : 2023. 07. 19. 5. 착수일 : 2023. 07. 20. 6. 완료일 : 2023. 08. 18. 7. 검사일 : 2023. 08. 23. 8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약항대로 완료하였음을 확인함. 불합 1. 납품제 1부, 2. 감독초서 1부, 문. 2023. 8. 24. 김 제 시 장 귀하 부무관 행정과 건축정책과 건축과 과목별지공 담당 주요 2023. 8. 24 김제시	 결과보고서 환경부 문서번호 : 과목별지공-20053 제 목 옥아종합지원센터(지평선아울름센터)내진보강설계 전기, 통신, 소방 설계용역 완료 결과보고 과목별지공-2003(2023.2.8.)호, 과목별지공-20060(2023.8.14.)호와 관련, 김제시 옥아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 전기, 통신, 소방 설계 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터(지평선아울름센터) 리모델링 전기, 통신, 소방 설계용역 2. 계약금액 : 금12,018,000원(금일천이백일만원천원) 3. 용역업체 : (주)대화 4. 계약일 : 2023. 02. 22. 5. 착수일 : 2023. 02. 23. 6. 제작수일 : 2023. 08. 14. 7. 완료일 : 2023. 10. 15. 8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약항대로 완료하였음을 확인함. 불합 1. 완료제 및 결과요약 1부, 2. 감독초서 1부, 문. 2023. 10. 19. 김 제 시 장 귀하 부무관 행정과 건축정책과 건축과 과목별지공 담당 주요 2023. 10. 19 김제시
내진보강설계 제3자 검토 용역 완료('23.8.23.)	전기, 통신, 소방 설계용역 완료('23.10.19.)
 결과보고서 환경부 문서번호 : 과목별지공-30085 제 목 김제시 옥아종합지원센터 리모델링공사 설계용역 완료 결과보고 과목별지공-2003(2023.2.8.)호, 과목별지공-20035(2023.8.14.)호와 관련, 김제시 옥아종합지원센터(지평선아울름센터) 리모델링공사 설계 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터 리모델링공사 설계용역 2. 계약금액 : 금20,620,000원(금이천육백십만원) 3. 용역업체 : 토담건축사무소 4. 계약일 : 2023. 03. 02. 5. 착수일 : 2023. 03. 06. 6. 제작수일 : 2023. 08. 14. 7. 완료일 : 2023. 10. 20. 8. 검사일 : 2023. 10. 27. 8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약항대로 완료하였음을 확인함. 불합 1. 완료제 및 결과요약 1부, 2. 감독초서 1부, 문. 2023. 10. 30. 김 제 시 장 귀하 부무관 행정과 건축정책과 건축과 과목별지공 담당 주요 2023. 10. 30 김제시	제11회 김제지방자치대회 1회 5.17(목) ~ 5.18(금), 2023년 지역통치박람회 1회 5.17(목) ~ 2.1(금)  김 제 시 환경부  주선 전라북도지사(김사관) (경유) 제독 원가심사 요청(김제시 옥아종합지원센터 설계) 「전라북도원가심사 업무 처리규칙」 제3조 및 제5조 규정에 따라 김제시 옥아종합지원센터 설계 관련 원가심사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 【사실개요】 ○ 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설계 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년 ○ 사업내용 : 지평선아울름센터 리모델링 ○ 위 체 : 김제시 오춘길 45 ○ 규 모 : 연면적 1,890.68㎡ / 건축면적 692.4㎡(지하 1층, 지상 3층) ○ 세 설 비 : 1,400백만원(국700, 시700) 불합 1. 원가심사 요청서 1부, 2. 내역서 1부, 문. 김 제 시 장 부무관 행정과 건축정책과 건축과 과목별지공 담당 주요 2023. 11. 14 김제시
리모델링 실시설계용역 완료('23.10.30.)	도 원가심사 요청('23.11.14.)

 결과보고서 김제시  수신: 회계과장 (결유) 제목: 김제시 옥아종합지원센터 설치사업(통선) 계약의뢰 김제시 옥아종합지원센터 설치사업 통선 공사를 아래와 같이 계약의뢰함으로 처리하여 주시기 바랍니다. 1. 공 사 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설치사업 통선공사 2. 위 치 : 김제시 오촌길 45(자왕산여울동원센터) 3. 사업내용 : 김제시 옥아종합지원센터 설치사업(통선) 4. 설계금액 : 금 17,807,000원(공질천구벽설비인원설계량) - 도금액 : 금17,807,000원(공질천구벽설비인원설계량) 5. 공사기간 : 착공일로부터 180일 6. 예산과목 : 가축복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 옥아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 가축복지과) 붙임: 설계내역서 1부, 같. 가축복지과장 <table> <tr> <td>주무관</td> <td>박인영</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td colspan="5">2023.11.27</td> </tr> <tr> <td>결재자</td> <td colspan="5">김제시</td> </tr> </table>	주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	결재일자	2023.11.27					결재자	김제시					 결과보고서 김제시  수신: 회계과장 (결유) 제목: 김제시 옥아종합지원센터 설치사업(소방) 계약의뢰 김제시 옥아종합지원센터 설치사업 소방 공사를 아래와 같이 계약의뢰함으로 처리하여 주시기 바랍니다. 1. 공 사 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설치사업 소방공사 2. 위 치 : 김제시 오촌길 45(자왕산여울동원센터) 3. 사업내용 : 김제시 옥아종합지원센터 설치사업(소방) 4. 설계금액 : 금 19,321,000원(공질천구벽설비인원설계량) - 도금액 : 금19,321,000원(공질천구벽설비인원설계량) 5. 공사기간 : 착공일로부터 180일 6. 예산과목 : 가축복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 옥아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 가축복지과) 붙임: 설계내역서 1부, 같. 가축복지과장 <table> <tr> <td>주무관</td> <td>박인영</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td colspan="5">2023.11.27</td> </tr> <tr> <td>결재자</td> <td colspan="5">김제시</td> </tr> </table>	주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	결재일자	2023.11.27					결재자	김제시				
주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)																																
결재일자	2023.11.27																																				
결재자	김제시																																				
주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)																																
결재일자	2023.11.27																																				
결재자	김제시																																				

통신 공사 계약의뢰(23.11.27.)

 결과보고서 김제시  수신: 회계과장 (결유) 제목: 김제시 옥아종합지원센터 설치사업 전기 공사 계약의뢰 김제시 옥아종합지원센터 설치 사업 전기공사를 아래와 같이 계약의뢰함으로 처리하여 주시기 바랍니다. □ 공사개요 1. 공 사 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설치사업 전기 공사(전기) 2. 위 치 : 김제시 오촌길 45(자왕산여울동원센터) 3. 사업내용 : 옥아종합지원센터 설치사업 전기 공사 4. 설계금액 : 금79,881,000원(공질천구벽설비인원설계량) - 도금액 : 79,881,000원(공질천구벽설비인원설계량) 5. 공사기간 : 착공일로부터 180일 6. 예산과목 : 가축복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 옥아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 가축복지과) 붙임: 옥아종합지원센터 설치사업 전기공사 시행 1부, 같. 가축복지과장 <table> <tr> <td>주무관</td> <td>박인영</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td colspan="5">2023.11.27</td> </tr> <tr> <td>결재자</td> <td colspan="5">김제시</td> </tr> </table>	주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	결재일자	2023.11.27					결재자	김제시					 결과보고서 김제시  수신: 전기과장(김사관) (결유) 제목: 원가상시 요청(김제시 옥아종합지원센터 설치) *전기과장(김사관) 원가상시 요청, 제2호 및 제3호 규정에 따라 김제시 옥아종합지원센터 설치 관련 원가상시를 요청함으로 처리하여 주시기 바랍니다. 【사업개요】 ○ 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설치 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년 ○ 사업내용 : 자왕산여울동원센터 리모델링 ○ 위 치 : 김제시 오촌길 45 ○ 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층) ○ 사 업 비 : 1,400백만원(국700, 시700) 붙임 1. 원가상시 요청서 1부, 2. 내역서 1부, 같. 김제시장 <table> <tr> <td>주무관</td> <td>박인영</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td colspan="5">2023.11.30</td> </tr> <tr> <td>결재자</td> <td colspan="5">김제시</td> </tr> </table>	주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	결재일자	2023.11.30					결재자	김제시				
주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)																																
결재일자	2023.11.27																																				
결재자	김제시																																				
주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)																																
결재일자	2023.11.30																																				
결재자	김제시																																				

전기 공사 계약의뢰(23.11.27.)

소방 공사 계약의뢰(23.11.27.)

 결과보고서 김제시  수신: 전기과장(김사관) (결유) 제목: 원가상시 요청(김제시 옥아종합지원센터 설치) *전기과장(김사관) 원가상시 요청, 제2호 및 제3호 규정에 따라 김제시 옥아종합지원센터 설치 관련 원가상시를 요청함으로 처리하여 주시기 바랍니다. 【사업개요】 ○ 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설치 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년 ○ 사업내용 : 자왕산여울동원센터 리모델링 ○ 위 치 : 김제시 오촌길 45 ○ 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층) ○ 사 업 비 : 1,400백만원(국700, 시700) 붙임 1. 원가상시 요청서 1부, 2. 내역서 1부, 같. 김제시장 <table> <tr> <td>주무관</td> <td>박인영</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td colspan="5">2023.11.30</td> </tr> <tr> <td>결재자</td> <td colspan="5">김제시</td> </tr> </table>	주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	결재일자	2023.11.30					결재자	김제시					 결과보고서 김제시  수신: 전기과장(김사관) (결유) 제목: 원가상시 요청(김제시 옥아종합지원센터 설치) *전기과장(김사관) 원가상시 요청, 제2호 및 제3호 규정에 따라 김제시 옥아종합지원센터 설치 관련 원가상시를 요청함으로 처리하여 주시기 바랍니다. 【사업개요】 ○ 사 업 명 : 김제시 옥아종합지원센터 설치 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년 ○ 사업내용 : 자왕산여울동원센터 리모델링 ○ 위 치 : 김제시 오촌길 45 ○ 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층) ○ 사 업 비 : 1,400백만원(국700, 시700) 붙임 1. 원가상시 요청서 1부, 2. 내역서 1부, 같. 김제시장 <table> <tr> <td>주무관</td> <td>박인영</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> <td>이동준(재무)</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td colspan="5">2023.11.30</td> </tr> <tr> <td>결재자</td> <td colspan="5">김제시</td> </tr> </table>	주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	결재일자	2023.11.30					결재자	김제시				
주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)																																
결재일자	2023.11.30																																				
결재자	김제시																																				
주무관	박인영	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)	이동준(재무)																																
결재일자	2023.11.30																																				
결재자	김제시																																				

건축 공사 계약의뢰(23.11.30.)

결과보고서

발주기관 경기도환경연구센터
주최 김제시 취약종합지원센터 인테리어 설계 및 제작 설치 용역 준공검사
제 목 보고

김제시 취약종합지원센터 인테리어 설계 및 제작 설치 용역 준공검사를 다음과 같이 보고합니다.

1. 공 사 명 : 김제시 취약종합지원센터 인테리어 설계 및 제작 설치 용역
2. 제 목 자 : [주]한빛디자인
3. 계약금액 : 금200,000,000원(금어억원)
4. 청산금액 : 금200,000,000원(금어억원)
5. 제 목 일 : 2024. 9. 25.
6. 완료기한 : 2025. 12. 27.
7. 완 료 일 : 2024. 12. 26.
8. 검 사 일 : 2024. 12. 26.
9. 보고자 의견
- 위 사업에 대하여 준공검사 실시결과 계약내용대로 완료하였기에 준공확인서를 발급 하다고 사료 됩니다.

붙임 1. 김제시 취약종합지원센터 인테리어 설계 및 제작 설치 용역 준공제 1부.
2. 준공확인서 1부.

2024. 12. 26.

부서명	직책	인용부서명	인용직책	구체화담당	구체화명
-----	----	-------	------	-------	------

결과보고서

발주기관 경기도환경연구센터
주최 김제시 취약종합지원센터 리모델링공사 준공 검사 결과보고
제 목 김제시 취약종합지원센터 리모델링공사 준공검사를 다음과 같이 보고합니다.

1. 공 사 명 : 김제시 취약종합지원센터 리모델링공사
2. 제 목 자 : (주)도원종합건설 대표 회장
3. 계약금액 : 금519,222,000원(금오억팔천구백이십이만이천원)
4. 청산금액 : 금532,625,000원(금오억삼천여백육십이만이천원)
5. 제 목 일 : 2023. 12. 18.
6. 완료기한 : 2025. 1. 24.
7. 완 료 일 : 2024. 12. 23.
8. 검 사 일 : 2024. 12. 23.
9. 보고자 의견
- 위 사업에 대하여 준공검사 실시결과 계약내용대로 완료하였기에 준공확인서를 발급 하다고 사료 됩니다.

붙임 1. 김제시 취약종합지원센터 리모델링공사 준공제 1부.
2. 준공확인서 1부.

2024. 12. 23.

부서명	직책	인용부서명	인용직책	구체화담당	구체화명
-----	----	-------	------	-------	------

인테리어 준공 결과보고(24. 12.)

리모델링공사 준공 결과보고(24. 12.)

결과보고서

발주기관 경기도환경연구센터
주최 김제시 취약종합지원센터 환경개선사업 설계용역 완료 결과보고
제 목 김제시 취약종합지원센터 환경개선사업 설계용역 완료 결과보고
주최 김제시 취약종합지원센터 환경개선사업 설계용역 완료 결과보고
제 목 김제시 취약종합지원센터 환경개선사업 설계용역 완료 결과보고

1. 사 업 명: 김제시 취약종합지원센터 환경개선 사업 설계용역
2. 계약금액: 금19,347,000원(금일천구백삼십사만원정원)
3. 발주업체: 두가건축사사무소
4. 제 목 일: 2025년 1월 7일
5. 착 수 일: 2025년 1월 8일
6. 완 료 일: 2025년 3월 5일
7. 검 사 일: 2025년 3월 5일
8. 준공결과: 과업지시사항 및 기타 의정대로 완료하였음을 확인함

붙임 1. 준공제 1부.
2. 준공확인서 1부. 끝.

2025. 3. 7.

부서명	직책	인용부서명	인용직책	구체화담당	구체화명
-----	----	-------	------	-------	------

환경과

경기환경연구센터(경기연구센터-7802) 1/1

준 공 (납 품) 검 사 조 서

공사명 (계약명)	김제시 취약종합지원센터 환경개선사업 준공검사조서		
도달자	[주]한빛건설		
계약금액	금346,929,000원(금삼백사십육만구천이백이십구원정)		
계 약	2025년 3월 3일	준공(납품)기한	2025년 5월 24일
착공(착수)	2025년 3월 26일	준공(납품)일	2025년 5월 28일
준공(납품)진 사	2025년 5월 22일		
참 고			

별지 별제서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 완료하였음.

2025년 5월 26일

경리원 소속 교육가족과	직 사회복지 9급	성명 서 한 (인)
설치자 소속 건축과	직 서장 5급	성명 최 승 역 (인)

부서명	직책	인용부서명	인용직책	구체화담당	구체화명
-----	----	-------	------	-------	------

환경과

경기환경연구센터(경기연구센터-7802) 1/1

환경개선 사업 설계용역 완료(25.3.)

환경개선 사업 준공검사조서(25.5)