

관리번호 4	동부권 혁신도시 베드타운 조성 전략 수립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	80백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	도시과 / 도시계획팀 한신영 (☎ 3346)

## □ 추진방향 및 목표

- 입지분석 및 타당성 조사를 통한 최적의 위치 선정
- 출퇴근 등 접근성이 양호하고 자연친화적 주거공간 선호 충족
- 스마트하고 에너지 자립이 가능한 미래형 주거공간 조성

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 김제시 동부지역(전북 혁신도시 주변)
- 사 업 비 : 80백만원(용역비) / 조성 사업비는 용역 후 확정
- 내 용 : 베드타운(Bed Town) 조성 타당성 조사 용역
  - 규 모 : 15만㎡ ~ 30만㎡ (4.5만평 ~ 9만평)
  - 계획인구 : 약2,000명 ~ 4,500명 정도

## □ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	80	80			80	80				
국비										
도비										
시비	80	80			80	80				
기타										

## □ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
입지분석 및 타당성 조사용역 완료	목표(회)		1			
	실적(회)					
	달성률(%)					

## □ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 2023년 예산 확보	○ 2023년 예산 확보 완료
2023 1분기	○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 발주	○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 발주 방식 검토
2023 2분기	○ 입지분석 및 타당성 조사용역 발주	○ 입지분석 및 타당성 조사용역 발주 및 사업수행능력평가
2023 3분기	○ 입지분석 및 타당성 조사용역 착수	○ 입지분석 및 타당성 조사용역 착수 및 기초조사

## □ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	○ 입지분석 및 타당성 조사용역 추진	
2024 이후	○ 입지분석 및 타당성 조사용역 추진	

## 증빙자료

『안목』 42호 (2022.8.9.)  
『안목』 42호 (2022.8.9.)

문서번호	도시과	주무관	도시계획	도시계획	안전개발	부서장	시	장
보존기간	5년							
작성일자	2022.8.9.							
작성처								

## - 김제시 도시상징계획 전략 수립 / 동부권 혁신도시 배후타운 조성 - 민선8기 공약사업 세부실천계획 보고

『안목』 42호 (2022.8.9.)  
『안목』 42호 (2022.8.9.)

김제시

수신: 회계과장

(과장)

제목: 김제시 도시상징계획 전략 수립공약 제의의뢰

도시과-10213(2023.6.16)호 관변, 김제시 도시상징계획 전략 수립공약을 아래와 같이 채택하여주시기 바랍니다.

1. 용역명: 김제시 도시상징계획 전략 수립공약
2. 위촉: 김제시 발주
3. 사업규모: 도시상징계획 전략 수립 1식
4. 총공사액: 금474,612,000원(금사역할선사역할선일만인원)
5. 도금액: 금474,612,000원(금사역할선사역할선일만인원)
6. 계약기간: 착수일로부터 12개월
7. 계약내용: 대내외 미정분서 및 분장기 종합발전방안 등 김제시 도시상징계획 전략 수립
8. 예산과목: 도시과, 도시계획과, 도시개발과 및 관리계획(반급) 수립, 시설비 및 부대비(시설비)

붙임: 1. 사행문 1부,  
2. 사업수행능력평가 추진계획서 1부  
3. 설계내역서 및 견적서 1부  
4. 일일감리서와 동봉서 1부: 끝.

도시과장

주무관	도시과장	도시과장	도시과장
주무관	도시과장	도시과장	도시과장
주무관	도시과장	도시과장	도시과장
주무관	도시과장	도시과장	도시과장

1/1

시장님 결재서류  
(도시과-14500, 2022.8.9.)

계약의뢰 공문(23.5.16.)

학 수 계

도시과 대 총계

1. 용역명: 김제시 도시상징계획 전략 수립공약
2. 계약금액: 일금 사역할선사역할선일만인원 (₩413,790,000-)
3. 계약년월일: 2023년 07월 26일
4. 착수년월일: 2023년 08월 02일
5. 준공기한: 2024년 08월 01일

위와 같이 착수일과 착수계를 제출합니다.

전 수  
2023.08.02  
회계과-2235호

2023년 08월 02일

김제시 안전개발국 동부권 배후타운 조성사업  
주최처: 김제시 안전개발국 동부권 배후타운 조성사업  
주최처: 김제시 안전개발국 동부권 배후타운 조성사업

주최처: 김제시 안전개발국 동부권 배후타운 조성사업  
주최처: 김제시 안전개발국 동부권 배후타운 조성사업

김제시장 귀하

김제시장 귀하

착수계  
(도시과-16933, 2023.8.7.)

기초자료 요청 공문(23.9.20.)