

관리번호 45	김제시 육아종합지원센터 조성				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	2,300백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	가족복지과 / 아동친화팀 최민현 (☎ 6917)

□ 추진방향 및 목표

- 어린이집 지원, 일시보육서비스 및 부모교육 등 가정양육지원 기능 수행으로 지역사회 요구를 반영한 종합적 육아지원 서비스 환경조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 3,400백만원(국비 700, 시비 2,700)
- 사업내용
 - 위치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)
 - 규모 : 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 추진방법 : 리모델링 및 민간위탁 운영
 - 주요공간 : 어린이 도서관, 영·유아 놀이터, 프로그램실, 상담실 등

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	3,400	1,400	1,400	1,400			500	500	500	500
국비	700	700	700	700						
도비										
시비	2,700	700	700	700			500	500	500	500
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
리모델링 완료 및 개소	목표(건수)		50	50		
	실적(건수)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 국비 예산 확보(700백만원) ○ 사업 계획 수립	○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.)
2023 1분기	○ 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹	○ 조례안 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 - 익산·대전서구 육아종합지원센터 ○ 설계용역 중지 - 사유: 지진·화산재해대책법 제16조에 따라 내진보강 검토 ○ 내진성능평가 용역 의뢰
2023 2분기	○ 내진성능평가 용역 완료	○ 내진성능평가 용역 완료 ○ 내진보강설계 용역 의뢰
2023 3분기	○ 내진보강 제3자 검토 용역 의뢰 ○ 설계 용역 재개 ○ 입주단체 이주계획 수립	○ 내진보강 제3자 검토용역 완료 ○ 내진보강설계용역 완료 ○ 입주단체 이주계획 수립 완료 ○ 유·보통합 일원화에 따른 육아종합지원센터건립대책보고

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 의뢰 => 리모델링 공사 총액발주 후 사업비 사고이월 ○ 자산취득비 사고이월 ○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립 ○ 민간위탁동의안 심의 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁체 모집 공고 및 심사 · 선정 ○ 입주단체 이주 및 리모델링 착공 ○ 김제시 육아종합지원센터 개관 및 운영 	

'전북권 4대 도시로' 웅비하는' 김제

'전북권 4대 도시로, 웅비하는' 김제

- 192 -

