

관리번호 45	김제시 육아종합지원센터 조성				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	3,400백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	가족복지과 / 아동친화팀 최민현 (☎ 6917)

□ 추진방향 및 목표

- 어린이집 지원, 일시보육서비스 및 부모교육 등 가정양육지원 기능 수행으로 지역사회 요구를 반영한 종합적 육아지원 서비스 환경조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 2,300백만원(국비 700, 시비 1,600)
- 사업내용
 - 위치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)
 - 규모 : 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 추진방법 : 리모델링 및 민간위탁 운영
 - 주요공간 : 어린이 도서관, 영·유아 놀이터, 프로그램실, 상담실 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	2,300	1,700	1,400	1,400			300	300	300	150	150
국비	700	700	700	700							
도비											
시비	1,600	1,000	700	700			300	300	300	150	150
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
리모델링 완료 및 개소	목표(건수)		50	50		
	실적(건수)		50			
	달성률(%)		100			

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국비 예산 확보(700백만원) ○ 사업 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.)
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 ○ 내진성능평가 용역 의뢰 ○ 내진보강 제3자 검토 용역 의뢰 ○ 설계 용역 재개 ○ 입주단체 이주계획 수립 ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 의뢰 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.) ○ 조례안 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> - 익산·대전서구육아종합지원센터 ○ 설계용역 중지 <ul style="list-style-type: none"> - 사유: 지진·화산재해대책법 제16조에 따라 내진보강 검토 ○ 내진성능평가 용역 의뢰 및 완료 ○ 내진보강설계 용역 의뢰 및 완료 ○ 내진보강 제3자 검토용역 완료 ○ 입주단체 이주계획 수립 완료 ○ 유·보통합 일원화에 따른 육아종합지원센터건립대책보고 ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 => 사업비 사고이월

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립 ○ 민간위탁 동의안 심의	
2024 2분기	○ 위탁체 모집 공고 및 심사·선정 ○ 김제시 육아종합지원센터 리모델링 착공	
2024 3분기	○ 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 진행	
2024 4분기	○ 김제시 육아종합지원센터 사무용품 등 구입	
2025 이후	○ 김제시 육아종합지원센터 개관 및 운영	

증빙자료

'전북권 4대 도시로, 준비하는' 김제									
문서번호	가죽복지과-59380	주무관	아동복지팀	여성가족과	경제복지국	부시장	시 장		
보존기간	5년								
보고일자	2022. 12. 29.	윤보은	김제시	김제시	김제시	김제시	김제시	김제시	김제시
공개여부	부분공개								
협조		재							

'전북권 4대 도시로, 준비하는' 김제									
문서번호	가죽복지과-1831	주무관	아동복지팀	가족복지과	경제복지국	부시장	시 장		
보존기간	5년								
보고일자	2023. 2. 8.	박영희	송영호	조희영	김제시	김제시	김제시	김제시	김제시
공개여부	부분공개								
협조		재							

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 계획									
<p>■ 추진근거</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영유아보육법 제7조 및 동법 시행령 제12조 - 김제시 영유아 보육조례 제13조 <p>■ 사업명 : 『김제시 육아종합지원센터 설치』</p> <p>■ 설치개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2022 ~ 2024년 - 위 치 : 김제시 요촌길 45 - 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층) - 소요예산 : 1,400백만원(국700 시700) <p>■ 운영개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 운영시기 : 2024년 1월(예정) - 이용대상 : 어린이집, 영유아 및 부모, 보육 교직원 등 - 운영방법 : 민간위탁 운영 									

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안									
<p>【조례 제정 개요】</p> <p>○ 조 례 명 : 『김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례』</p> <p>○ 제정이유</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「김제시 영유아 보육 조례」 제13조에 의거 김제시 육아종합지원센터 설치·운영·기능 및 위탁 등에 필요한 사항에 대하여 별도의 운영 조례를 제정하도록 규정함 - 지평선어울림센터 리모델링 완료 및 개소 예정('24. 1-2월) <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 센터 설치·운영·기능·위탁 등에 관하여 필요한 사항 규정 									

여성가족과 [아동복지팀]									
<p>시장님 결재서류</p> <p>(여성가족과-59380, 2022.12.29.)</p>									

가족복지과 [아동친화팀]									
<p>시장님 결재서류</p> <p>(가족복지과-1831, 2023.2.8.)</p>									







김 제 시									
<p>수신 내부결재 (경유)</p> <p>제목 김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안 입법예고</p> <p>「김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례」를 제정함에 있어 주민에게 미리 알리 이에 대한 의견을 듣고자 그 취지와 내용을 「김제시 자치법규 입법예고에 관한 조례」 제2조에 따라 다음과 같이 공고합니다.</p> <p>○ 입법예고 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 예고기간 : 2023. 2. 24.(금) ~ 2023. 3. 15.(수), 20일간 - 예고방법 : 시보 및 홈페이지 게재 - 예고내용 : 붙임 참조 <p>붙임 1. 공고결재문 1부.</p> <p>2. 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 입법예고문 1부. 끝.</p>									

김 제 시									
<p>수신 회계과장 (경유)</p> <p>제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역 계약의뢰</p> <p>1. 가족복지과-2303(2023.2.13.)호와 관련됩니다.</p> <p>2. 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역을 다음과 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역</p> <p>나. 위 치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)</p> <p>다. 용역규모 : 1개소</p> <p>라. 과업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지평선어울림센터 2층, 3층 리모델링 - 어린이도서관, 육아카페 프로그램실, 상담실 등 설치 <p>마. 용역금액 : 금34,355,000원(금삼천사백삼십오만오천원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설계용역비 산출내역 : 21,705,000원 - 전기통신소방 산출내역 : 12,650,000원 <p>바. 용역기간 : 90일</p> <p>사. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설계(보조), 시설비및부대비, 시설비</p> <p>붙임 1. 육아종합지원센터 설계용역 시행공문 1부.</p> <p>2. 육아종합지원센터 설계용역 산출서 및 과업지시서 각 1부. 끝.</p>									

가족복지과 장									
<p>주무관 박영희 아동친화팀 송영태 과장 2023. 2. 14.</p> <p>협조자</p> <p>시행 가죽복지과-2385 결수</p> <p>우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 대한민국 공개</p> <p>개인정보보호! 나부터 실천하겠습니다.</p>									

조례안 입법예고('23.2.23.)									
<p>주무관 박영희 청소년팀장 구옥주 과장 2023. 2. 23.</p> <p>협조자</p> <p>시행 가죽복지과-3535 결수</p> <p>우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 대한민국 공개</p> <p>개인정보보호! 나부터 실천하겠습니다.</p>									

리모델링 설계용역 의뢰('23.2.14.)									
<p>주무관 박영희 아동친화팀 송영태 과장 2023. 2. 14.</p> <p>협조자</p> <p>시행 가죽복지과-2385 결수</p> <p>우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 부분공개(6)</p> <p>개인정보보호! 나부터 실천하겠습니다.</p>									

<div data-bbox="188 212 577 309">  결 과 보 고 서 문서번호 가족복지과-0508 제 목 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고서 </div> <div data-bbox="188 318 769 358"> <p>김제시 육아종합지원센터 조성물 위해 타시군(익산·대전서구)육아종합지원센터 벤치마킹 결과를 아래와 같이 보고합니다.</p> </div> <div data-bbox="199 385 619 537"> <ol style="list-style-type: none"> 출장일시 : 2023. 3.14(화) 09:00 ~ 출 장 지 : 익산시·대전서구 육아종합지원센터 출 장 자 : 7명(아동친화팀 2, 청사관리팀 3, 관계기관 2) 출장내용 : 육아종합지원센터 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> - 익산·대전서구 육아종합지원센터 시설 견학 - 익산·대전서구 육아종합지원센터 설치 및 운영 프로그램 확인 - 육아종합지원센터 우수사례 사례 및 추후 시정 활용 확인 </div> <div data-bbox="188 560 641 582"> <p>붙임 익산·대전서구 육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고서 1부. 끝.</p> </div> <div data-bbox="582 862 654 878"> <p>2023. 3. 16.</p> </div> <div data-bbox="284 913 566 945"> <p>김 제 시 장 귀하</p> </div> <div data-bbox="188 974 769 990"> <p>주무관 박일종 아동친화팀장 송영애 과장 조희일</p> </div> <div data-bbox="188 1025 226 1041"> <p>첨조자</p> </div>	<div data-bbox="842 212 1407 286"> <div>  김 제 시  </div> <div> <p>전북권 4대 도시로 준비하는 김제</p> </div> </div> <div data-bbox="842 309 1407 369"> <p>수신 회계과장 (경유) 제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역 중지 알림</p> </div> <div data-bbox="842 380 1407 421"> <p>김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역에 대하여 아래와 같이 용역 중지하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.</p> </div> <div data-bbox="853 443 1407 631"> <ol style="list-style-type: none"> 용역개요 가. 용 역 명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역 나. 용 역 비 : 금20,620,000원(금이천육십이만원) 다. 용역기간 : 2023. 3. 6. ~ 6. 3.(3개월) 라. 용역업체 : 토담건축사사무소(김제시 도착로 178, 2층) 용역중지사유 : 지진·화산재해대책법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에 따라 내진보강 검토 용역중지일자 : 2023. 3. 22. 용역중지 해제일자 : 내진보강 완료 후 해제. 끝. </div> <div data-bbox="1053 801 1209 824"> <p>가 족 복 지 과 장</p> </div> <div data-bbox="842 878 1407 1034"> <p>주무관 박일종 아동친화팀장 송영애 과장 전결 2023. 3. 22. 첨조자 조희일 시행 가족복지과-7317 접수 우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서함동) / https://www.gimje.go.kr 전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 부문공개(6) 새로운 김제, 담대한 여정</p> </div>
<p>육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고(‘23.3.16.)</p>	<p>리모델링 설계용역 중지(‘23.3.22.)</p>
<div data-bbox="188 1153 769 1236"> <div>  김 제 시  </div> <div> <p>전북권 4대 도시로 준비하는 김제</p> </div> </div> <div data-bbox="188 1249 769 1310"> <p>수신 회계과장 (경유) 제목 김제시 육아종합지원센터(지평선아울림센터) 내진성능평가 용역 계약의뢰</p> </div> <div data-bbox="188 1321 769 1384"> <ol style="list-style-type: none"> 가족복지과-7525(2023. 3. 24.)호와 관련입니다. 김제시 육아종합지원센터(지평선아울림센터) 내진성능평가 용역을 다음과 같이 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다. </div> <div data-bbox="199 1400 769 1541"> <p>가. 용 역 명 : 김제시 육아종합지원센터 내진성능평가 용역 나. 위 치 : 김제시 오촌길 45(지평선아울림센터) 다. 용역규모 : 1개소 라. 용역금액 : 금21,500,000원(금이천일백오십만원) 마. 용역기간 : 45일 바. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비</p> </div> <div data-bbox="188 1563 651 1639"> <p>붙임 1. 내진성능평가 용역 시행공문 1부. 2. 내진성능평가 용역 설계내역서(육아종합지원센터) 1부. 3. 내진성능평가 용역 과업지시서(육아종합지원센터) 1부. 4. 내진성능평가 용역 견적서_위건설방재기술연구원 1부. 끝.</p> </div> <div data-bbox="411 1720 566 1742"> <p>가 족 복 지 과 장</p> </div> <div data-bbox="188 1796 769 1944"> <p>주무관 박일종 아동친화팀장 송영애 과장 전결 2023. 3. 27. 첨조자 조희일 시행 가족복지과-7658 접수 우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서함동) / https://www.gimje.go.kr 전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 부문공개(6) 새로운 김제, 담대한 여정</p> </div> <div data-bbox="566 1944 769 1966"> <p>문서관리카드가족복지과-7525 1/1</p> </div>	<div data-bbox="954 1153 1396 1236"> <p>용 역 완 료 계</p> <div>  </div> </div> <div data-bbox="821 1288 1396 1422"> <ol style="list-style-type: none"> 계 약 건 명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선아울림센터) 내진성능평가용역 계 약 금 액 : 일금 이천사십이만오천원정(₩20,425,000-VAT 포함) 가족복지과 계약 년월일 : 2023 년 03 월 29 일 착수 년월일 : 2023 년 04 월 05 일 완수 년월일 : 2023 년 06 월 19 일 </div> <div data-bbox="1276 1384 1444 1489"> <p>접 수 2023. 06. 19 회계과 18533</p> </div> <div data-bbox="845 1512 1364 1534"> <p>상기와 같이 완료하였기에 용역완료계를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.</p> </div> <div data-bbox="1034 1601 1177 1624"> <p>2023 년 06 월 19 일</p> </div> <div data-bbox="1125 1736 1380 1818"> <p>전라북도 전주시 중산중앙로32 주식회사 건설방재기술연구원 대표이사 박 동 용</p> </div> <div data-bbox="821 1921 928 1944"> <p>김제시 귀중</p> </div>
<p>내진성능평가 용역 의뢰(‘23.3.27.)</p>	<p>내진성능평가 용역 완료계(‘23.6.21.)</p>



결 과 보 고 서

문서번호 가족복지과-23564

제 목 김제시 육아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 제3자검토용역완료 결과보고

가족복지과-19651(2023.07.14)호와 관련, 김제시 육아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 제3자검토용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 사 업 명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선아울름센터) 내진보강설계 제3자검토 용역
2. 계약금액 : 금4,750,000원(금사백칠십오만원)
3. 용역업체 : (주)누리구조기술사사무소
4. 계 약 일 : 2023. 07. 19.
5. 착 수 일 : 2023. 07. 20.
6. 완 료 일 : 2023. 08. 18.
7. 검 사 일 : 2023. 08. 23.
8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약정대로 완료하였음을 확인함.

- 붙임 1. 납품계 1부,
2. 감독초서 1부, 끝.

2023. 8. 24.

김 제 시 장 귀하

주무관 **최민현** 아동친화팀장 **이동욱** 가족복지과 과장 **서호영** 2023. 8. 24. 서호영

함조자



결 과 보 고 서

문서번호 가족복지과-29253

제 목 육아종합지원센터(지평선아울름센터)리모델링 전기, 통신, 소방 설계용역 완료 결과보고

가족복지과-2303(2023.2.9.)호, 가족복지과-22660(2023.8.14.)호와 관련, 김제시 육아종합지원센터(지평선아울름센터) 리모델링에 따른 전기, 통신, 소방 설계 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 사 업 명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선아울름센터) 리모델링 전기, 통신, 소방 설계용역
2. 계약금액 : 금12,018,000원(금일천이백일만팔천원)
3. 용역업체 : (주)대화
4. 계 약 일 : 2023. 02. 22.
5. 착 수 일 : 2023. 02. 23.
6. 재착수일 : 2023. 08. 14.
7. 완 료 일 : 2023. 10. 15.
8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약정대로 완료하였음을 확인함.

- 붙임 1. 완료계 및 결과요약 1부,
2. 감독초서 1부, 끝.

2023. 10. 19.

김 제 시 장 귀하

주무관 **최민현** 아동친화팀장 **이동욱** 가족복지과 과장 **서호영** 2023. 10. 19. 서호영

함조자

내진보강설계 제3자 검토 용역 완료('23.8.23.)

전기, 통신, 소방 설계용역 완료('23.10.19.)



결 과 보 고 서

문서번호 가족복지과-30085

제 목 김제시 육아종합지원센터 리모델링공사 설계용역 완료 결과보고

가족복지과-2303(2023.2.9.)호, 가족복지과-22635(2023.8.14.)호와 관련, 김제시 육아종합지원센터(지평선아울름센터) 리모델링공사 설계 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 사 업 명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링공사 설계용역
2. 계약금액 : 금20,620,000원(금이천육십이만원)
3. 용역업체 : 토담건축사무소
4. 계 약 일 : 2023. 03. 02.
5. 착 수 일 : 2023. 03. 06.
6. 재착수일 : 2023. 08. 14.
7. 검 사 일 : 2023. 10. 27.
8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약정대로 완료하였음을 확인함.

- 붙임 1. 완료계 및 결과요약 1부,
2. 감독초서 1부, 끝.

2023. 10. 30.

김 제 시 장 귀하

주무관 **최민현** 아동친화팀장 **이동욱** 2023. 10. 30. 서호영

함조자

리모델링 실시설계용역 완료('23.10.30.)



김 제 시



수신 전라북도지사(감사관)
(경유)

제 목 원가심사 요청(김제시 육아종합지원센터 설치)

『전라북도원가심사 업무 처리규칙』 제3조 및 제5조 규정에 따라 김제시 육아종합지원센터 설치 관련 원가심사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

【사업개요】

- 사 업 명 : 김제시 육아종합지원센터 설치
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업내용 : 지평선아울름센터 리모델링
- 위 치 : 김제시 오촌길 45
- 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사 업 비 : 1,400백만원(국700, 시700)

- 붙임 1. 원가심사 요청서 1부,
2. 내막서 1부, 끝.

김 제 시 장

주무관 **최민현** 아동친화팀장 **이동욱** 가족복지과 과장 **서호영** 2023. 11. 15. 서호영

함조자

도 원가심사 요청('23.11.14.)

