

관리번호 51	구도심 활성화 및 도심경관화 사업				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	예산	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	도시과 / 도심경관팀 노규빈 (☎ 6135)

□ 추진방향 및 목표

- 열악한 도시의 환경과 구도심 지역의 경관개선을 통하여 활기차고 쾌적한 가로환경 조성 및 축제도시 위상 제시

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4개년)
- 사업비 : 40억원(시비)
- 대상지역 : 구도심 일원
- 사업내용 : 구도심권 활성화 및 도심경관화
 - 야간경관거리, 보행특화거리, 녹지공간 조성 등 경관 개선을 통한 구도심 활성화

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	4,000	350			200	150	1,000	200	1,800	1,000	
국비											
도비											
시비	4,000	350			200	150	1,000	200	1,800	1,000	
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
마스터플랜 수립용역 완료	목표(회)			1		
	실적(회)					
	달성률(%)					
실시설계 용역 완료	목표(회)			1		
	실적(회)					
	달성률(%)					
사업 준공	목표(회)					1
	실적(회)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토 ○ 마스터플랜 수립 용역 착수 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토 ○ 마스터플랜 수립 용역 착수 및 추진 ○ 마스터플랜 수립 용역 일시중지

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	○ 마스터플랜 수립 용역 완료	
2024 2분기	○ 구도심 활성화 및 도심경관개선 공사 실시설계 용역 발주 및 추진	

