

관리번호 41	장애인 통합서비스로 보편적 복지실현 <장애인자립지원 및 탈시설 장애인지원>				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	1,440	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	경로장애인과 시설장사팀 박정석, 심재광 (☎ 6227~8) 장애인복지팀 전미희 (☎ 6219)

□ 추진방향 및 목표

- 장애인의 취업을 위한 기본능력 습득 및 다양한 직업의 적응훈련을 위한 장애인직업적응훈련시설 설치로 김제시 장애인의 취업 전 단계별 직업훈련 인프라 구축
- 중증장애인이 지역 사회 내에서 홀로 살아갈 수 있도록 시스템을 마련하여 장애인이 생활하기 편한 도시의 면모를 갖추

□ 사업개요

【장애인직업적응훈련시설 설치】

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 1,440백만원(설치비 600백만원, 운영비 840백만원)
- 사업내용 : 장애인직업적응훈련시설 설치 및 운영

【장애인자립을 위한 직업교육 프로그램 운영】

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산(장애인평생교육센터 프로그램 활용)
- 사업내용 : 장애인직업교육 프로그램 운영(사무보조, 목공예, 정보화자격증 등)

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	1,440	630	30	30	600	600	150	-	270	195	195
국비	600	600			600	600					
도비	202						50	-	54	49	49
시비	638	30	30	30			100	-	216	146	146
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
장애인 직업적응훈련시설 설치	목표(건수)			1		
	실적(건수)			1		
	달성률(%)			100		
장애인직업교육 프로그램 운영	목표(건수)		1			
	실적(건수)		1			
	달성률(%)		100			

□ 그간 추진사항

구분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 실시	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 완료
2023	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 실시	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 중 ○ 장애인평생학습도시 운영 공모사업 선정('23.3.10) ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~)

2023	○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 실시 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 착공 ○ 장애인직업적응훈련시설 2024년 도 예산 반영 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 완료 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰
	○ 장애인평생교육센터 증축공사 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인 평생교육센터 착공 ('23.8.23.) ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영
	○ 장애인평생교육센터 증축공사 준공 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인평생교육센터 증축공사 완료 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영
2024 1분기	○ 장애인직업적응훈련시설 내 장비구입	○ 장애인직업적응훈련시설 내 장비구입 완료 (인포메이션 및 접이식 무대 등 7종)

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	○ 장애인직업재활시설 설치를 위한 조례제정 ○ 2024년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	
2024 3분기	○ 장애인직업적응훈련시설 설치	
2024 4분기	○ 장애인직업적응훈련시설 위탁기관 선정 ○ 장애인직업적응훈련시설 2025년 도비 예산 반영 추진	
2025 이후	○ 장애인직업적응훈련시설 운영	

증빙자료

김제시 도시교통융합개발사업

김 제 시

수신 수신자 함동 (경유)

제목 2022년 제5차 공유재산심의회 심의결과 알림

1. 회계과-22055(2022. 7. 20.)호와 관련입니다.

2. 2022년 제5차 공유재산심의회 심의결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 공유재산심의회에서 가결된 안건 중 용도제한된 행정재산의 경우 아래 처리사항 이행 후 조속히 인계하여 주시기 바랍니다. 취득처분 안건의 경우 「공유재산 및 물품관리법」 제 10조 규정에 의거 **공유재산의 취득처분에 관한 계획**을 수립하여 의결 의결을 받아야 하므로 향후 의결 안건 심사 등 사전 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 행정재산 용도제지에 따른 재산 인계

다. 공유재산 관리계획 수립대상

구분	기준가격	도지면적	비고
면적	30억원 이상	3,000㎡ 이상	1건당
체적	30억원 이상	3,000㎡ 이상	1건당

붙임 1. 공유재산심의회 심의결과 1부.

2. 관련 규정 1부. 끝.

김 제 시 장

함께 웃고, 함께 걷고, 새로운 전통

전라북도

수신 김제시장(주인복지과장) (경유)

제목 2023년도 복권기금 지출계획안(정부안) 알림(김제장애인복지타운)

1. 관련 가. 지방자치단체복권기금협의회 사무국-643(2022.09.07.)호나, 전라북도 예산과-6683 (2022.09.08.)호

2. 2023년도 복권기금 기금운용계획안의 정부안이 확정되어 지출계획을 붙임과 같이 통보하오니, 2023년도 복권기금사업 예산편성에 참고하시기 바랍니다. ※ 향후 정부안에 대한 국의 심의를 거쳐 최종 확정

붙임 2023년도 복권기금 지출계획(정부안) 1부. 끝.

전라북도 김제시

공유재산심의회 심의결과('22.7.21.)

복권기금 운용계획안(지출계획안) 알림 공문('22.9.22.)

김제시 도시교통융합개발사업

김 제 시

수신 회계과장 (경유)

제목 김제시장에인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역 계약 의뢰

2023년 김제시장에인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역에 다음과 같이 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요

가. 용역명: 김제시장에인평생교육센터 증축공사 실시설계

나. 위치: 김제시 서암동 529-3번지

다. 용역내용: 2층 증축

라. 설계금액: 금33,190,000원(금삼십삼백만원)

마. 용역기간: 착공일로부터 60일

2. 예산과목

- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인 복지증진, 김제시장에인복지타운 기능강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인평생교육센터 증축)

붙임 1. 공사시행 공문 1부.

2. 설계서 및 과업지시서 각 1부. 끝.

김제시 도시교통융합개발사업

"데이터기반행정, 과학행정의 시작"

김 제 시

수신 회계과장 (경유)

제목 김제시장에인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역 계약 의뢰

2023년 김제시장에인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역에 다음과 같이 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요

가. 용역명: 김제시장에인평생교육센터 증축공사 실시설계

나. 위치: 김제시 서암동 529-3번지

다. 용역내용: 2층 증축

라. 설계금액: 금33,190,000원(금삼십삼백만원)

마. 용역기간: 착공일로부터 60일

2. 예산과목

- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인 복지증진, 김제시장에인복지타운 기능강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인평생교육센터 증축)

붙임 1. 공사시행 공문 1부.

2. 설계서 및 과업지시서 각 1부. 끝.

김제시 도시교통융합개발사업

장애인복지타운 기획설계용역 완료('22.12.26.)

실시설계 용역 계약의뢰('23.2.2.)



김제시



수신 회계과장 (경유)
 제목 2023년 김제시장애인복지관 증축공사 경관심의 용역 계약의뢰

2023년 김제시 장애인복지관 증축공사 경관 심의 용역을 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요
 가. 용역명 : 김제시장애인복지관 증축공사 경관심의 용역
 나. 위치 : 김제시 서암동 516-1번지
 다. 용역내용 : 경관 심의를 위한 보고서 제작
 라. 용역비 : 금8,000,000원(금팔백만원)

2. 예산과목
 - 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인복지증진, 김제시장애인복지타운 기능 강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인복지관증축)

붙임 시행공문, 과업지시서 및 견적서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관 박영서 시정장시담당 민정현 경로장비담당 429 2023. 3. 22.
 협조자 주무관 정영주 429 2023. 3. 22. 협수

시행 경로장애인과-8836 (2023. 3. 22.) 협수

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
 전화번호 063-540-6227 팩스번호 063-540-6229 / jgp59@korea.kr / 비공개(5)
 새로운 김제, 담대한 여정



준공(납품) 검사 조서

공사명(계약명)	김제시 장애인복지관 증축공사 경관심의용역 준공검사 조서		
도급자	라임피앤디		
계약금액	금7,600,000원(금칠백육십만원)		
계약	2023년 4월 4일	준공(납품)기한	2023년 5월 3일
착공(착수)	2023년 4월 4일	준공(납품)일	2023년 5월 2일
준공(납품)검사	2023년 5월 2일		
참고			

별지 견적서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 필하였음.

2023년 5월 4일

검사원 소속 주민복지과 직 사회복지주사보 성명 박정식 (인)
 임의과 소속 주민복지과 직 사회복지주사 성명 민정현 (인)

주무관 박영서 시정장시담당 민정현 경로장비담당 429 2023. 5. 4.
 협조자 주무관 정영주 429 2023. 5. 4. 협수

시행 준공(납품)검사-1540 (2023. 5. 4.) 협수

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
 전화번호 063-540-6227 팩스번호 063-540-6229 / jgp59@korea.kr / 비공개(5)
 새로운 김제, 담대한 여정

경관 심의용역 계약의뢰(23.3.22.)

경관 심의용역 준공(23.5.4.)

금 및 특활 전라북도(합계)는 김제에서 제60회 전북도민체육대회 9.1.(금) - 9.3.(일)

수신 도시과장 (경유)
 제목 2023년 제1회 김제시 경관 및 공공디자인위원회 소위원회의 자문에 따른 조치결과 제출

1. 도시과-8850(2023.4.28.)와 관련입니다.
 2. 2023년 제1회 김제시 경관 및 공공디자인위원회 소위원회 자문에 따른 조치계획을 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 김제시장애인복지관 및 장애인평생교육센터 조치계획서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관 박영서 시정장시담당 민정현 경로장비담당 429 2023. 5. 11.
 협조자 주무관 정영주 429 2023. 5. 11. 협수

시행 경관심의회-16323 (2023. 5. 11.) 협수

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
 전화번호 063-540-6227 팩스번호 063-540-6229 / jgp59@korea.kr / 비공개(5)
 새로운 김제, 담대한 여정

경관심의회에 따른 조치계획 제출(23.5.10.)

제60회 전북도민체육대회 9. 1.(금) - 9. 3.(일), 제25회 김제시평생교육 10. 5.(목) - 10. 9.(일)

수신 회계과장 (경유)
 제목 김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계) 계약 의뢰

김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)를 다음과 같이 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요
 가. 공사명 : 김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)
 나. 위치 : 김제시 서암동 529-3번지 외 11필지 (장애인평생교육센터)
 다. 공사내용 : 2층 증축(사무실, 작업실 등 조성)
 라. 설계금액 : 금967,956,000원(금삼억육천칠백구십오만육천원)
 - 도급액 : 금328,992,000원(금삼억이천팔백구십구만이천원)
 - 관급액 : 금38,964,000원(금삼천팔백구십육만사천원)
 마. 공사기간 : 착공일로부터 90일

2. 예산과목
 - 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인복지증진, 김제시장애인복지타운 기능 강화 사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인평생교육센터 증축).

붙임 1. 시행 공문 1부,
 2. 내역서 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관 정영주 시정장시담당 민정현 경로장비담당 429 2023. 8. 1. 경로장애인과 신교장
 협조자 주무관 박영서 429 2023. 8. 1. 협수

시행 경로장애인과-27351 (2023. 8. 1.) 협수

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동) / https://www.gimje.go.kr
 전화번호 063-540-6228 팩스번호 063-540-6229 / zzduden7@korea.kr / 부분공개(6)
 새로운 김제, 담대한 여정

장애인평생교육센터 공사 계약의뢰 (23.8.1.)

유한회사 토왕건설

우) 54341 / 전북 김제시 금구면 연동길 41, 201호 / 전화 063)770-7701 / 팩스 0504-240-1083

문서번호: 제2023 - A010 호

시행일자: 2023년 08월 22일

경유:

수신: 김제시

참조: 담당자

신용	지시
원수	발행
일자	일
시간	분
번호	공
처리과	관
담당자	명

접수

2023.08.22

회계과 25089

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 2023년 8월 16일 계약한 "김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)"와 관련하여 착공계를 제출 하오니 양부해 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 붙임: 착공계 1부, 끝.

김제시 금구면 연동길 41, 201호

유한회사 토왕건설

대표이사 최은경

유한회사 토왕건설

우) 54341 / 전북 김제시 금구면 연동길 41, 201호 / 전화 063)770-7701 / 팩스 0504-240-1083

문서번호: 제2023 - A025 호

시행일자: 2023년 12월 8일

경유:

수신: 김제시

참조: 담당자

신용	지시
원수	발행
일자	일
시간	분
번호	공
처리과	관
담당자	명

제 목: 준공계 제출건.

경유: 김제시장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계) 착공계 제출

1. 귀 정의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년 08월 16일 계약한 "김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)"와 관련하여 준공계를 붙임과 같이 제출합니다.

접수

2023.12.08

회계과 36688

붙임: 준공계 서류 2부, 끝.

김제시 금구면 연동길 41, 201호

유한회사 토왕건설

대표이사 최은경

착공계(2023.8.23.)

준공계(2023.12.08.)

국립특수교육원 공고 제2023-9호

2023년 장애인 평생학습도시 운영 지자체 선정 결과 공고

지역에 기반한 장애인의 역량 개발 지원 및 지역 중심 장애인 평생교육 활성화 기반 조성을 위한 『2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업』 운영 지자체 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2023년 3월 10일

국립특수교육원장 이한우

□ 2023년 장애인 평생학습도시 선정

○ 계속지원(32개)

[강원] 춘천시 [경기] 평택시, 김포시, 수원시, 안산시, 용인시, 의정부시, 이천시
[경북] 김천시 [광주] 남구, 북구, 서구 [대구] 달서구, 동구, 수성구
[부산] 남구, 동구, 동래구, 사상구, 서구, 수영구, 연제구, 영도구
[서울] 서대문구 [세종] 세종특별자치시 [전남] 순천시
[전북] 김제시, 전주시 [충남] 당진시, 아산시 [충북] 청주시, 충주시

○ 신규지원(31개)

[강원] 강릉시, 동해시 [경기] 구리시, 남양주시, 성남시, 여주시, 오산시, 평택시, 하남시, 화성시 [경북] 경주시, 상주시 [광주] 광산구, 동구
[대구] 서구 [대전] 서구 [부산] 부산진구, 북구, 사하구, 해운대구
[서울] 은평구 [인천] 계양구, 서구 [전남] 광양시, 나주시
[충남] 공주시, 논산시 [충북] 옥천군, 음성군, 제천시, 진천군

2. 사업 계획

2-1. 사업개요

(단위: 천원, 명)

연번	사업 유형	사업명	사업 기간	예산액		참여대상	참여 인원	교육 이수	직업/ 위량	운영 기관	
				국고	대응 투자						
1	⑩	장애인 평생교육 협의체 운영	2023. 4-11	-	14,800	14,800	평생교육 관련 종사자 및 당사자	71	-	위탁	김제시장애인 평생교육센터
2	⑥ ⑦	장애인평생교육 선무지원의제 네트워크 연계사업 [직업교육] 아카데미	2023. 5-11	-	1,450	1,450	a,b,c,d,e 모든장애인 비장애인	250	14사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
3	⑩	장애유형별 맞춤형 욕구·만족도조사 설문지 도구개발	2023. 4-11	-	19,000	19,000	평생교육센터 종사자 및 연구원	-	-	위탁	김제시장애인 평생교육센터
4	④	『특성화 사업』 지역이 하모니컬장단	2023. 4-11	3,780	2,300	6,080	a,c 장애인 지체장애인	20	54사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
5	④	『특성화 사업』 주거지원이단	2023. 4-11	-	15,120	15,120	b 장애인 장애인	10	54사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
6	④	『장애유형별』 장애인 평생교육	2023. 4-11	55,890	4,300	60,190	a,b,c,d,e 모든장애인 지체장애인 발달장애인 정신장애인	110	10강의 54사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
7	⑩	『직업능력』 장애인 평생교육	2023. 4-11	10,800	1,600	12,400	a,b,c,d,e 모든장애인	40	4강의 54사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
8	④	발달장애인 욕구 반영 [자립지원 및 사회활동 평생교육]	2023. 4-11	21,600	6,650	30,250	e 발달장애인	110	8강의 54사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
9	④	『취미 이가』 장애인 평생교육	2023. 4-11	7,930	25,530	33,460	a,b,c,d,e 모든장애인	65	7강의 54사	위탁	김제시장애인 평생교육센터
10	⑩	장애인가족지원 프로그램	2023. 6-11	3,500	3,500	7,000	f 장애인가정	10	20	위탁	김제시장애인 평생교육센터
11		학습지원	2023. 4-11	-	1,620	1,620	-	-	-	위탁	김제시장애인 평생교육센터
12		기타(홍보)	2023. 4-11	-	1,800	1,800	-	-	-	위탁	김제시장애인 평생교육센터
13		평생학습관련행사	2023. 11	-	3,630	3,630	a,b,c,d,e 모든장애인	300	-	위탁	김제시장애인 평생교육센터
계					103,500	103,500			1,006		

2023. 장애인평생학습도시 운영사업 공모 선정('23.3.10)

2023년 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~11.)



결과보고서

문서번호 경로장애인과-701

제 목 김제시 장애인평생교육센터 장비보강(물품구입-컴퓨터) 납품검사 결과보고

김제시 장애인평생교육센터 장비보강(물품구입-컴퓨터) 납품검사 실시한 결과를 보고합니다.

1. 계약명 : 김제시 장애인평생교육센터 장비보강(물품구입-컴퓨터)
2. 계약자 : (주)삼보컴퓨터 대표 정홍준
3. 계약금액 : 금3,310,780원(금삼백삼십일만칠백팔십원)
4. 납품금액 : 금3,310,780원(금삼백삼십일만칠백팔십원)
5. 계약내용 : 데스크톱 컴퓨터 2대
6. 계약일 : 2023. 12. 16.
7. 납품기한 : 2024. 1. 15.
8. 납품일 : 2023. 12. 27.
9. 검사일 : 2024. 1. 4.
10. 보고자 의견 : 위 계약에 대하여 규격 및 수량이 정상적으로 납품 완료되었음을 확인함.
11. 납품사진



끝.

2024. 1. 5.

김 제 시 장 귀하

주무관 박용석 시윤장사팀장 이선미 관부장애인과장 권경 2024. 1. 5.
소문장

협조자 주무관 심재광

장비보강(2024.01.05.)



결과보고서

문서번호 경로장애인과-1139

제 목 김제시 장애인평생교육센터 장비보강(물품구입-인포메이션 및 접이식무대) 납품검사 결과보고

김제시 장애인평생교육센터 장비보강(물품구입-인포메이션 및 접이식무대) 납품검사 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 계약명 : 김제시 장애인평생교육센터 장비보강(물품구입-인포메이션 및 접이식무대)
2. 계약자 : (주)그린주의 대표 김한미
3. 계약금액 : 금39,688,000원(금삼천구백육십팔만팔천원)
4. 납품금액 : 금39,688,000원(금삼천구백육십팔만팔천원)
5. 계약내용 : 김제시 장애인평생교육센터 증축공사 물품구입(인포메이션 및 접이식무대)
6. 계약일 : 2023. 12. 19.
7. 납품기한 : 2024. 1. 3.
8. 납품일 : 2024. 1. 3.
9. 검사일 : 2024. 1. 24.
10. 보고자 의견 : 위 계약에 대하여 규격 및 수량이 정상적으로 납품 완료되었음을 확인함.
11. 납품사진 : 붙임 참고. 끝.

2024. 1. 26.

김 제 시 장 귀하

주무관 박용석 시윤장사팀장 이선미 관부장애인과장 권경 2024. 1.
소문장 김원숙

협조자 주무관 심재광

장비보강(2024.01.26.)