

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
리모델링 완료 및 개소	목표(건수)		50	50		
	실적(건수)		50			
	달성률(%)		100			

□ 그간 추진사항

구분	추진계획	추진사항(실적)
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국비 예산확보(700백만원) ○ 사업 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.)
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 ○ 내진성능평가 용역 의뢰 ○ 내진보강 제3자 검토 용역 의뢰 ○ 설계 용역 재개 ○ 입주단체 이주계획 수립 ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 의뢰 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.) ○ 조례안 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 - 익산·대전서구육아종합지원센터 ○ 설계용역 중지 - 사유: 지진화산재해대책법 제16조에 따라 내진보강 검토 ○ 내진성능평가 용역 의뢰 및 완료 ○ 내진보강설계 용역 의뢰 및 완료 ○ 내진보강 제3자 검토용역 완료 ○ 입주단체 이주계획 수립 완료 ○ 유·보통합 일원화에 따른 육아종합지원센터건립대책보고 ○ 리모델링설계 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 => 사업비 사고이월
2024 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립 ○ 민간위탁 동의안 심의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립('24.02.) ○ 민간위탁 동의안 심의 - 24년 3월 의원간담회 자료 제출('24.3.4.) - 제276회 김제시의회 임시회 의결 결과 원안 가결('24.3.19.)

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	○ 민간위탁 모집공고 및 위탁업체 심사·선정	
2024 3분기	○ 육아종합지원센터 리모델링 공사 진행	
2024 4분기	○ 육아종합지원센터 리모델링 준공 ○ 김제시 육아종합지원센터 사무용품 등 구입	
2025 이후	○ 육아종합지원센터 개소 및 운영	

증빙자료

'전북권 4대 도시로, 준비하는' 김제

문서번호	여성가족과-59380	주무관	이동복지 팀장	여성가족 과 장	경제복지 국 장	부시장	시 장	결 재
보존기간	5년							결 재
보고일자	2022. 12. 29.	윤보은	신현하	김희영	김희영	김희영	김희영	
공개여부	부분공개							
협조								

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 계획

- 추진근거
 - 영유아보육법 제7조 및 동법 시행령 제12조
 - 김제시 영유아 보육조례 제13조
- 사업명 : 『김제시 육아종합지원센터 설치』
- 설치개요
 - 사업기간 : 2022 ~ 2024년
 - 위 치 : 김제시 요촌길 45
 - 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 소요예산 : 1,400백만원(국700 시700)
- 운영개요
 - 운영시기 : 2024년 1월(예정)
 - 이용대상 : 어린이집, 영유아 및 부모, 보육 교직원 등
 - 운영방법 : 민간위탁 운영

'전북권 4대 도시로, 준비하는' 김제

문서번호	가족복지과-1831	주무관	이동진화 팀장	가족복지 과 장	경제복지 국 장	부시장	시 장	결 재
보존기간	5년							결 재
보고일자	2023. 2. 8.	박희영	송현아	김희영	김희영	김희영	김희영	
공개여부	부분공개							
협조		의회법무규제팀장 김현이		기획감사실장 박중현				

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안

【조례 제정 개요】

- 조 례 명 : 『김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례』
- 제정이유
 - 「김제시 영유아 보육 조례」 제13조에 의거 김제시 육아종합지원센터 설치·운영·기능 및 위탁 등에 필요한 사항에 대하여 별도의 운영 조례를 제정하도록 규정함
 - 지정선어울림센터 리모델링 완료 및 개소 예정('24. 1-2월)
- 주요내용
 - 센터 설치·운영·기능·위탁 등에 관하여 필요한 사항 규정



시장님 결재서류
(여성가족과-59380, 2022.12.29.)

시장님 결재서류
(가족복지과-1831, 2023.2.8.)

"데이터기반행정, 과학행정의 시작!"

김 제 시

수신 내부결재 (경유)
제목 김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안 입법예고

『김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례』를 제정함에 있어 주민에게 미리 알리기에 대한 의견을 듣고자 그 취지와 내용을 「김제시 자치법규 입법예고에 관한 조례」 제2조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

○ 입법예고 개요

- 예고기간 : 2023. 2. 24.(금) ~ 2023. 3. 15.(수), 20일간
- 예고방법 : 시보 및 홈페이지 게재
- 예고내용 : 붙임 참조

붙임 1. 공고결재문 1부.
2. 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 입법예고문 1부, 끝.

주무관 **백일훈** 청소년팀장 **구유주** 과장 **전영** 2023. 2. 23. **조희일**
협조자

시행 가족복지과-3535 **점수**
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6917, 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 대국민 공개
개인정보보호!년부터 실천하겠습니다.

"데이터기반행정, 과학행정의 시작!"

김 제 시

수신 회계과장 (경유)
제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역 계약의뢰

1. 가족복지과-2303(2023.2.13.)호와 관련됩니다.
2. 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역을 다음과 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역
나. 위 치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)
다. 용역규모 : 1개소
라. 과업내용
- 지평선어울림센터 2층, 3층 리모델링
- 어린이도서관, 유아카페 프로그램실, 상담실 등 설치
마. 용역금액 : 금34,355,000원(금삼천사백삼십오만천원)
- 설계용역비 산출내역 : 21,705,000원
- 전기통신소방 산출내역 : 12,650,000원
바. 용역기간 : 90일
사. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설계(보조), 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 육아종합지원센터 설계용역 시행공문 1부.
2. 육아종합지원센터 설계용역 산출서 및 과업지시서 각 1부, 끝.

가족복지과장

주무관 **백일훈** 아동친화팀장 **송영애** 과장 **전영** 2023. 2. 14. **조희일**
협조자

시행 가족복지과-2385 **점수**
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6917, 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 부분공개(6)
개인정보보호!년부터 실천하겠습니다.

조례안 입법예고('23.2.23.)

리모델링 설계용역 의뢰('23.2.14.)



결과보고서

문서번호 가족복지과-0508

제 목 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고서

김제시 육아종합지원센터 조성물 위해 타시군(익산·대전서구)육아종합지원센터 벤치마킹한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 출정일시 : 2023. 3.14(화) 09:00 -
2. 출 장 지 : 익산시·대전서구 육아종합지원센터
3. 출 장 자 : 7명(이동진위원장 2, 청서관리팀 3, 관계기관 2)
4. 출장내용 : 육아종합지원센터 벤치마킹
 - 익산·대전서구 육아종합지원센터 시설 견학
 - 익산·대전서구 육아종합지원센터 설치 및 운영 프로그램 확인
 - 육아종합지원센터 우수사례 사례 및 추후 시정 활용 확인

붙임 익산·대전서구 육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고서 1부. 끝.

2023. 3. 16.

김 제 시 장 귀하

주무관	백일홍	이동진위원장	송영애	과장	조희열
-----	-----	--------	-----	----	-----

첨조자

육아종합지원센터 벤치마킹 결과보고(23.3.16.)

전북권 4대 도시로 준비하는 김제



김 제 시



수신 회계과장 (경유)

제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역 중지 알림

김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역에 대하여 아래와 같이 용역 중지하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 용역개요
 - 가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역
 - 나. 용역비 : 금20,620,000원(금이천육십이만원)
 - 다. 용역기간 : 2023. 3. 6. ~ 6. 3.(3개월)
 - 라. 용역업체 : 토담건축사사무소(김제시 도착로 178, 2층)
2. 용역중지사유 : 지진·화산재해대책법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에 따라 내진보강 검토
3. 용역중지일자 : 2023. 3. 22.
4. 용역중지 해제일자 : 내진보강 완료 후 해제. 끝.

가족복지과장

주무관 백일홍 이동진위원장 송영애 과장 전담 2023. 3. 22.

첨조자 김제시

시행 가족복지과-7317 접수

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / kb602260@korea.kr / 무분공개(6)

새로운 김제, 담대한 여정

리모델링 설계용역 중지(23.3.22.)

전북권 4대 도시로 준비하는 김제



김 제 시



수신 회계과장 (경유)

제목 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진성능평가 용역 계약의뢰

1. 가족복지과-7525(2023. 3. 24.)호와 관련입니다.
2. 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진성능평가 용역을 다음과 같이 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 내진성능평가 용역
- 나. 위 치 : 김제시 오촌길 45(지평선어울림센터)
- 다. 용역규모 : 1개소
- 라. 용역금액 : 금21,500,000원(금이천일백오십만원)
- 마. 용역기간 : 45일
- 바. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 내진성능평가 용역 시행공문 1부.
 2. 내진성능평가 용역 설계내역서(육아종합지원센터) 1부.
 3. 내진성능평가 용역 과업지시서(육아종합지원센터) 1부.
 4. 내진성능평가 용역 견적서_위건설방제기술연구권 1부. 끝.

가족복지과장

주무관 백일홍 이동진위원장 송영애 과장 전담 2023. 3. 27.

첨조자 김제시

시행 가족복지과-7658 접수

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / kb602260@korea.kr / 무분공개(6)

새로운 김제, 담대한 여정

문서관리카드가족복지과-7525 / 1/1

내진성능평가 용역 의뢰(23.3.27.)

용역완료계



1. 계약건명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진성능평가용역
2. 계약금액 : 일금 이천사십이만오천원정(₩20,425,000-VAT 포함) 기록번호
3. 계약년월일 : 2023년 03월 29일
4. 착수년월일 : 2023년 04월 05일
5. 완수년월일 : 2023년 06월 19일

접수
2023. 06. 19
회계과 18533

상기와 같이 완료하였기에 용역완료계를 제출하오니 감사하여 주시기 바랍니다.

2023년 06월 19일

전라북도 전주시 중산중앙로32
주식회사 건설방제기술연구원
대표이사 박 동 용

김제시 귀중

내진성능평가 용역 완료계(23.6.21.)



김 제 시



수신 회계과장
(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강 설계 용역 계약의뢰

1. 가족복지과-17350(2023.6.26.)호와 관련입니다.
2. 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강 설계 용역을 다음과 같이 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 내진보강 설계 용역
 나. 위 치 : 김제시 오촌길 45(지평선어울림센터)
 다. 용역규모 : 1개소
 라. 용역금액 : 금5,482,000원(금오백사십팔만이천원)
 마. 용역기간 : 30일
 바. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 내진성능평가 용역 시행공문 1부.
 2. 내진성능평가 용역 설계내역서(육아종합지원센터) 1부.
 3. 내진성능평가 용역 과업지시서(육아종합지원센터) 1부. 끝.

가 족 복 지 과 장

주무관 **백일홍** 아동선화팀장 **송영애** 과장 **2023. 6. 27.**
 협조자 **조희림**
 시행 가족복지과-17537 접수
 우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / <https://www.gimje.go.kr>
 전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 부분공계(6)
 6월은 호국보훈의 달입니다
 문서관리카드가족복지과-7525 1/1



김 제 시



수신 회계과장
(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강설계 제3자 검토 용역 계약의뢰

1. 가족복지과-19651(2023.7.14.)호와 관련입니다.
2. 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강 설계 제3자 검토 용역을 다음과 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 내진보강 설계 제3자 검토 용역
 나. 위 치 : 김제시 오촌길 45(지평선어울림센터)
 다. 용역규모 : 1개소
 라. 용역금액 : 금5,000,000원(금오백만원)
 마. 용역기간 : 30일
 바. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 내진보강설계 제3자 검토 용역 시행공문 1부.
 2. 내진보강설계 제3자 검토 용역 설계내역서(육아종합지원센터) 1부.
 3. 내진보강설계 제3자 검토 용역 과업지시서(육아종합지원센터) 1부. 끝.

가 족 복 지 과 장

주무관 **최민현** 아동선화팀장 **이필화** 과장 **2023. 7. 14.**
 협조자 **서효연**
 시행 가족복지과-19716 접수
 우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / <https://www.gimje.go.kr>
 전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / minhyeon1@korea.kr / 부분공계(6)
 새로운 김제, 담대한 여정
 문서관리카드가족복지과-7525 1/1

내진보강설계용역 계약의뢰('23.6.27.)

내진보강설계 제3자 검토 용역 계약의뢰('23.7.14.)



김 제 시



수신 회계과장
(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역 재계 알림

김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역에 대하여 아래와 같이 용역 재계하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 용역개요
 가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 실시설계 용역
 나. 용역비 : 금20,620,000원(금이천육십이만원)
 다. 용역기간 : 2023. 3. 6. ~ 3.22(용역중지)
 2023. 8. 14. ~ 10.27.(용역재계)
 라. 용역업체 : 토달건축사사무소(김제시 도직로 178, 2층)
2. 용역재계사유 : 지진-화산재해대책법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에 따라 내진보강 검토 완료
3. 용역재계일자 : 2023. 8. 14. 끝.

가 족 복 지 과 장

주무관 **최민현** 아동선화팀장 **이필화** 과장 **가족복지과 신영 2023. 8. 14.**
 협조자 **서효연**
 시행 가족복지과-22635 접수
 우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / <https://www.gimje.go.kr>
 전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / minhyeon1@korea.kr / 부분공계(6)
 새로운 김제, 담대한 여정

용역 완료 계



가. 용역명

1. 계약건명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강설계용역
2. 계약금액 : 일금 오백이십만팔천원정(W5,208,000-VAT 포함)
3. 계약년월일 : 2023년 07월 17일
4. 착수년월일 : 2023년 07월 18일
5. 완료년월일 : 2023년 08월 16일

접수
2023. 08. 16

회계과 - 2446기

상기와 같이 완료하였기에 용역완료계를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2023년 08월 16일

전라북도 전주시 중산중앙로 32
주식회사 건설방재기술연구원
대표이사 박 동 용



김제시 귀중

리모델링 실시설계용역 재계('23.8.14.)

내진보강설계 용역 완료계('23.8.16.)



결과 보고서

문서번호 가족복지과-23564

제 목 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강설계 제3자검토용역원료 결과보고

가족복지과-19651(2023.07.14)호와 관련, 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강설계 제3자검토용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 사업명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 내진보강설계 제3자검토 용역
2. 계약금액 : 금4,750,000원(금사백칠십오만원)
3. 용역업체 : (주)누리구조기술사사무소
4. 계약일 : 2023. 07. 19.
5. 착수일 : 2023. 07. 20.
6. 완료일 : 2023. 08. 18.
7. 검사일 : 2023. 08. 23.
8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약정대로 완료하였음을 확인함.

- 붙임 1. 납품계 1부.
2. 감독조서 1부. 끝.

2023. 8. 24.

김 제 시 장 귀하

주무관	최민범	이동진(의정장)	이동준	가족복지과 과장	진광 2023. 8. 24. 서효범
-----	-----	----------	-----	----------	---------------------

함조자



결과 보고서

문서번호 가족복지과-29253

제 목 육아종합지원센터(지평선어울림센터)리모델링 전기, 통신, 소방 설계용역 원료 결과보고

가족복지과-2303(2023.2.9.)호, 가족복지과-22660(2023.8.14.)호와 관련, 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 리모델링에 따른 전기, 통신, 소방 설계 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 사업명 : 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 리모델링 전기, 통신, 소방 설계용역
2. 계약금액 : 금12,018,000원(금일천이백일만팔천원)
3. 용역업체 : (주)대화
4. 계약일 : 2023. 02. 22.
5. 착수일 : 2023. 02. 23.
6. 재착수일 : 2023. 08. 14.
6. 완료일 : 2023. 10. 15.
7. 검사일 : 2023. 10. 15.
8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약정대로 완료하였음을 확인함.

- 붙임 1. 원료계 및 결과요약 1부.
2. 감독조서 1부. 끝.

2023. 10. 19.

김 제 시 장 귀하

주무관	최민범	이동진(의정장)	이동준	가족복지과 과장	진광 2023. 10. 19. 서효범
-----	-----	----------	-----	----------	----------------------

함조자

내진보강설계 제3자 검토 용역 완료('23.8.23.)

전기, 통신, 소방 설계용역 완료('23.10.19.)



결과 보고서

문서번호 가족복지과-30085

제 목 김제시 육아종합지원센터 리모델링공사 설계용역 원료 결과보고

가족복지과-2303(2023.2.9.)호, 가족복지과-22635(2023.8.14.)호와 관련, 김제시 육아종합지원센터(지평선어울림센터) 리모델링공사 설계 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 사업명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링공사 설계용역
2. 계약금액 : 금20,620,000원(금이천육십이만원)
3. 용역업체 : 토담건축사무소
4. 계약일 : 2023. 03. 02.
5. 착수일 : 2023. 03. 06.
6. 재착수일 : 2023. 08. 14.
6. 완료일 : 2023. 10. 26.
7. 검사일 : 2023. 10. 27.
8. 준공결과 : 과업지시사항 및 기타 약정대로 완료하였음을 확인함.

- 붙임 1. 원료계 및 결과요약 1부.
2. 감독조서 1부. 끝.

2023. 10. 30.

김 제 시 장 귀하

주무관	최민범	이동진(의정장)	이동준	대광 2023. 10. 30. 서효범
-----	-----	----------	-----	----------------------

함조자

리모델링 실시설계용역 완료('23.10.30.)

제25회 김제지방선특례 10. 5.(목) - 9.(일), 2023년 국제홍차박람회 10. 5.(목) - 7.(토)



김 제 시



수신 전라북도지사(감사관)
(감유)

제목 평가심사 요청(김제시 육아종합지원센터 설치)

「전라북도평가심사 업무 처리규칙」 제3조 및 제5조 규정에 따라 김제시 육아종합지원센터 설치 관련 원가심사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

【사업개요】

- 사업명 : 김제시 육아종합지원센터 설치
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업내용 : 지평선어울림센터 리모델링
- 위 치 : 김제시 오촌길 45
- 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업비 : 1,400백만원(국700, 시700)

- 붙임 1. 평가심사 요청서 1부.
2. 내역서 1부. 끝.

김 제 시 장

주무관	박영범	이동진(의정장)	이동준	가족복지과 진광 2023. 11. 15. 과장 서효범
-----	-----	----------	-----	-------------------------------

함조자

도 원가심사 요청('23.11.14.)



수신 회계과장 (경유)
 제목 김제시 육아종합지원센터 설치사업(통신) 계약의뢰

김제시 육아종합지원센터 설치사업 통신 공사를 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 공사명 : 김제시 육아종합지원센터 설치사업 통신공사
- 위치 : 김제시 오촌길 45(지평선아울림센터)
- 사업내용 : 김제시 육아종합지원센터 설치사업(통신)
- 설계금액 : 금 17,607,000원(금일천칠백육십만칠천원)
 - 도금액 : 금17,607,000원(금일천칠백육십만칠천원)
- 공사기간 : 착공일로부터 180일
- 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 가족복지과)

붙임 설계내역서 결과 1부. 끝.

가족 복지 과 장

주무관 **박인범** 아동선화팀장 **이필화** 가족복지과 과장 **서효연**
 협조자

통신 공사 계약의뢰('23.11.27.)



수신 회계과장 (경유)
 제목 김제시 육아종합지원센터 설치사업(소방) 계약의뢰

김제시 육아종합지원센터 설치사업 소방 공사를 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.


- 공사명 : 김제시 육아종합지원센터 설치사업 소방공사
- 위치 : 김제시 오촌길 45(지평선아울림센터)
- 사업내용 : 김제시 육아종합지원센터 설치사업(소방)
- 설계금액 : 금 19,321,000원(금일천구백삼십이만일천원)
 - 도금액 : 금19,321,000원(금일천구백삼십이만일천원)
- 공사기간 : 착공일로부터 180일
- 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 가족복지과)

붙임 설계내역서 결과 1부. 끝.

가족 복지 과 장

주무관 **박인범** 아동선화팀장 **이필화** 가족복지과 과장 **서효연**
 협조자

소방 공사 계약의뢰('23.11.27.)



수신 회계과장 (경유)
 제목 김제시 육아종합지원센터 설치사업 전기 공사 계약의뢰

김제시 육아종합지원센터 설치 사업 전기공사들 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 공사개요
- 공사명 : 김제시 육아종합지원센터 설치사업 전기 공사(전기)
 - 위치 : 김제시 오촌길 45(지평선아울림센터)
 - 사업내용 : 육아종합지원센터 설치사업 전기 공사
 - 설계금액 : 금79,881,000원(금칠천구백팔십팔만일천원)
 - 도금액 : 79,881,000원(금칠천구백팔십팔만일천원)
 - 공사기간 : 착공일로부터 180일
 - 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설치(보조), 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 가족복지과)

붙임 육아종합지원센터 설치사업 전기공사 시행 1부. 끝.

가족 복지 과 장

주무관 **박인범** 아동선화팀장 **이필화** 가족복지과 과장 **서효연**
 협조자

전기 공사 계약의뢰('23.11.27.)



수신 전라북도지사(감사관) (경유)
 제목 평가심사 요청(김제시 육아종합지원센터 설치)

『전라북도평가심사 업무 처리규칙』 제3조 및 제5조 규정에 따라 김제시 육아종합지원센터 설치 관련 평가심사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 【사업개요】
- 사업명 : 김제시 육아종합지원센터 설치
 - 사업기간 : 2022 ~ 2024년
 - 사업내용 : 지평선아울림센터 리모델링
 - 위치 : 김제시 오촌길 45
 - 규모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 사업비 : 1,400백만원(국700, 시700)


붙임 1. 평가심사 요청서 1부.
 2. 내역서 1부. 끝.

김 제 시 장


주무관 **박인범** 아동선화팀장 **이필화** 가족복지과 과장 **서효연**
 협조자

건축 공사 계약의뢰('23.11.30.)

전북권 4대 도시로 준비하는 김제

문서번호	가족복지 - 1285	주무관	팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장	결 재
보존기간	5년							
보고일자	2024. 02. 1.							
공개여부	공개	협 조 예산팀장 이경희 기획감사실장 김홍진						

『김제시 육아종합지원센터』
민간위탁 추진 계획



가족복지과
아동친화팀

제출 : 최민현 / 가족복지과 (2024-04-03 11:29:53)



수신 기획감사실장
(경유)

제목 2024년 3월 의원간담회 자료 제출(2024. 3. 4.)

기획감사실-1467(2024. 2. 13.)호와 관련 2024년 3월 의원간담회 자료를 불임과 같이 제출합니다.


- 불임 1. 김제시 육아종합지원센터 민간위탁동의안 1부.
2. 김제시 다함께돌봄센터 3호점 민간위탁 동의안 1부. 끝.

가족복지과장

수무관 김홍순 가족복지팀장 이연택 과장
주소자 김제시가족복지과-3316 협수
시행 가족복지과-3316 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) 1서 / https://www.gimje.go.kr
우 54386 전북특별자치도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) 1서 / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6804 팩스번호 063-540-6809 / sun22@korea.kr / 비공개(15)
공발 직할! 불공 수확하는 김제
문서번호: 가족복지과-3316 1/1

민간위탁 계획수립('24.2.1.)

2024년 3월 의원간담회 자료 제출('24.3.4.)



수신 수신자 참조
(경유)

제목 제276회 김제시의회 임시회 의결 결과 알림

의회사무국-1082(2024. 3. 19.)호와 관련하여 제276회 김제시의회 임시회 의결 결과 불임과 같이 송부하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 불임 1. 제276회 김제시의회 임시회 의결내역 1부.
2. 운영위원회 심사보고서 1부.
3. 행정경제위원회 심사보고서 1부.
4. 안전개발위원회 심사보고서 1부. 끝.

김제시장

관인생략

주소자 1_노, 1_도, 1_로

주무관 박동철 의회사무과장 김홍진 기획감사실장 김홍진
주소자 김제시가족복지과-3800 (2024. 3. 19.) 협수 가족복지과-6161 (2024. 3. 20.)
우 54386 전북특별자치도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) / http://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3924 팩스번호 063-540-3576 / bj22@korea.kr / 비공개(15)
공발 직할! 불공 수확하는 김제

제276회 김제시의회 임시회 의결 내역

의안번호	의안명	발의자 (제출자)	본회의 의결결과	비고
계	12건 (의안가결 12)			
2024 - 5	김제시 의회 활동수당 조정율율비 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안	김승일의원	원안가결	
2024 - 6	김제시 1회용품 사용 줄이기 활성화 조례안	오유경의원	원안가결	
2024 - 8	김제시 지방공무원 위탁교육비 지원조례 폐지조례안	시...장	원안가결	
2024 - 9	김제시 지방공무원 정원 조례 일부 개정조례안	시...장	원안가결	
2024 - 10	2024년도 변경분 공유재산 관리계획 취소안 -창의학습 커뮤니티센터 건립(취소)-	시...장	원안가결	
2024 - 11	김제시 노인복지증진에 관한 조례 일부개정조례안	시...장	원안가결	
2024 - 12	김제시 육아종합지원센터 민간위탁 동의안	시...장	원안가결	
2024 - 13	김제시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안	시...장	원안가결	
2024 - 14	김제시 다함께돌봄센터 3호점 민간위탁 동의안	시...장	원안가결	
2024 - 15	김제시 생활물자 안전관리에 관한 조례안	시...장	원안가결	
2024 - 16	김제시 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안	시...장	원안가결	
2024 - 17	김제시 귀농귀촌 활성화 지원에 관한조례 일부개정조례안	시...장	원안가결	

제276회 김제시의회 임시회 의결 결과 알림(공문)('24.3.19.)

제276회 김제시의회 임시회 의결 결과 원안 가결('24.3.19.)