

관리번호 51-1	구도심거리 활성화를 위한 지평선축제 테마거리 조성사업				
	완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황
예산구분	4,050백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 도로계획팀 양판길 (☎ 3144)

추진방향 및 목표

- 김제 동헌 앞 ~ 김제역 구간에 대하여 구도심거리 활성화 일환으로 지평선축제를 도심권 축제로 확대를 위한 기반시설 정비

사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 사업비 : 4,050백만원(시 4,050)
- 사업내용 : 테마거리 조성 L=2.3km

구 분	사업내용	비고
[1구간] 문화와 도시를 잇다 (L=0.4km)	<ul style="list-style-type: none"> 동헌 앞 다목적광장 조성과 연계하여 도시계획도로 정비 및 지중화사업 추진 	
[2구간] 사람과 사람을 잇다 (L=1.1km)	<ul style="list-style-type: none"> 지평선 문화축제거리 조성과 연계하여 기반시설(도로 및 인도부분 포장패턴 등) 재정비 ※ 지평선 문화축제거리 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 금만길 : 쌀과 역사의 거리 L=300m - 화동길 : 빛과 축제의 거리 L=450m 	
[3구간] 과거와 현재를 잇다 (L=0.8km)	<ul style="list-style-type: none"> 도시재생 뉴딜사업 구간 지중화 사업과 연계하여 경찰서~김제역 구간 마중길을 테마로 걷고싶은 거리 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 전봇대 없는 거리 조성으로 인도 확포장 및 휴식공간 설치와 가로등 정비 추진 	

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
기본계획 수립	목표(식)		1			
	실적(식)		1			
	달성률(%)		100			
실시설계	목표(식)			1		
	실적(식)					
	달성률(%)					
사업추진	목표(%)				30	30
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 관련계획 검토	○ 관련사업 조사 및 관련사업 착수보고회 참석
2023	○ 기본계획 수립용역 착수 ○ 타시군 벤치마킹 추진 ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 중간보고회 개최 ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 관계기관 업무협약(도로교통공단 경찰서 등) ○ 구간별 테마거리 기본계획 수립	○ 기본계획 수립용역 착수 및 관련부서 협의 ○ 타시군 벤치마킹 출장(울산시) ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 중간보고회 개최 ○ 관련사업 검토(중복사업구간 등) ○ 관계기관 업무협약(도로교통공단 경찰서 등) ○ 구간별 테마거리 기본계획 수립
2024 1분기	○ 기본조사용역 준공 및 최종보고회 개최	○ 테마거리 조성사업 현장방문 추진 ○ 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴(2회)

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	○ 테마거리 조성사업 최종보고회 ○ 실시설계용역 발주 및 착수	
2024 3분기	○ 실시설계용역 추진(현지조사 등)	
2024 4분기	○ 실시설계 용역 준공 및 공사 발주	
2025 이후	○ 공사 착수	

[illegible]

기본계획 수립용역 착수('23.3.13.)

관련부서 협의('23.3.22.)

☐ 증빙자료

결 과 보 고 서

문서번호: 건설과-12891
제 목: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고

요약: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고

1. 일 시: 2023.05.24(목) 09:30 ~ 10:30
2. 출 발 지: 김제시청 2층 대회의실
3. 출 발 자: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀
4. 출 발 목적: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립 관련 타시군 벤치마킹 결과 보고
5. 보고내용: 벤치마킹 결과보고서 등

불참: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀

2023. 5. 24.

김 제 시 장

귀하

불참자

김 제 시
건 설 과

결재서류
(건설과-12891, 2023.5.2.)

타시군 벤치마킹 결과보고(23.5.4.)

이영 / 송정남 / 건설과 (2023-09-09 13:02:16)

결 과 보 고 서

문서번호: 건설과-12891
제 목: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립을 위한 관련기관(부서) 협의 결과보고

요약: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립을 위한 관련기관(부서) 협의 결과보고

○ 사업개요

1. 사업명: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립용역
2. 위 치: 김제시청 2층 대회의실-김제시청 2층 대회의실
3. 사업비: 54,900천원(시 54,900)
4. 사업내용: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립
5. 협의기간: 2023년(1년)

○ 협의결과

1. 협의기간: 2023.6.23.(금) ~ 2023.7.21.(금)
2. 협의자: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀
3. 협의내용: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립

불참: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀

2023. 7. 21.

김 제 시 장

귀하

불참자

문서관리번호: 2023-09-09 13:02:16

결 과 보 고 서

문서번호: 건설과-12891
제 목: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립을 위한 관련기관(부서) 협의 결과보고

요약: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립을 위한 관련기관(부서) 협의 결과보고

○ 사업개요

1. 사업명: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립용역
2. 위 치: 김제시청 2층 대회의실-김제시청 2층 대회의실
3. 사업비: 54,900천원(시 54,900)
4. 사업내용: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립
5. 협의기간: 2023.6.23. ~ 7.21.

○ 협의결과

1. 협의기간: 2023.10.10.(월) 14:00~15:30
2. 협의자: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀
3. 협의내용: 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립

불참: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀

불참: 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀, 김제시청 도시계획팀

2023. 10. 10.

김 제 시 장

귀하

불참자

관련기관 부서 협의(23.6.23~7.21)

중간보고회 개최(10.10.)

