

관리번호 52	만경강변 생태습지 조성 국가사업 반영				
완료구분	임기내	사업주체	환경부	추진상황	정상추진
예산구분	비예산	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	안전재난과 / 하천관리팀 이덕영 (☎ 3985)

□ 추진방향 및 목표

- 환경부 「하천유역수자원관리계획」에 만경강 생태습지 조성사업 반영
 - * 현재 유역별 협의회가 구성되어 과업 진행 중이며 '23. 12. 완료 예정(기초 조사 중)
- 전주지방환경청 「만경강 하천기본계획수립 용역」에 대상사업 반영
 - * 용역 기간 '23. 1. ~ '25. 12. (용역비 : 3,291백만원)
- 전라북도와 협조하여 만경강 하천기본계획 등에 사업계획 반영

□ 사업개요

- 위 치 : 국가하천 만경강
- 사업기간 : 2025 ~ 2029년(5년)
- 사 업 비 : 223억원(국비 100%)
- 사업내용 : 생태습지 조성, 샛강수로 확대, 파크골프장 추가 등

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
하천유역수자원관리계획 용역 반영	목표(식)		1			
	실적(식)					
	달성률(%)					
만경강 하천기본계획 수립 용역 반영 고시	목표(식)			1		
	실적(식)					
	달성률(%)					
국가사업 추진 예산반영	목표(%)				13	22
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 하천유역수자원관리계획(환경부) 및 만경강 하천기본계획 수립 용역(환경청)에 대상사업 반영 건의	○ 만경강 하천기본계획수립 용역 공고 및 개찰('22.12.) ⇒ 주식회사 삼안
2023 1분기	○ 민선8기 공약사업이 만경강 국가 하천 기본계획에 반영될 수 있도록 전북도와 공조하여 건의	○ 만경강 살리기 기본구상 수립용역 보고회(전북도) 참석('23.2.7.) - 참 석 자 : 안전재난과장 외 2인 - 건의사항 : 샛강 조성 등 건의 ○ 만경강 하천기본계획 수립 용역 착수 보고회(환경부) 참석('23.3.15.) - 건의사항 : 샛강 조성 등 건의
2023 2분기	○ 민선8기 공약사업이 만경강 국가 하천 기본계획에 반영될 수 있도록 전북도와 공조하여 건의	○ 만경강 살리기 기본구상용역에 따른 의견제출('23.6.15.) - 만경강 다목적 생태호 조성 - 생태습지 / 습지 캠핑파크 조성 - 자전거도로 설치 - 공덕면 역사 테마공원 조성
2023 3분기	○ 민선8기 공약사업이 만경강 국가 하천 기본계획에 반영될 수 있도록 전북도와 공조하여 건의	○ 만경강 살리기 기본구상용역 완료('23.7.18.) - '23.7.10. 최종보고회 실시 - 기본구상용역을 토대로 환경청에 반영 요청

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	○ 「하천유지수자원관리계획」 및 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청 ▶ 「하천유지수자원관리계획」 : ('23.10~11월)자문 및 공청회 참석 ('23.12월) 계획 최종 수립	
2024 이후	○ 「하천유지수자원관리계획」 및 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청 ▶ 환경청 하천기본계획 중간보고회 및 최종보고회 참석 ('25.12월 과업완료)	