

관리번호 47	학생 안전을 위한 교통안전 시설물 설치 확대				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	5,558백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	교통행정과 / 교통시설팀 조태식 (☎ 3467)

□ 추진방향 및 목표

- 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 설치로 안전한 보행환경 조성
- 어린이보호구역 시인성 개선으로 어린이 교통사고 예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업량 : 김제시 어린이보호구역 80개소
- 사업비 : 5,558백만원(국비 1,352 도비 1,554 시비 2,652)
- 사업내용
 - 어린이보호구역 시·종점 개선, 울타리정비
 - 어린이보호구역 무인교통단속장비 설치
 - 어린이보호구역 교통신호등, 바닥신호등 설치
 - 미끄럼 방지시설 및 차선도색 정비 등

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	5,558	4,358	2,958	2,958	1,400	1,400	600	200	200	200
국비	1,352	1,352	1,352	1,352						
도비	1,554	954	254	254	700	700	300	100	100	100
시비	2,652	2,052	1,352	1,352	700	700	300	100	100	100
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
울타리 정비	목표(개소)		80			
	실적(개소)					
	달성률(%)					
옐로우카펫 설치	목표(식)		3	3	2	2
	실적(식)					
	달성률(%)					
교통안전시설물 (바닥신호등) 설치 사업	목표(식)	3	6	3	3	3
	실적(식)	3				
	달성률(%)	100				
교통안전시설물 (속도전광판) 설치 사업	목표(대)		4	4	4	4
	실적(대)					
	달성률(%)					
활주로형 횡단보도	목표(식)		24	10	10	10
	실적(식)					
	달성률(%)					
보행자연장신호시스템	목표(식)		3	1	1	1
	실적(식)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항



구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울타리 정비(10개교) : 1,963m ○ 표지판 정비(22개교) : 261개소 ○ 노면도색 및 정비(22개교) : 469m² ○ 노란신호등 설치(10개교) : 10개소 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유관기관(학교, 경찰)과의 협의 지연으로 실시설계 용역을 중지하고 사업비 명시이월 ※ '23. 2. 발주
2023 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 용역완료 및 공사발주 <ul style="list-style-type: none"> - 울타리 정비(10개교) : 1,963m - 표지판 정비(22개교) : 261개소 - 노면도색 및 정비(22개교) : 469m² - 노란신호등 설치(10개교) : 10개소 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 정비공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 울타리 정비 : 3.16.~6.17. - 표지판 정비 : 3.16.~6.17. - 노면도색 및 정비 : 3.16.~6.17. - 노란신호등 설치 : 3.21.~6.21.

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023 2분기	○ 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 정비공사 준공 ○ 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 정비공사 설계용역 발주	- 울타리 정비(10개교) : 1,963m - 표지판 정비(22개교) : 261개소 - 노면도색 및 정비(22개교) : 469m ² - 노란신호등 설치(10개교) : 10개소
2023 3분기	○ 2023년도 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 정비공사 착공	- 방호울타리 정비(9개교) : 1,469m - 노란신호등 교체(9개교) : 9개소 - 보행자연장시스템설치(4개교) : 4개소 - 노면정비 및 도색(31개교) : 8,720.7m ²

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	○ 23년도 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 설치공사 준공 - 방호울타리 정비 : 1,469m(광활초등학교 외 8개교) - 노란신호등 교체공사 : 9개교(월성초등학교 외 8개교) - 보행자 연장시스템 설치 : 4개소(남포어린이집 외 3개교) - 노면정비 및 도색 : 8,720.7m ² (금구초등학교 외 30개교)	
2024 이후	○ 23년도 어린이보호구역 내 교통안전 시설물 설치공사 준공 ○ 교통시설물 점검 및 시설물 설치 현황 최신화 ○ '24년 계획수립 및 예산반영	

□ 증빙자료

	
유관기관(학교) 협의 요청 공문('22.6.14.)	유관기관(경찰서) 협의 요청 공문('23.1.3.)

전북권 4대 도시로 뭉쳐하는 김제!

수신 내부결재
(경유)

제목 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 시행

관내 어린이보호구역내의 차선도색을 통하여 차량의 안전사고를 사전예방하고, 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공하고자 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사를 아래와 같이 시행 하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사
2. 사업위치 : 민경초등학교 외 21개 학교
3. 사 업 량 : 용작식도색(문자,기호)-411.6㎡ , 차선제거-57.6㎡
4. 사 업 비 : 금20,022,000원(금이천구십이만이천원)
- 도금액 : 금20,022,000원(금이천구십이만이천원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 시행예산과목 : 교통행정과, 대중교통 육성지원, 주정차 질서확립 및 교통사고예방, 어린이 보호구역 개선(전환사업), 시설비및부대비, 시설비(명사이월).

붙임 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 설계서 1부. 끝.

주무관	포세식	교통시설담당	장영진	교통행정과장	박진희	전담 2023. 3. 2
협조자	계익임	박정환	회계과장	소근실	김배환	
시행	교통행정과-18881			협수		
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, 교통행정과 (서양동)		/	http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3467	팩스번호 063-540-3968	/ cts1244@korea.kr		/ 비공개(5)	

공필 확인: 문을 수학하는 김제

어린이보호구역 정비사업
차선도색공사 시행('23.3.2.)

전북권 4대 도시로 뭉쳐하는 김제!

수신 내부결재
(경유)

제목 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통신호등 교체공사 시행

관내 어린이보호구역내의 1권역 교통신호등 교체공사를 통하여 차량의 안전사고를 사전 예방하고, 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공하고자 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통신호등 교체공사를 아래와 같이 시행 하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통신호등 교체공사
2. 사업위치 : 백석초등학교 외 3개 학교
3. 사 업 량 : 교통신호등 철거 및 교체 1식
4. 사 업 비 : 금193,420,000원(금일억구천삼백사십이만원)
- 도금액 : 금163,438,000원(금일억육천삼백사십삼만팔천원)
- 관금액 : 금29,982,000원(금이천구백구십팔만이천원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 시행예산과목 : 교통행정과, 대중교통 육성지원, 주정차 질서확립 및 교통사고예방, 어린이 보호구역 개선(전환사업), 시설비및부대비, 시설비(명사이월).

붙임 1. 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통신호등 교체공사 설계내역서 1부.
2. 일상감사(원가심사) 결과 1부. 끝.

주무관	포세식	교통시설담당	장영진	교통행정과장	박진희	전담 2023. 3. 2
협조자	계익임	박정환	회계과장	소근실	김배환	
시행	교통행정과-19025			협수		
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, 교통행정과 (서양동)		/	http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3467	팩스번호 063-540-3968	/ cts1244@korea.kr		/ 비공개(5)	

공필 확인: 문을 수학하는 김제

어린이보호구역 정비사업 1권역
교통신호등 교체공사 시행('23.3.2.)

전북권 4대 도시로 뭉쳐하는 김제!

수신 내부결재
(경유)

제목 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통신호등 교체공사 시행

관내 어린이보호구역내의 2권역 교통신호등 교체공사를 통하여 차량의 안전사고를 사전 예방하고, 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공하고자 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통신호등 교체공사를 아래와 같이 시행 하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통신호등 교체공사
2. 사업위치 : 진봉초등학교 외 4개 학교
3. 사 업 량 : 교통신호등 철거 및 교체 1식
4. 사 업 비 : 금199,285,000원(금일억구천구백이십팔만오천원)
- 도금액 : 금164,362,000원(금일억육천사백삼십육만이천원)
- 관금액 : 금34,923,000원(금삼천사백구십이만삼천원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 시행예산과목 : 교통행정과, 대중교통 육성지원, 주정차 질서확립 및 교통사고예방, 어린이 보호구역 개선(전환사업), 시설비및부대비, 시설비(명사이월).

붙임 1. 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통신호등 교체공사 설계내역서 1부.
2. 일상감사(원가심사) 결과 1부. 끝.

주무관	포세식	교통시설담당	장영진	교통행정과장	박진희	전담 2023. 3. 2
협조자	계익임	박정환	회계과장	소근실	김배환	
시행	교통행정과-19026			협수		
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, 교통행정과 (서양동)		/	http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3467	팩스번호 063-540-3968	/ cts1244@korea.kr		/ 비공개(5)	

공필 확인: 문을 수학하는 김제

어린이보호구역 정비사업 2권역
교통신호등 교체공사 시행('23.3.2.)

전북권 4대 도시로 뭉쳐하는 김제!

수신 내부결재
(경유)

제목 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통표지판 정비공사 시행

관내 어린이보호구역내의 1권역 교통표지판 정비공사를 통하여 차량의 안전사고를 사전 예방하고, 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공하고자 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통표지판 정비공사를 아래와 같이 시행 하고자 합니다.


1. 사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통표지판 정비공사
2. 사업위치 : 성덕초등학교 외 20개 학교 및 유치원
3. 사 업 량 : 교통표지판 신설 및 교체 1식
4. 사 업 비 : 금309,424,000원(금삼백육구백사십이만사천원)
- 도금액 : 금52,690,000원(금오천이백육십구만원)
- 관금액 : 금256,734,000원(금이억오천육백칠십삼만사천원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 시행예산과목 : 교통행정과, 대중교통 육성지원, 주정차 질서확립 및 교통사고예방, 어린이 보호구역 개선(전환사업), 시설비및부대비, 시설비(명사이월).

붙임 1. 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통표지판 정비공사 설계내역서 1부.
2. 일상감사(원가심사) 결과 1부. 끝.

주무관	포세식	교통시설담당	장영진	교통행정과장	박진희	전담 2023. 3. 2
협조자	계익임	박정환	회계과장	소근실	김배환	
시행	교통행정과-19027			협수		
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, 교통행정과 (서양동)		/	http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3467	팩스번호 063-540-3968	/ cts1244@korea.kr		/ 비공개(5)	


공필 확인: 문을 수학하는 김제

어린이보호구역 정비사업 1권역
교통표지판 정비공사 시행('23.3.2.)



전북권 4대 도시로 중미하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통표지판 정비공사 시행

관내 어린이보호구역내의 2권역 교통표지판 정비공사를 통하여 차량의 안전사고를 사전 예방하고, 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공하고자 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통 표지판 정비공사를 아래와 같이 시행 하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통표지판 교체공사
2. 사업위치 : 월촌초등학교 외 16개 학교 및 유치원
3. 사 업 량 : 교통표지판 신설 및 교체 1식
4. 사 업 비 : 금298,642,000원(금이역구천팔백육십사만이천원)
- 도금액 : 금57,904,000원(금오천칠백구십만사천원)
- 관금액 : 금240,738,000원(금이억사천칠십삼만팔천원)
5. 공사기간 : 착공일로부터 90일
6. 예산과목 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사 시행예산과목 : 교통행정과, 대중교통 육성지원, 주정차 질서확립 및 교통사고예방, 어린이 보호구역 개선(전환사업), 시설비및무대비, 시설비(영시이월).

붙임 1. 어린이보호구역 정비사업 2권역 교통표지판 정비공사 설계내역서 1부.
2. 일상감사(원가심사) 결과 1부, 끝.

주무관 **조혜서** 교통사업팀장 **강한진** 교통행정과장 **박민희** 경제복지과장 **김복남** (인) 2023. 5. 2.

참조자: 계약팀장 **박정환** 회계과장 **소근실** 접수

시행 교통행정과-19028

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 교통행정과 (서양동) / http://www.gmp.go.kr

전화번호 063-540-3467 팩스번호 063-540-3968 / cts1244@korea.kr / 비공개(5)

공민 희망: 꿈을 수확하는 김제

공공계약장 접수

도 록	23.05.12
회 일	2023.05.12
영 영	2023.05.12

확 수 계

접 수

2023. 05. 12

회계과

☐ 과 목 명 : 어린이보호구역 정비사업 실시설계 용역
☐ 계약금액 : 금 20,472,000원(금 이만사칠백만이천원정)
☐ 계약일자 : 2023. 05. 10.
☐ 착수일자 : 2023. 05. 12.
☐ 준공예정일자 : 2023. 07. 10.

상기 견제 대하여 착수하였기에 과업책임면부죄로, 예정공정료, 기타 등
적에 필요한 사항 등을 첨부하여 착수계를 제출합니다.

2023. 05. 12

계 약 자

주 소 : 전라북도 김제시 중앙로 399
상 호 : 김제대학교 산학협력단
대 표 자 : 정 상 본 (인)

김제시재무관 귀하

**어린이보호구역 정비사업 2권역
교통표지판 정비공사 시행('23.3.2.)**

**어린이보호구역 정비사업
실시설계발주('23.5.12.)**

준 공 계

공사감독자 겸주최 23.06.15 김복남

발주: 윤서희 (인)

사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 차선도색공사

계 약 금 액 : ₩19,876,000-원정 (금금 일천구백팔십칠만육천원정)

계 약 년 월 일 : 2023년 03월 18일

착 공 년 월 일 : 2023년 03월 20일

준공예정일월 : 2023년 06월 17일

접 수

2023. 05. 15

회계과

위와 같이 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

2023년 06월 일

주 소 : 전북 김제시 하동로 28(하동)
상 호 : 유원회사 신세계안전
대표이사 : 최승마 (인)

김제시 재무관 귀하

공공계약장

23.06.15

1. 공 약 명 : 어린이보호구역 정비사업 1권역 교통신호등 교체공사

2. 계 약 금 액 : 금금 일천사천칠백십삼만육천원정(₩143,155,000원정)

3. 계 약 년 월 일 : 2023년 03월 21일

4. 착 공 년 월 일 : 2023년 03월 24일

5. 준 공 예 정 일 : 2023년 06월 21일

6. 발주공신월일 : 2023년 05월 16일

위와 같이 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

2023년 5월 16일

공사감사 주 소 : 전북 김제시 서양로 32
상 호 : 유원회사 최정관
대표이사 : 최정관 (인)

김제시 재무관 귀하

**어린이보호구역 정비사업
차선도색공사 준공('23.6.15.)**

**어린이보호구역 정비사업 1권역
교통신호등 교체공사 준공('23.5.16.)**

