

|                          |                             |      |      |               |                             |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|-----------------------------|
| <b>관리번호</b><br><b>48</b> | <b>스포츠마케팅을 위한 축구전용구장 조성</b> |      |      |               |                             |
| 완료구분                     | 임기이후                        | 사업주체 | 김제시  | 추진상황          | 일부추진                        |
| 예산구분                     | 50,000백만원                   | 신규여부 | 신규사업 | 추진부서/팀<br>담당자 | 체육진흥과 / 체육팀<br>이대로 (☎ 4574) |

## □ 추진방향 및 목표

- 축구전용구장을 확충하여 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 및 생활인구 유입 도모
- 향후 조성 계획인 제2체육공원 축구전용구장 신설

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2028년
- 사업비 : 500억원(국비 150억원, 지방비 350억원)
  - 토지매입비 60억원, 시설비 400억원(축구장 및 관람석, 조명 등 370, 부지조성 및 주차장 등 30), 설계 및 기타 40억원
- 사업내용 : 축구전용스타디움(1면) 및 전용구장(4면), 부대시설, 주차장 등 A=60,000㎡

## □ 자원조달계획

(단위:백만원)

| 구분 | 합계     |    | '22 |    | '23 |    | '24 |    | '25   |    | '26   | '26 이후 |
|----|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|-------|--------|
|    | 계획     | 확보 | 계획  | 확보 | 계획  | 확보 | 계획  | 확보 | 계획    | 확보 | 계획    | 계획     |
| 계  | 50,000 |    |     |    |     |    |     |    | 5,000 |    | 5,000 | 40,000 |
| 국비 | 15,000 |    |     |    |     |    |     |    | 1,500 |    | 1,500 | 12,000 |
| 도비 | 5,000  |    |     |    |     |    |     |    | 500   |    | 500   | 4,000  |
| 시비 | 30,000 |    |     |    |     |    |     |    | 3,000 |    | 3,000 | 24,000 |
| 기타 |        |    |     |    |     |    |     |    |       |    |       |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 구분          |        | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 도시계획시설결정    | 목표(%)  |     | 50  | 50  |     |     |
|             | 실적(%)  |     |     |     |     |     |
|             | 달성률(%) |     |     |     |     |     |
| 실시설계 및 사업인가 | 목표(%)  |     |     |     | 50  | 50  |
|             | 실적(%)  |     |     |     |     |     |
|             | 달성률(%) |     |     |     |     |     |

## □ 그간 추진사항

| 구분   | 추진계획                                                                                                                                                                                                   | 추진사항(실적)                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | ○ 기본 및 조성계획 수립용역 예산확보                                                                                                                                                                                  | ○ '23년 본예산 미확보(500백만원)                                                                                                                                                                              |
| 2023 | ○ 김제 도시관리계획 재정비용역 착수                                                                                                                                                                                   | ○ 김제 도시관리계획 재정비용역 중 제2체육공원 도시계획시설 결정(도시과)                                                                                                                                                           |
| 2024 | ○ 사업계획 수립                                                                                                                                                                                              | ○ 사업계획 수립<br>- 관련 단체·기관 의견 수렴<br>- 사업규모, 예산투자 및 확보계획                                                                                                                                                |
| 2025 | ○ 전략회의<br><br>○ 축구전용구장 및 체육공원 추진관련 벤치마킹 추진<br>- 대 상 : 보령 스포츠 파크(박지성 축구 센터)<br>- 내 용 : 체육시설 인프라 투자현장 방문<br>· 스포츠 스타 활용을 통한 스포츠 마케팅 성공사례 분석<br>· 스포츠 마케팅과 관광 자원 연계 모델 벤치마킹<br>· 지역특색을 반영한 장기적인 투자방향 모색 등 | ○ 예산확보 대책에 대한 전략회의(25.2.14)<br>- 국도비 사업비 확보계획<br>→ 예산확보에 대한 가능성 적극적 검토 필요<br>→ 문체부와 지속적 협의<br><br>○ 체육시설 관련 벤치마킹<br>- 기간 : 2025.4.16.(1일)<br>- 출장지 : 서천, 보령, 군산<br>- 주요내용 : 중장기 체육시설 인프라 투자 계획 수립 등 |

## 금후 추진계획(로드맵)

| 구 분                            | 추진계획                                                                                                                                                                                                                                            | 비 고 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2025<br>4분기<br>~<br>2026<br>이후 | <p>○ 사업비 확보방안 검토</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업필요성, 사업규모, 투자 시기 등 검토</li> <li>· 사업의 실효적인 효과, 사업 규모, 투자결정 시 적정한 시기 등에 대한 신중한 검토</li> <li>· 스포츠 복지확대, 스포츠마케팅 고도화, 체계적인 체육 시설 인프라 확충이라는 거시 목표를 기반으로 공약 추진의 비용 효과 분석 진행</li> </ul> |     |

[illegible]