

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	농업정책과/농지관리팀

□ 추진방향 및 목표

- 집단화된 유휴 농지 및 국공유지 등을 매입 스마트팜 기반 조성
- 농지확보에 어려움을 겪고 있는 청년농을 위한 스마트 팜 입지 제공
- 스마트팜 교육을 이수한 청년농 위주 장기 임대 후 분양

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 3,070백만원(농지확보 1,200 기반조성 1,870) * 국비 2,700 시비 370
- 사업주체 : 한국농어촌공사
- 사업내용 : 농지 매입 및 용배수로·관정 등 농업생산기반시설 정비
- 지원대상 : 농지 취득 이력이 없는 만18세 ~ 만39세 청년농

* 스마트팜 보육센터 교육수료자 우선

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	3,070	3,070		3,070				
국비	2,700	2,700		2,700				
도비								
시비	370	370		370				
기타								

□ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	상반기	• 사업실시계획수립 및 인가 승인	▶ 한국농어촌공사 새만금사업단 기본설계
	하반기	• 스마트팜 기반 조성 완료 및 임대분양	▶ 한국농어촌공사 새만금사업단 사업 시행계획 승인(7.21.) ▶ 부지매입 승인 검토(8월) ▶ 우리시 자부담 지원사업 위수탁 협약(8월) ▶ 공사 착공(8월) ▶ 청년농업인 입주 모집공고(7~8월) ▶ 공사 준공 및 청년농 임대분양(12월)

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업실시설계 및 인가																	
공사 후 임대분양																	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업 공정률	%	100		100			

□ 기대효과

- 스마트팜 영농을 통한 농업경쟁력 제고 및 미래농업 방향 제시
- 안정적인 소득 창출로 청년농 지역 정착 및 인구 유입 기대