

관리번호 46	대중교통 운수종사자 교통 쉼터 조성					
	완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
	예산구분	155백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교통행정과 / 교통행정팀 김승오 (☎ 3465)

대중교통 운수종사자 교통 심터 조성

완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	155백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교통행정과 / 교통행정팀 김승오 (☎ 3465)

추진방향 및 목표

- 도심 내 대중교통 운전기사 쉼터 조성 추진
 - 김제역 광장 등 7개소에 편의시설(냉·난방기 등)을 갖춘 쉼터 조성

사업개요

- 사 업 명 : 대중교통 운수종사자 쉼터 조성사업
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 155백만원
- 사업위치 : 신풍동 13-17번지(김제역 광장) 등 7개소
- 사업내용 : 김제역, 터미널, 전통시장, 사자탑 승강장 등에 각종 편의시설(냉·난방기 등)이 완비된 교통 쉼터 조성

재원조달계획

(단위:백만원)

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
대중교통 운수종사자 교통쉼터 조성	목표(개소)	1	2	2	2	1
	실적(개소)	1	3	1		
	달성률(%)	100	150	50		

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 조성에 따른 사업 대상지 현장답사('22.11.) - 운수종사자 요청사항 반영 ○ 2023년 상반기 사업 추진
2023	○ 전통시장 대중교통 쉼터 설치 ○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치 ○ 만경터미널 앞 복합교통쉼터 조성	○ 운수종사자 의견 수렴('23.2) ○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치 위치 확정('23.2.) ○ 전통시장 대중교통 쉼터 착공 및 준공('23.3) ○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치사업 착공 및 준공('23.3.~6.) ○ 만경터미널 앞 복합교통쉼터 착공 및 준공('23.5.~10.)
2024 1분기	○ 대중교통 쉼터 설치	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 확대 사업 착공

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 확대 사업 준공	
2024 3분기	○ 한솔병원 앞 택시승강장 교통 쉼터 조성 추진	
2024 4분기	○ 한솔병원 앞 택시승강장 교통 쉼터 조성 착공 및 준공	
2025 이후	○ 대중교통 쉼터 운영 및 유지·보수	

☐ 증빙자료

<div data-bbox="161 349 343 470"> <p>문서번호 교통행정과-4669</p> <p>보존기간 년</p> <p>전제일자 2022. 7. 29</p> <p>공개여부</p> </div> <div data-bbox="371 349 783 508"> <p>주무관 팀장 과장 국장 부시장 시정</p> <p>김승오 윤남기 박찬희 공신 권영 김광수</p> <p>팀장 예산팀장 기획팀장사업팀장</p> </div> <div data-bbox="177 692 759 757"> <p>-김제역 광장 내 택시기사 쉼터 설치-</p> <p>2022년 교통행정과 2회추경 예산확보 계획</p> </div> <div data-bbox="347 981 596 1055"> <p>김 제 시 교 통 행 정 과</p> </div>	<div data-bbox="831 293 1426 376"> <p>2023년 전통시장 내(축협 앞) 대중교통 이용객 휴게소 조성사업 추진계획</p> </div> <div data-bbox="1082 396 1163 418"> <p>추진배경</p> </div> <div data-bbox="831 425 1426 519"> <p>유동인구가 많은 전통시장 내(축협 앞) 버스승강장에 비바람을 막을 수 있는 시설이 미흡하여, 한파, 폭염 시 대중교통 이용 시민의(관광객 등) 불편이 발생함에 따라 승강장 인근 상가를 임차하여 쾌적하고 안전한 휴게 장소를 제공하고자 함</p> </div> <div data-bbox="831 564 989 595"> <p>I 사업개요</p> </div> <div data-bbox="831 607 1431 815"> <p>■ 사 업 명 : 전통시장 내(축협 앞) 대중교통 이용객 휴게소 조성사업</p> <p>■ 사 업 비 : 39,000천원(시비)</p> <p>- 휴게소 조성사업 : 30,000천원, 상가 임차료 9,000천원</p> <p>■ 사업위치 : 김제시 요촌동 381-2</p> <p>■ 사업규모 : 휴게소(상가) 및 화장실 리모델링 1식</p> <p>■ 사업내용 : 축협 앞 승강장 내 상가 임차를 통한 휴게소 조성 후, 시민에게 쾌적하게 대중교통을 대기할 수 있는 장소 제공</p> </div> <div data-bbox="831 853 1048 884"> <p>II 그간 추진사항</p> </div> <div data-bbox="831 893 1426 1072"> <p>■ 폭염, 우천에 따른 승강장 이용 불편민원 접수 ----- '22. 8.</p> <p>■ 교통행정팀장 외 1인 시장통 승강장 현지 확인 ----- '22. 8.</p> <p>- 버스승강장 현황사진 : [붙임]</p> <p>■ 축협 앞 승강장, 상가 건물주(나상호) 회의 ----- '22. 9.</p> <p>- 상가 임대(1실) 및 화장실 개선 사업 협의</p> <p>■ 축협 앞 승강장, 상가 임대 및 개선 사업비 본예산 확보 - '22. 12.</p> </div>
<p>결재서류 (교통행정과-70617, 2022.7.29.)</p>	<p>추진계획 수립 (교통행정과-115770, 2022.12.20.)</p>
<div data-bbox="204 1196 759 1270"> <p>"데이터기반행정, 과학행정의 시작!"</p> <p>김 제 시</p> </div> <div data-bbox="193 1285 764 1621"> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p>제목 2023년 전통시장 내 대중교통 휴게소 조성사업에 따른 공사 준공 결과보고</p> <p>교통행정과-3391(2023.1.11.)호와 관련하여, 2023년 전통시장 내 대중교통 휴게소 조성 사업에 따른 공사가 완료됨에 따라 아래와 같이 결과 보고합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사 업 명 : 2023년 전통시장 내 대중교통 휴게소 조성사업에 따른 공사 2. 사업대상 : 김제시 신봉동 381-2(축협 앞 승강장) 3. 사업내용 : 대중교통 휴게소 조성 4. 도 급 자 : 유원회사 학강 대표 송환선 5. 계 약 금 : 금20,888,000원(금이전발실통발만발전원) 6. 계 약 일 : 2023. 1. 25. 7. 준공예정일 : 2023. 02. 28. 8. 준 공 일 : 2023. 02. 20. 9. 검수일자 : 2023. 02. 20. 10. 보고자의견 : 설계서 및 시방서 등 약정대로 준공하였음 </div> <div data-bbox="193 1639 472 1680"> <p>붙임 1. 감독관 감독조서 1부.</p> <p>2. 납품 원료 내역(사진) 1부. 끝.</p> </div> <div data-bbox="193 1836 700 1982"> <p>주무관 김승오 교통행정팀장 윤남기 교통행정과장 박연희 (인장 2023. 2. 22.)</p> <p>합조자</p> <p>시행 교통행정과-16577 접수</p> <p>우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40 (서양동) / http://www.gmje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-3465 팩스번호 063-540-3164 / vmlcove@korea.kr / 비공개(5)</p> <p>개인정보보호! 나부터 실천하겠습니다.</p> </div>	<div data-bbox="995 1196 1257 1249"> <p>김 제 시 결과보고서</p> </div> <div data-bbox="831 1263 1431 1644"> <p>문서번호 교통행정과-52968</p> <p>제 목 2023년 김제역 광장 내 택시승강장 제작설치에 따른 공사 준공 결과보고</p> <p>교통행정과-23501(2023. 3. 14.)호와 관련하여, 2023년 김제역 광장 내 택시승강장 제작 설치에 따른 공사가 준공 완료됨에 따라 아래와 같이 보고합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 계 약 명 : 2023년 김제역 광장 내 택시승강장 제작 설치 2. 사업위치 : 김제시 신봉동 13-18도 3. 사업내용 : 김제역 광장 내 택시승강장 제작 설치에 따른 기초 공사 4. 도 급 자 : 변영철변사 대표 김대수 5. 계약금액 : 금4,391,000원(금사택상금구만발전원) 6. 계 약 일 : 2023. 05. 08. 7. 준공예정일 : 2023. 05. 08. 8. 준 공 일 : 2023. 06. 02. 9. 검수일자 : 2023. 06. 02. 10. 보고자의견 : 설계서, 시방서 등 약정대로 준공하였음 <p>붙임 1. 감독관 감독조서 1부,</p> <p>2. 공사현황 사진대지 1부. 끝.</p> </div> <div data-bbox="1232 1774 1313 1794"> <p>2023. 6. 13.</p> </div> <div data-bbox="933 1823 1193 1854"> <p>김 제 시 장 귀하</p> </div> <div data-bbox="831 1868 1431 1951"> <p>주무관 김승오 교통행정팀장 윤남기 교통행정과장 박연희 (인장 2023. 6. 13.)</p> <p>합조자</p> </div>
<p>휴게소 조성사업 준공('23.2.22.)</p>	<p>김제역 택시승강장 준공 결과보고('23.6.13.)</p>

2023년 도심 내 복합교통 쉼터 착수
및 준공(2023.10.24.)



전북권 4대 도시로 뭉치하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 **2024년 시청오거리(서주우유 옆) 대중교통 어울림 쉼터(2호점) 조성사업 공사 시행**
교통행정과-105759(2023. 11. 16.)호와 관련하여, 2024년 시청오거리(서주우유 옆) 대중교통 어울림 쉼터(2호점) 조성사업 공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 사업명 : 2024년 시청오거리(서주우유 옆) 대중교통 어울림 쉼터 조성사업
2. 사업비 : 금7,000,000원(금칠백만원)
3. 사업위치 : 김제시 중앙로 51-32 (구.우리마곡농산)
4. 사업기한 : 착수일로부터 29일 이내
5. 예산과목 : 교통행정과, 대중교통육성지원, 대중교통기반조성 및 운수업계 지원, 운수업계 지원, 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 추진계획 1부.
2. 설계내역 1부. 끝.

주무관 김승오 교통행정팀장 **박세기** 과장 전영 2024. 3. 12.
협조자 예산팀장 이경희 기획감사실장 김동현 계약팀장 박정환 회계과장 김재준
시행 교통행정과-10469 접수
무 54396 전북특별자치도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) (서암동) / http://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3465 팩스번호 063-540-3104 / vnt1love@korea.kr / 비공개(5)
금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

2024년 대중교통 어울림 쉼터
조성사업 시행(2024.3.12.)



2024년 시청오거리 대중교통 어울림
쉼터 공사 착수(2024.3.21.)