

관리번호 52	만경강변 생태습지 조성 국가사업 반영				
완료구분	임기내	사업주체	환경부	추진상황	정상추진
예산구분	비예산	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	안전재난과 / 하천관리팀 이덕영 (☎ 3985)

□ 추진방향 및 목표

- 환경부 「하천유역수자원관리계획」에 만경강 생태습지 조성사업 반영
 - * 유역별 협의회를 구성하여 과업 완료('23.4월) 협의 내용 반영 추진
- 전주지방환경청 「만경강 하천기본계획수립 용역」에 대상사업 반영
 - * 용역 기간 '23. 1. ~ '25. 12. (용역비 : 3,291백만원)
- 전라북도와 협조하여 만경강 하천기본계획 등에 사업계획 반영

□ 사업개요

- 위 치 : 국가하천 만경강
- 사업기간 : 2025 ~ 2029년(5년)
- 사 업 비 : 223억원(국비 100%)
- 사업내용 : 생태습지 조성, 샛강수로 확대, 파크골프장 추가 등

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
하천유역수자원관리계획 용역 반영	목표(식)		1			
	실적(식)		1			
	달성률(%)		100			
만경강 하천기본계획 수립 용역 반영 고시	목표(식)			1		
	실적(식)					
	달성률(%)					
국가사업 추진 예산반영	목표(%)				13	22
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 하천유역수자원관리계획(환경부) 및 만경강 하천기본계획 수립 용역(환경청)에 대상사업 반영 건의	○ 만경강 하천기본계획수립 용역 공고 및 개찰('22.12.) ⇒ 주식회사 삼안
2023	○ 민선8기 공약사업이 만경강 국가 하천 기본계획에 반영될 수 있도록 전북도와 공조하여 건의	○ 만경강 살리기 기본구상 수립용역 보고회(전북도) 참석('23.2.7.) - 건의사항 : 샛강 조성 등 건의 ○ 만경강 하천기본계획 수립 용역 착수 보고회(환경부) 참석('23.3.15.) - 건의사항 : 샛강 조성 등 건의 ○ 만경강 살리기 기본구상용역에 따른 의견제출('23.6.15.) - 만경강 다목적 생태호 조성 - 생태습지 / 습지 캠핑파크 조성 - 자전거도로 설치 - 공덕면 역새 테마공원 조성 ○ 만경강 살리기 기본구상용역 완료('23.7.18.) - '23.7.10. 최종보고회 실시 - 기본구상용역을 토대로 환경청에 반영 요청
	○ 「하천유역수자원관리계획」 및 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청	○ 「하천유역수자원관리계획」 - '23.11월 자문 및 공청회 참석 - '23.12월 계획 최종 수립
2024 1분기	○ 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청	○ 만경강 하천기본계획에 반영될 수 있도록 지속 건의

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청 ▣ 공덕 캠핑장(공덕면 저산리 492 일원) 추가 요구 	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청 ▣ 환경청 하천기본계획 중간보고회 참석('24.8월 중) 	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「만경강 하천기본계획 수립 용역」에 만경강변 생태습지 조성 사업 등 반영 요청 ▣ 환경청 하천기본계획 최종보고회 참석('24.12월 중) ('25.12월 과업 완료 예정) 	
2025 이후		

<p style="text-align: center;">김 제 시</p> <p style="text-align: right;">(태평리만행정, 과학행정과 사직)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> </div> <p>수신 내부결재 (경유) 제목 만경강 살리기 기본구상 및 사업와 방안 수립용역 보고회 출장 결과보고(민선8기 공약사업)</p> <hr/> <p>민선8기 시장님 공약사업과 관련하여 만경강 살리기 기본구상 및 사업와 방안 수립용역 보고회 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.</p> <p>출장내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2023.02.07.(화) 16:00 ~ 18:10 ○ 출 장 자 : 전라북도 도청(소셜컴퍼스) ○ 출 장 지 : 안전재단과 안전재단과정 외 2인 ○ 출장목적 : 민선8기 시장님 공약사업 관련, 만경강 살리기 기본구상 및 사업와 방안 수립용역 보고회 참석 <p>보고회 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주최 및 주관 : 전라북도, 국토연구원, 한국생태학회, 도면연지니어링 ○ 그간 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 4. 20. : 계약체결 - 2022. 5. 23. : 착수보고회 - 2023. 2. 07. : 중간보고회(금번) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 구상안 : 환경보전, 친환경 하천관리, 친환경 활동을 추구한 만경강 살리기 핵심사업 : 만경강 색감 조성, 만경강 시니어 레저스포츠 단지 조성, 만경강 다목적적 생태조성, 만경강 습지 캠퍼파크 조성 - 전북도의견 : 추진하고 있는 용역은 만경강 살리기 기본구상 및 사업와 방안으로 세부적인 실시계획는 별도 추진 필요(물환경관리과장) ○ 금후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 6. ~ 2024. 3. : 중간보고회2, 최종보고회 및 대도민보고회 <p>보고자 의견</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전북도와 및 타 지자체의 경우 만경강 살리기 사업 관련 부서(하천,환경,관광,체육)들이 공동으로 참석하여 의견을 수렴함에 따라 우리시도 관련부서(안전재단과,환경과,문화관광체육과,체육청소년과)와 공동으로 대응해야 할 것이며, 원주와 익산의 경우 용역을 수립하여 추가 사업을 발공함에 따라, 우리시도 관련부서에서 추가사업 발공을 위한 용역 수행이 선행되어야 할 것이며, ○ 환경부에서도 2022. 12.부터 하천기본계획 수립용역을 추진하고 있음에 따라 기본계획에 공약사업 등이 반영될 수 있도록 적극 노력하겠음. 끝. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p>전북지방환경청</p> </div> <p>환경부</p> <p>수신 수신자 참조 (경유) 제목 국가하천 만경강 상·하류권역 하천기본계획 수립 용역 착수 보고회 참석 요청</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. 평소 국가하천 관리 업무에 협조하여 주신 점 깊이 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 우리 청에서는 「하천법」 제25조에 따라 “국가하천 만경강 상·하류권역 하천기본 계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역”을 추진하고 있습니다. 3. 이와 관련하여, 다음과 같이 용역 착수 보고회를 개최하여 전라북도, 만경강 유지관리 담당 5개 시·군, 농어촌공사 및 시민단체 등 관계기관의 의견을 수렴하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. * 참석자 명단은 3.10.(금)까지 담당자(안영선, ays7059@mail.go.kr) 온나라메일로 회신 ○ (時/所) '23. 3. 15.(수) 14:00 / 전북지방환경청 대회의실(2층) ○ (참 석) 전라북도, 만경강 유지관리 담당 5개 시·군, 농어촌공사, 시민단체 등 ○ (내 용) 만경강 상·하류권역 하천기본계획 수립 용역 과업 범위, 추진 계획, 참석기관 의견 수렴 및 논의 4. 아울러, 본 보고회에서 논의된 내용을 바탕으로 하천기본계획 수립 용역이 진행될 예정이며, 추후 용역 진행 시 현장에서 수렴된 의견을 우선적으로 검토할 계획임을 알려드립니다. <p style="text-align: right;">※ 해당 시·군에서는 관련 시민단체에서 참석할 수 있도록 전달바랍니다.</p> <p>붙임 1. 착수 보고회 계획 1부, 2. 참석자 명단 1부, 끝.</p>																																	
<h2 style="margin: 0;">만경강 살리기 기본구상 수립용역 보고회 출장 결과보고 (안전재단과-2105, 2023.2.8.)</h2>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>함께 혁신, 함께 성공, 새로운 전북</p> <p>전 라 북 도</p> <p>수신 수신자 참조 (경유) 제목 만경강 살리기 기본구상용역 최종보고회 참석 요청</p> <hr/> <p>1. 만경강 살리기 용역 최종보고회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 일 시 : '23. 7. 10(월) 15:00</p> <p>나. 장 소 : 전북연구원 컨퍼런스홀(별관 2층)</p> <p>다. 참 석 자 : 전북지방환경청, 관련시군*, 유관기관, 환경단체, 전문가 등 * 전주시, 군산시, 익산시, 김제시, 완주군 주요사업 담당과장</p> <p>라. 주요내용 : 발굴사업 현황 및 만경강 기본구상안 발표, 지역·전문가 의견수렴 등</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>'새로운 변화의 시작! 전북특별자치도'</p> </div> </div> <p>2. 보고회는 그간 발굴한 사업 도면와 등 만경강 기본구상안을 발표할 계획으로 적극적인 참석을 요청 드리며, 원활한 진행을 위해 참석자 명단을 붙임의 양식으로 '23. 7. 5(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="margin-top: 20px;">붙 임 : 만경강 살리기 용역 최종보고회 계획 1부 끝.</p>																																		
<h2 style="margin: 0;">전 라 북 도 지 사</h2>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>수신자 관광산업과장, 새만금수질개선과장, 전라북도보건환경연구원환경연구부장(수계조사과장), 전북지방환경청(새만금유역관리단장), 한국수자원공사사장, 한국농어촌공사시장, 평안중수도특례소장(예포특별과장), 기후환경정책과장</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>물동합관리과 전담 2023. 7. 4. 장 축하함</p> </div> </div> <p>주무관 박여언 물관리팀장 이형욱 물동합관리과 전담 2023. 7. 4. 장</p> <p>협조자</p> <p>시청 물동합관리과-9591 협수</p> <p>주 54968 전라북도 전주시 완산지 효자동 225, (효자동3가, 전라북도) http://www.seosonbuk.go.kr</p> <p>전화번호 063-280-2878 팩스번호 063-280-3559 / qsonny@korea.kr / 비공개(E)</p> <p style="font-size: small; text-align: center;">'새로운 변화의 시작! 전북특별자치도'</p>																																		
<h2 style="margin: 0;">만경강 살리기 기본구상용역 최종보고회 참석 요청 (도 물통합관리과-9591, 2023.7.4.)</h2>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>양식 2</p> <p>하천유역수자원관리계획 기타 건의사항</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>기타 계획</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">지방자치단체명</th> <th style="width: 30%;">부서명 담당과장 / 실무자</th> <th style="width: 40%;">집계시</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주무부서</td> <td>연락처</td> <td>안전재단과 전 화 : 063540-3873 휴대전화 : 010-9883-7344 이 메 일 : orajko@korea.kr</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">주 요 내 용</p> <p>【 세부 사업계획 】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">하천명</th> <th style="width: 20%;">사업내용</th> <th style="width: 10%;">사업비(백만원)</th> <th style="width: 20%;">사업량</th> <th style="width: 40%;">비고(사도)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">만경강</td> <td>합 계</td> <td>223</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>세갈수로 신설</td> <td>50</td> <td>L = 4.5km (동지산지구 1.7km, 목현지구 2.8km)</td> <td>135만㎡</td> </tr> <tr> <td>세갈수로 규모화</td> <td>60</td> <td>L = 6.1km(기존 수로 확장, 수생식물 식재 등)</td> <td>61만㎡</td> </tr> <tr> <td>생태습지 저류지</td> <td>90</td> <td>마산·반월지구 외 2개소</td> <td>4만㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>설계비 및 부대비</td> <td>23</td> <td>기본 및 실시계획, 시설부대비 등</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 만경강 하천환경 정비사업 기 시행('14 ~ '21, 5개 지구 22.7km, 1,191억원, 익산시병국도관리청)</p> <p>【 만경강 친수공간 조성 사업 】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 만경강 시니어 레저스포츠 단지 조성 - 만경강 습지 캠퍼파크 조성 - 파크골프장 설치(배구면) - 자전거도로 설치(만경강1경~새만금) - 공덕면 악세 테마공원 조성 </div> </div>		지방자치단체명	부서명 담당과장 / 실무자	집계시	주무부서	연락처	안전재단과 전 화 : 063540-3873 휴대전화 : 010-9883-7344 이 메 일 : orajko@korea.kr	하천명	사업내용	사업비(백만원)	사업량	비고(사도)	만경강	합 계	223			세갈수로 신설	50	L = 4.5km (동지산지구 1.7km, 목현지구 2.8km)	135만㎡	세갈수로 규모화	60	L = 6.1km(기존 수로 확장, 수생식물 식재 등)	61만㎡	생태습지 저류지	90	마산·반월지구 외 2개소	4만㎡		설계비 및 부대비	23	기본 및 실시계획, 시설부대비 등	
지방자치단체명	부서명 담당과장 / 실무자	집계시																																
주무부서	연락처	안전재단과 전 화 : 063540-3873 휴대전화 : 010-9883-7344 이 메 일 : orajko@korea.kr																																
하천명	사업내용	사업비(백만원)	사업량	비고(사도)																														
만경강	합 계	223																																
	세갈수로 신설	50	L = 4.5km (동지산지구 1.7km, 목현지구 2.8km)	135만㎡																														
	세갈수로 규모화	60	L = 6.1km(기존 수로 확장, 수생식물 식재 등)	61만㎡																														
	생태습지 저류지	90	마산·반월지구 외 2개소	4만㎡																														
	설계비 및 부대비	23	기본 및 실시계획, 시설부대비 등																															