

관리번호 46	대중교통 운수종사자 교통 쉼터 조성					
	완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
	예산구분	155백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교통행정과 / 교통행정팀 김승오 (☎ 3465)

## 추진방향 및 목표

- 도심 내 대중교통 운전기사 쉽터 조성 추진
- 김제역 광장 외 7개소 편의시설(냉·난방기 등)을 갖춘 쉽터 조성

## 사업개요

- 사 업 명 : 대중교통 운수종사자 쉽터 조성사업
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 155백만원
- 사업위치 : 신평동 13-17번지(김제역 광장) 외 7개소
- 사업내용 : 김제역, 터미널, 부영1차, 부영2차, 부영3차, 교동 휴먼시아, 한솔병원, 주공1차에 조성된 기존 승강장에 편의시설(냉·난방기 등)을 설치하여 운전기사 전용 쉽터 조성

## 재원조달계획

(단위:백만원)

[illegible]

## □ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
대중교통 운수종사자 교통쉼터 조성	목표(개소)	1	2	2	2	1
	실적(개소)					
	달성률(%)					

## □ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 조성에 따른 사업 대상지 현장답사('22.11.) - 운수종사자 요청사항 반영, 2023년 상반기 사업 추진

## □ 문제점 및 대책


- 김제역 광장 등 도심 내 교통 쉼터 조성 시 간판 가림 등의 사유로  
주변 상가 및 관계자의 쉼터 설치 반대 의견 발생
- ▣ 현장답사 및 관계자(코레일, 운수종사자, 상가 등)의 의견을 수렴하여  
원만한 사업 추진 도모

## □ 2023년 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 1분기	○ 운수종사자 의견 수렴 ○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 조성	
2분기	○ 터미널 앞 등 편의시설(냉·난방기) 설치 대상지 검토	
3분기	○ 터미널 앞 등 편의시설(냉·난방기) 설치	
4분기	○ 터미널 앞 등 편의시설(냉·난방기) 설치	

## ☐ 증빙자료

문서번호		교통행정과-70617		주무관		팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장	결 재
보존기간		년		심 등호		윤병기	김선영	공석	권민	김영하	
결재일자		2022. 7. 29		협 조		예산팀장 김재영 기획감사실장 김재민					
공개여부											


**김 제 시**  
**교 통 행 정 과**

—김제역 광장 내 택시기사 쉼터 설치—

**2022년 교통행정과 2회주경 예산확보 계획**

시장님 결재서류

(교통행정과-70617, 2022.7.29.)