

관리번호 40	문화예술 커뮤니티센터 건립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	16,000백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교육문화과 / 문화예술팀 이태희, 김지연 (☎ 3187, 3817)

□ 추진방향 및 목표

- 문화시설 건립 기본계획 및 타당성 분석을 실시하여 특정(서예, 농악) 분야만을 위한 시설 건립보다는 전시·체험·교육 등 종합적인 기능 수행이 가능한 문화예술 종합센터 건립 추진 필요
- 문화원 등 문화예술 단체가 입주해 있는 구)문화예술회관은 19년 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역' 결과 “C” 등급으로 개·보수하는 것보다 일정기간(3~4년) 후 재건축하는 것이 경제성이 있음으로 분석되어 기능보강공사 없이 현재까지 사용되어 온바,
- 문화예술인과 시민이 함께할 수 있는 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 160억원
- 위 치 : 교동 99-1번지 외 13필지 (5,190㎡/약 1,573평)
- 사업규모 : 건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡
- 주요시설
(지하1층) 기계실 등, (지상1층) 전시실, 수장고, 다목적강당, 북카페 등
(지상2층) 소공연장, 창작활동실 등 (지상3층) 문화교실, 소회의실 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	16,000	100			100	100	1,000	900	4,900	10,000	
국비											
도비								100			
시비	16,000	100			100	100	1,000	800	4,900	10,000	
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	목표(%)		100			
	실적(%)		100			
	달성률(%)		100			
설계공모 및 실시설계	목표(%)			10	90	
	실적(%)					
	달성률(%)					
문화예술 커뮤니티센터 건립	목표(개소)					1
	실적(개소)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 계획 수립	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 도비 지원 건의 ○ 의원간담회 보고 ○ 용역과제심의회 승인
2023	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 ○ 지방재정투자 심사 이행 ○ 국·도비 예산지원 건의 ○ 주민 공청회 실시	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립 (협상에 의한 계약) ('23. 3.) ○ 용역 제안서평가위원회 개최('23. 4.) ○ 용역 계약 및 착수보고회 개최('23.5.) ○ 자문위원회 구성 ('23.5.) ○ 도청 문화산업과 2024년 전환사업 도비 지원 건의 ('23. 2~12.) ○ 주민 공청회 개최 ('23. 8.) ○ 1:1 전문가 자문 ('23. 9. ~ 11.) ○ 예술인 자문회의 개최 ('23. 9.)

2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 ○ 도비 예산지원 건의 (도청 예산과 협의) ○ 시민 설문조사 시행 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 (설계 공모 지침서 작성 등) ○ 공유재산관리계획 변경수립 ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ○ 도비 예산지원 건의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 설문조사 완료 ('23. 10.) ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 개최 ('23. 11.) ○ 도 지방재정투자심사 조건부 승인 ('23. 11.) ○ 공유재산관리계획 변경승인 ('23. 11.) ○ 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 ('23. 11.) ○ 2024년도 도비 예산 1억원 반영 ('23. 12.) ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ('23. 12.) ○ 행정절차 이행에 따른 용역 일시 중지 ('23. 12.)
------	---	---

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축 심의 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 최종보고회 ○ 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 변경 - 사전재해영향성 검토 실시 ○ 설계공모 	
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 변경 - 사전재해영향성 검토 실시 ○ 설계공모 	

2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 <ul style="list-style-type: none"> - 건설기술심의, 경관심의, 설계안정성 검토 등 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 변경 ○ 재해영향성검토 용역 	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 	
2025 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조달청 공사 원가 사전검토 ○ 건설사업관리용역 시행 ○ 착공 및 준공 	

증빙자료

<div> <div> 문서번호 문화홍보 축제실 - 20393 보존기간 년 보고일자 2022. 7. 20. </div> <div> 주무관 이태희 문화예술 팀 박진숙 문화홍보 축제실장 송성훈 부시장 김광수 시장 정성익 결 재 협 조 예산팀장 최경림 기획감사실장 이연진 </div> </div> <div> 문화예술 커뮤니티센터 건립 추진계획(안) </div> <div>  김 제 시 문화홍보축제실 </div> <div> 시장님 결재서류 (문화홍보축제실-20393, 2022.7.20.) </div>	<div> <div> 문서번호 문화홍보 축제실 - 23819 보존기간 년 보고일자 2022. 8. 22. </div> <div> 주무관 이태희 문화예술 팀 박진숙 문화홍보 축제실장 송성훈 부시장 김광수 시장 정성익 결 재 협 조 </div> </div> <div> -생활 속 거점 문화 플랫폼 조성을 위한- 문화예술 커뮤니티센터 건립 지원건의 결과보고 </div> <div>  김 제 시 문화홍보축제실 </div> <div> 시장님 결재서류 (문화홍보축제실-23819, 2022.8.22.) </div>
--	---



문서번호 문화홍보홍보실-28280

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보면 면담 결과보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보면 면담 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 면담개요

- 일 시 : 2022. 09. 03.(토) 09:00~09:30
- 장 소 : 더불어민주당 국회의원 김제사무소
- 방문자 : 문화홍보홍보실장 최 1명
- 면담자 : 이원택 국회의원
- 건의요지
 - 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 국비 예산지원 건의
 - (국회의원 공약사항 "문화예술전시컨벤션센터 추진 포함, 특고세 20억원 지원 건의)
 - 전북도 관공리상설미술관 확보 추진 상황(본 사실 건립 지원에 미온적 입장)

□ 면담결과

- [국회의원 의견]
 - 주)문화예술회관의 노후화로 간재문화원 등을 이용하는 시민으로부터 시설 보강을 요청받아왔으며 대책이 시급함을 인지
 - 전북도의 미온적인 입장에 대해 긍정 검토해 줄 것을 요청
 - 예술인을 위한 레지던스형 작업공간 설치 검토 제안(ex.한옥마을 그늘 아트센터)
 - 국·도비(특별교부세, 특별조정교부금 포함) 매칭 5:5 사업비 포함할 수 있도록 노력하겠음.

□ 금후계획

- 이원택의원 요구자료 제공 : '22. 9. 6. 한
- 전북도 문화예술과 예산지원 건의 : '22. 9월 한
- 김제시 도의원 예산지원 건의 : '22. 11월 ~ 끝.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화홍보홍보실장 박준희 문화홍보홍보실장 최 2022. 9. 3. 송영훈

합조자

「전북권 4대 도시로」
「유비하는」 김제

문서번호	교육문화과-1857	주무관	문화예술팀	교육문화과	행정지원국	부시장	시 장	결
보존기간	5년	이태희	박준희	박준희	송영훈	김광수	정영석	재
결재일자	2023. 2. 16.							
협 조	계약팀장	김제시	회계과장	소근섭				

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획



행정지원국
교육문화과

문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보 면담 결과보고('22.9.8.)

시장님 결재서류 (교육문화과-1857. '23.2.16.)



전북권 4대 도시로 준비하는 김제!

김 제 시



수신 회계과장
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약의뢰

1. 교육문화과-3061(2023.3.6.)호와 관련입니다.
2. 지역문화공동체 형성을 위한 문화공간 아지트로서의 사실확인이 요구되는 상황으로, 문화예술을 대표하는 랜드마크 건립을 위해 「문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」을 아래와 같이 계약의뢰 하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

- 가. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 나. 용역비 : 금100,000,000원(금일역월)
- 다. 용역기간 : 착수일로부터 9개월
- 라. 용역내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립에 필요한 최적의 방향 모색 및 공공건축 관련 행정절차 이행 (제안요청서 및 과업지시서 참조)
- 마. 계약방법 : 협상에 의한 계약
- 바. 예산과목 : 교육문화과, 문화예술 진흥 및 문화산업 육성, 문화예술진흥, 문화예술 커뮤니티센터 건립, 연구개발비, 연구용역비

- 붙임 1. 시행문 1부.
2. 입찰공고문 1부.
 3. 제안요청서 1부.
 4. 과업지시서 1부.
 5. 사업 검토서 1부.
 6. 문화예술 커뮤니티센터 건립 용역 추진 계획 1부. 끝.

교 육 문 화 과 장

주무관 이태희 주무관 김미희 교육문화과장 2023. 3. 14. 나상희

합조자

시명 교육문화과-3811 김수
주 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sea337@korea.kr / 부문공개(5)
금일 회담! 꿈을 수확하는 김제

등록번호	교육문화과-6289
등록일자	2023. 4. 12.
결재일자	2023. 4. 12.
공개구분	비공개(5.6)

담당자	팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장
이태희	박준희	김효숙	강신호	김광수	
합 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역제안서 평가위원회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

용역 계약 의뢰-협상에 의한 계약 ('23.3.14.)

제안서평가위원회 개최 결과보고 ('23.4.12.)

문서번호	교육문화과-7934	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태희	박승희	나성희	정현호	김광수	정성희	재
결재일자	2023. 5. 2.	협조						

민선8기 공약사업 문화예술 커뮤니티센터 건립

자문위원회 구성 및 운영 계획(안)



행정지원국
교육문화과

금빛 희망 전라북도! 함께하는 김제에서! 제80회 전북도민체육대회 9.1.(금) ~ 9.3.(일)



김 제 시



수신 내부결재

(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업 자문위원회 위원 위촉

1. 교육문화과-7934(2023.5.2.)호와 관련입니다.
2. 민선8기 공약사업 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 관련 자문위원회를 문화예술 및 건축분야 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로 다음과 같이 위촉하여 사업 추진에 만전을 기하고자합니다.

가. 관련근거 : 김제시 각종 위원회 설치 및 운영에 관한 조례

나. 위 원 수 : 15명(당연직 4명, 위촉직 11명)

다. 임 기 : 2023. 5. 16. ~ 사업종료시까지

라. 위원명단 : 불임 참조

마. 위원회 기능

- 김제시에 적합한 문화시설의 건립 방향성 설정
- 문화예술 커뮤니티센터의 운영방안, 운영프로그램 개발에 대한 계획에 대한 자문
- 공간 구성 및 시설 규모 건축 양식 등의 건축계획 자문
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

※ 착수보고회(5.16.) 개최시 위촉장 수여 예정

불임 문화예술 커뮤니티센터 건립 자문위원회 명단 및 위촉장 1부. 끝.

주무관	이태희	문화예술팀장	박승희	교육문화과장	나성희	행정지원국장	김광수
부시장	정성희	시장	정현호	2023. 5. 16.			
결재일자							
시행	교육문화과-8878						
주	54388	전라북도 김제시 중앙로 40. (서원동, 김제시청)					
전화번호	063-640-3187	팩스번호	063-640-3408				

시장님 결재서류(교육문화과-7934. '23.5.2.)

자문위원회 위원 위촉 ('23.5.15.)



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-8191

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과 보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 05. 18.(목) 10:30 ~
- 출장지 : 전라북도청 문화산업과
- 출장자 : 문화예술팀장, 시설8급 이태희
- 면담자 : 문화예술과장 김성관, 문화정책팀장 윤효선 외 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 면담결과

[김제시 의견]

- 문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 예산지원 건의
- 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수하였고 전시장-공연장-문화관이 복합적으로 있는 시설이기에 복합문화시설 조성, 군특이양 사업으로 예산 지원 건의

[도 문화정책과 의견]

- 도 예산과와 지속적인 협의 필요하여 긍정적으로 검토 하겠음.
- 군특이양 복합문화시설에 해당하는지 관련법에 의한 검토 필요.

□ 금후계획

- 국·도비 확보를 위한 지속적인 건의 활동 추진.

불임 착수보고회 자료 1부.

2023. 5. 18.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 나성희

협조자



행정지원국
교육문화과

문서번호	교육문화과-10036	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태희	박승희	나성희	정현호	김광수	정성희	재
결재일자	2023. 5. 30.	협조						

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

착수 보고회 개최 결과보고

도청 예산 건의 출장 결과보고 ('23.5.18.)

시장님 결재서류(교육문화과-10036. '23.5.2.)

문서번호	교육문화과-19584	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태희	박승희	전필	김정호			개
결재일자	2023. 9. 1.	협조						

민선8기 공약사업

문화예술 커뮤니티센터 건립 공청회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과



결과보고서

문서번호 교육문화과-18481

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 예술인 자문회의 결과보고

□ 회의개요

- 일시/장소 : 2023. 9. 6.(수) 10:00 / 김제시 생활문화센터
- 참석자
 - 예술인 자문위원 : 김선유 문화원장, 김형기 지회장, 강병용 이사장, 임영하 지부장
 - 사업부서 : 교육문화과장, 문화예술팀장, 이태희, 김지연, 용역사 김정호 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 사용자 의견수렴

□ 회의내용

• 자문위원 의견

[김선유 위원 : 김제문화원 원장]

- 구)문화예술회관의 노후화, 엘리베이터 미설치로 특히 고령층 이용자들의 많은 불편이 있었음. 전시실을 전시 공간만으로 활용하기에는 활용성이 떨어질 수 있으므로 가변적인 공간 구축 등을 통해 전시 규모 및 형태에 따라 활용하는 방안 검토 필요.

[임영하 위원 : 한국미술협회 김제지부장]

- 현재 구)문화예술회관은 기동배치 및 관람거리 등이 확보되지 않은 구조로 전시장, 공연장으로 이용이 떨어지는 상황. 김제문화예술회관의 전시장도 당초 용도가 전시장이 아니기에 전시공간으로써의 기능이 부족함. 문화예술 커뮤니티센터에서는 제대로된 전시공간을 마련해주길 바람

[김형기 위원 : 한국예술문화단체총연합회 김제시지회장]

- 문화예술 커뮤니티센터로서, 예술인과 시민이 모두 사용할 수 있는 공간이 되기를 바람.
- 김제시에 제대로된 전시실이 필요하다는 의견에 공감하며, 더불어 공연 예술을 즐기는 시민을 위해서 방음이 가능한 연습실 필요.
- 예충은 예술분야 별도 사무실이 아닌 통합사무실 형태로 구성이 가능함.

[강병용 위원 : 김제시생활문화예술동호회네트워크 이사장]

- 전시관 계획을 통해 미술 및 공예파드의 예술인들의 활동이 가능함.
- 반면 공연예술인들의 경우 소규모 연습실 및 버스킹공간 등을 마련하는 것이 필요. 특히 지붕이 있는 계단식 노천극장 형태의 공연공간이 계획되는 것이 필요.
- 가변적인 공간구성을 통해 다양한 예술인의 수요를 해소해주는 계획이 필요함.

공청회 개최 결과보고 ('23.9.1.)

예술인 자문 ('23.9.8.)

• 사업부서 의견

- 기 추진했던 농악전통체험관-서예문화전시관의 체험, 전시공간을 포함하여
- 구)문화예술회관 노후화에 따른 복합문화시설 조성 사업임.
- 구)문화예술회관의 노후화로 인해 시설에 입주해있는 예술단체의 사무실 이전도 필요하므로, 커뮤니티센터 건립시 예술단체 사무실도 포함하는 방안을 검토하였고, 도 문화산업과에 복합문화시설 조성으로 사업비 건의 중임.
- 야외공연장 같은 경우 별도의 많은 예산 수립이 필요하기에 추후 중장기 계획에 포함하는 방안을 검토하고,
- 예술인 뿐만 아니라 시민도 같이 예술을 즐길수 있는 문화향유 공간을 조성하기 위함이며 모든 요구사항을 수용할수 없지만 김제의 문화예술 거점시설을 조성하도록 노력하겠음.

□ 회의사진



□ 금후계획

- 전문가 1:1 자문 ----- 9월 중
- 용역 중간 보고회 ----- 10월 중

2023. 9. 12.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 김경호



결과보고서

문서번호 교육문화과-19438

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전문가 자문 결과

□ 회의개요

- 일 시 : 2023. 9. 18.(월) 14:00
- 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 626, 메디투스빌딩 B1, 회의실 M8
- 참석자
 - 전문가 자문위원 : 한라대학교 교수 방선규
 - 사업부서 : 문화예술팀장, 이태희
 - 용역사 : 임인혁, 김정호 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

• 방선규 자문위원 의견

- 수요층의 공연규모를 바탕으로 공연장의 종류, 연습실의 규모를 설정하는 것이 필요
- 타 시설과 중복되지 않도록 프로그램 계획 필요
- (도시재생시설 소공연장, 벽골제 관광단지 전시장 등)
- 블랙박스 공연장은 시설비 및 운영비가 많이 소요되므로 간단한 시설로 구성하여 유지관리를 편리하게 계획하여야 함.
- (블랙박스 공연장의 시설비, 서랍식 좌석의 설치 및 유지관리 용이성 검토 필요)
- 아시아문화전당 어린이문화원 내 어린이극장처럼 물러쌓인 계단형식의 공간을 계획하여 연습, 공연공간으로 활용하는 방안 검토 필요.
- 공연공간이나 강당을 예식장으로 사용하는 생각도 추후 고려해보길 바람
- 외부공간은 주민들이 자유롭게 이용하는 잔디밭으로 구성하고, 별도의 공연 주차장도 인근에 있으니 사업부지내 주차공간을 최소화해서 지상의 마당을 주민들에게 할애할 수 있도록 계획
- 전시실은 칸막이로 공간을 분리하여 70평 이하로 계획하는 것이 이상적이고 좋은 전시관이라고 생각함.
- 온도를 맞추는 수장고의 필요성 검토 필요.
- 예술인이나 중장년층뿐만 아니라 누구나 쉬어가는 공간으로 계획하고, 김제시내의 관광요소가 될 수 있도록 계획 필요
- 참고할만한 사례 : 아시아문화전당, 용전 및 전주 등의 예술마을, 산레문화예술촌, 담양 담빛예술창고, 제주 기당 미술관, 오스트리아 브레겐츠 축제 등

예술인 자문 ('23.9.8.)

1:1 전문가 자문 ('23.9.18.)

□ 회의사진



□ 금후계획

- 전문가 1:1 자문 9. ~ 10.
- 참고사례 벤치마킹 추진 10. ~ 11.
- 용역 중간 보고회 11월 중

끝.

2023. 9. 22.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-19156

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전라북도청 출장 결과 보고(전환사업 지원 건의)
문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 09. 19.(화) 13:30~15:00
- 출장지 : 전라북도청 예산과
- 출장자 : 부시장, 교육문화과장, 문화예술팀장 등
- 연담자 : 예산과장 김철태, 예산팀장 김재전, 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 연담결과

- [김제시 의견]
- 문화예술 커뮤니티센터 건립 2024년도 전환사업 예산지원 건의 요청

[도 예산과 의견]

- 신규 사업의 경우 반영이 어려우나 검토해 보겠음. (도비 지원어부 미확정)

붙임 건의자료 1부. 끝.

2023. 9. 19.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수

1:1 전문가 자문 ('23.9.18.)

도비 예산 지원 건의 ('23.9.19.)

등록번호	교육문화과-19900
등록일자	2023. 9. 27.
결재일자	2023. 9. 27.
공개구분	대국민 공개

담당자	팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장
이태희	박순희	김광수			
협 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 설문조사 계획



행정지원국
교육문화과

제25회 김제지방선출제 10. 5.(목) ~ 9.(월), 2023년 국제종자박람회 10. 5.(목) ~ 7.(토)



김 제 시



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2023년 정기4차 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획 알림

전라북도 예산과-10823(2023.9.26.)호와 관련하여 2023년 정기4차 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획을 붙임과 같이 추진할 예정이니 사업 추진 상황 설명 등 현지심사에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 2023년 제5차(정기4차) 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획 공문 1부.
- 2. 2023년 제5차 도 지방재정투자 현지심사 계획(시군) 1부. 끝.

기 획 감 사 실/장

수신자 기획감사실장, 교육문화과장

주무관 황세현 예산팀장 박순희 기획감사실장 연일 2023. 9. 27.
협조자
시청 기획감사실-17574 (2023. 9. 27.) 김수 교육문화과-19801 (2023. 9. 27.)
후 54301 전라북도 김제시 중앙로 40 김제시청 / http://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3258 팩스번호 063-540-3578 / wang8528@korea.kr / 비공개(5)
공립 최한: 광물 수확하는 김제

시민 설문조사 계획 수립 ('23.9.26.)

정기4차 도 지방재정투자심사 현지심사 계획 알림 ('23.9.27.)



전북특별자치도 김제시

김 제 시



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2023년 정기4차 지방재정 도 투자심사 결과 알림

1. 지방재정법 제27조의6, 제37조 및 지방재정투자사업 심사규칙 제6조와 관련입니다.
2. 위와 관련, "2023년 정기4차 지방재정 도 투자심사 결과"를 별첨과 같이 통보하오니, 사업부서에서는 심사결과에 따라 사전 행정절차 이행 등 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 투자심사결과에 구분기준

- 1) 적 정 사업 : 예산안 및 결정 추진
- 2) 조건부추진 : 사업의 타당성은 인정하나, 선행절차 이행 - 재원대책 등 필요 조건을 충족시킨 후 사업추진
- 3) 재검토사업 : 재검토 조건 충족 후 재심정 검토 및 추진
- 4) 부적정사업 : 추진하여서는 안 되는 사업

※ 김제시 심사 결과

구분	기관	사 업 명	사업비 (억원)	심 사 결 과	
				내 용	의 견
1	김제시	새만금권 전동 한국문화재청장관 조성사업(신규)	197	①국도비 미확보 시 시비로 추진 ②건축비, 구조비, 연계관 스토리텔링 구성 등 계획 및 ③관공로비, 조경비, 시설비 등 ④효율적인 운영관리 방안 수립 ⑤실시성검토 후 2단계 심사	조건부
2	김제시	문화예술 커뮤니티센터 건립(신규)	191	①문화예술 수요를 반영한 공간 설계 ②시설 운영비 감축 방안 마련 필요 ③문화예술 기능공간을 축소하고 시민 중심 이용 ④도비 확보를 위한 협의 필요	조건부
3	김제시	수소특수(상용) 충전소 설치사업(신규)	60		적정

별첨 1. 2023년 제4차 지방재정 도 투자심사 결과 공문 1부.

2. 심의 결과 1부, 끝.

기 획 감 사 실장

수신자 교육문화과장, 환경과장

주무관	담당자	연락처	기밀관리사항	연락처
주무관	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처

주 54301 김제시 김제시 40 김제시 / http://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-3258 팩스번호 063-540-3258 / wang8520@korea.kr / 부분공개(5)

국립 최첨단 시설을 구축하는 김제

정기4차 도 지방재정투자심사 조건부 승인 (23.11.2)



전북특별자치도 김제시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전문가 자문 결과 (2차)

□ 회의개요

- 일 시 : 2023.10.27.(금) / 2023.11.2.(목) / 2023.11.6.(월)
- 장 소 : 김제시 문화예술과 4개소
- 참석자 : 전문가 자문위원 : 김주택위원, 전북대학교 교수 남해경, 전주문화재단 사무국장 서용선, 한국소리문화의전당 문화사업부 차장 박성진, 아이스건축사사무소 소장 서봉욱
- 사업부서 : 문화예술과장 박순희, 담당자 이태희
- 용 역 사 : 임인혁, 김정은 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

위원명	내 용	비 고
서용선 위원	- 예술인의 활동에 시민이 참여할 수 있는 프로그램 마련 필요 - 공연장을 계획할 때는 대기실과 창고 등 배스태이지 계획을 포함해야 하며 외부에서 차량 접근이 가능하도록 하여 공연 시설물들을 직접 공연장으로 반입할 수 있도록 계획해야 함 - 중견시설에는 가벽을 일부 설치하여 전시규모에 따라 분할하여 사용할 수 있도록 계획할 것 - 야외공연장은 계단식, 음향기 아닌 평지 또는 아늑한 언덕으로 구성하는 것을 추진함 - 생활문화센터와의 차별성 확보 필요	일시: '23. 10. 27. 9:30 장소: 김제시 문화예술과 참석: 이태희, 김정은
박성진 위원	- 공연장 운영의 경우 전문인력을 확보하는 것이 시설의 유지관리 측면에서 유리함 - 공연장 전문인력 1인(시간강제임기제)과 후원원의 무대인력지원사업 등을 활용하고, 전문인력을 확보한다면 불확실한 공연장 및 기타 공연장, 다목적강당 운영에 무리가 없을 것으로 예상됨. - 공연장의 창고, 분장실, 대기실 등의 부속 공간 검토 필요	일시: '23. 10. 27. 11:00 장소: 한국소리문화의전당 참석: 이태희, 김정은

1:1 전문가 자문 2차 (23.11.17.)



전 라 북 도

수신 김제시장(교육문화과장)

(경유)

제목 2024년 김제문화예술커뮤니티센터 건립사업 가내시 송부

1. 2024년도 김제 문화예술커뮤니티센터 건립사업(전환사업)에 대한 예산(안)을 다음과 같이 임시통보(가내시)하오니, 시비 확보 등 관련 절차를 이행하시어 사업을 착실없이 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 김제 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업

나. 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

다. 사업위치 : 김제시 교동 99-1번지 일대

라. 총사업비 : 169억원(도 84.5, 시 84.5) ※ 부지매입비 : 22억원 별도

마. 사업규모 : 지하 1층, 지상 3층 (건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡)

바. 사업내용 : 전시·공연·창작·커뮤니티 활동이 가능한 복합문화시설 조성

사. 가내시(안)

시군	사업명	사업비(단위 : 백만원)			
		합계	국비	도비	시비
김제시	김제 문화예술커뮤니티센터 건립 사업	200	-	100	100

※ 전환사업 도비:시비 매칭 비율(50:50)에 따라 시비 1억원으로 표기했으나, 연차별 투자 계획 조정 등에 따라 '24년 시비 1억원이상 매칭 가능함

2. 아울러 위 사업의 지원 예산액은 2024년 확정 예산액에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 끝.

전 라 북 도



주무관	담당자	연락처	기밀관리사항	연락처
주무관	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처

주 54308 김제시 김제시 40 김제시 / http://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-3258 팩스번호 063-540-3258 / wang8520@korea.kr / 부분공개(5)

국립 최첨단 시설을 구축하는 김제

2024년도 도비 1억원 가내시 통보 (23.11.10.)

위원명	내 용	비 고
서봉욱 위원	- 건축 시공단가의 현실화를 위해 사업비 적정성을 면밀히 검토바람 - 김제지역 건축사 참여방안 모색 필요 - 다목적강당이라는 실의 명칭과 용도 자체가 불확실한 성격을 가진다고 생각됨. 연습실에 대한 수요가 높다면, 다목적강당의 기능을 소공연장과 통합하고 연습실로 변경하는 방안도 검토할 수 있음	일시: '23. 11. 2. 10:30 장소: 아이스건축사사무소 참석: 사업부서, 용역사
남해경 위원	- 김제시의 역사적 문화유산과, 김제시를 상징하는 건축물이 계획될 수 있도록 지침서 작성 필요 - 건축설계지침에서 공간에 대해 너무 자세하고 명확하게 구분할 경우 건축사의 창의적인 설계안을 받아볼 수 없음. 사업비를 넘지 않는 선에서 면적 및 공간구성의 유연성을 주어 건축사의 다양한 제안을 받아볼 수 있는 설계공모지침 작성 바람	일시: '23. 11. 2. 14:00 장소: 카페 포더들 참석: 사업부서, 용역사
김주택 위원	- 예술단체 및 시민의 의견 수렴하기바람 - 공간의 비효율적인 부분을 없애고 효율적인 공간 구성을 하기 바람	일시: '23. 11. 6. 13:00 장소: 리허 사무실 참석: 교육문화과장, 문화예술과장, 이태희

□ 급후계획

- 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축 심의 의뢰 ----- '23. 11. ~ '24. 2.
- 용역 최종 보고회 ----- '24. 3.

끝.

주무관	담당자	연락처	기밀관리사항	연락처
주무관	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처
담당자	황재현	연락처	기밀관리사항	연락처

주 54386 김제시 김제시 40, (서양동, 김제시청) / http://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / seo337@korea.kr / 부분공개(5)

국립 최첨단 시설을 구축하는 김제

1:1 전문가 자문 2차 (23.11.17.)

전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시

수신 건축공간연구원장
(경유)

제목 공공건축 사업계획 사전검토 요청(문화예술 커뮤니티센터 건립)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「건축서비스산업 진흥법」 제23조에 따라 김제시 문화예술 커뮤니티센터 건립에 대한 공공건축 사업계획 사전검토를 요청합니다.
3. 사전검토 신청서 및 첨부자료는 온라인으로 작성·제출할 예정입니다.

붙임 사전검토 신청서 및 첨부자료 각 1부. (별송) 끝.

등록번호	교육문화과-24233
등록일자	2023. 11. 24.
결재일자	2023. 11. 24.
공개구분	부분공개(5)

담당자	팀장	과장	국장	부시장	시장
이태희	박순희	김광수	갈신희	이찬준	
합조					

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간보고회 개최 결과보고

행정지원국
교육문화과

김 제 시 장

주무관	이태희	문화예술팀장	박기	교육문화과장	김광수	전달 2023. 11. 20.
합조자						
시행	교육문화과-23831			주소		
주	54388	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청)			/ http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3187	팩스번호	063-540-3409	/ sea337@korea.kr	/ 부분공개(5)	
				공 및 회 및 공을 수확하는 김제		

공공건축 사업계획 사전검토 요청 ('23.11.20.)

부시장님 결재서류(교육문화과-24233. '23.11.24.)

전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시

수신 수신자 참조

(경유)

제목 제274회 김제시의회 제2차 정례회 의결 결과 알림

의회사무국-6598(2023.11.30.)호와 관련하여 제274회 김제시의회 제2차정례회 의결 결과를 붙임과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 1. 제274회 김제시의회 2차 정례회 의결내역 1부.

2. 행정경제위원회 심사보고서 1부.

3. 안전개발위원회 심사보고서 1부. 끝.

김 제 시 장

관인생략

수신자: 1호, 1호, 1호

주무관	배준철	의회법무규제팀장	조준미	기획감사실장	박광남	전달 2023. 12. 1.
합조자						
시행	기획감사실-21679	(2023. 12. 1.)	주소	교육문화과-24750	(2023. 12. 1.)	
주	54388	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동)			/ http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3624	팩스번호	063-540-3576	/ bjc22@korea.kr	/ 비공개(5)	
				공 및 회 및 공을 수확하는 김제		

제274회 김제시의회 제2차정례회 의결 내역

의안번호	의안명	발의자 (제출자)	본회의 의결결과	비고
계	10건 (원안가결10)			
2023 - 116	김제시 예산절감 및 예산낭비 사례 공개등에 관한 조례 일부개정조례안	시장	원안가결	
2023 - 117	김제시 지역경제 활성화를 위한 조례 일부개정조례안	시장	원안가결	
2023 - 118	전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 시행령 제100조제1항을 위반한 김제시 조례 일부를 개정하는 조례안	시장	원안가결	
2023 - 119	김제시 리·동의 하부조직 운영에 관한 조례 일부개정조례안	시장	원안가결	
2023 - 120	김제시 명예시민증 수여(안)	시장	원안가결	
2023 - 121	「전북 김제시 ↔ 충북 음성군」 우호교류협력 동의(안)	시장	원안가결	
2023 - 122	김제시 자활방범대 지원에 관한 조례 전부개정조례안	시장	원안채택	
2023 - 123	김제시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안	시장	원안가결	
2023 - 124	김제시 시세 감면 조례 일부개정조례안	시장	원안가결	
2023 - 125	2020년도 변경분 공유재산 관리계획안 -문화예술 커뮤니티센터 건립(변경)-	시장	원안가결	

공유재산 관리계획안 변경 승인 ('23.11.30.)

공유재산 관리계획안 변경 승인 ('23.11.30.)



전북특별자치도 도시로 자리매김하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 일시중지

교육문화과-3061(2023.3.6.)호, -6914(2023.4.19.)호, -7124(2023.4.21.)호와 관련, 문화예술을 대표하는 랜드마크 건립을 위해 진행중인 「문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」을 다음과 같이 일시 중지하고자 합니다.

1. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
2. 용역업체 : ㈜제드 건축사 대표 조종석
3. 용역금액 : 금95,700,000원(금구천오백칠십만원)
4. 용역기간 : 2023. 5. 2. ~ 2024. 2. 1.
5. 중지일 : 2023. 12. 18.
6. 중지사유 : 공공건축 사업계획 사전검토 등 행정절차 진행 시일 파다 소요
7. 해제일 : 행정절차 완료 후 결정, 끝.

주무관 이태희 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 전일 2023. 12. 18.
김광수
협조자 계획팀장 박정환 회계과장 소관실
시행 교육문화과-28210 결수
주 54388 전라북도 김제시 중앙로 40, (서원동, 김제시청) / <http://www.gimje.go.kr>
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / seo337@korea.kr / 부본문개(8)
공발 회발: 공을 수학하는 김제

용역 일시 중지 ('23.12.18.)